



COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N. 02299 DEL 29 NOV. 2014

Oggetto: RESTAURO DELLA CUBA DELLE ROSE - PSR SICILIA 2007/2013 - MISURA 323 - "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" Azione B "Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale"

- Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale, Certificato di Regolare Esecuzione;
- Liquidazione rata di saldo e pagamento alla ditta Edilroad s.r.l. CIG: 513799037A.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell' art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.L.GS.286/99

N° LIQUIDAZIONE

5572

29 NOV 2014

IL RESPONSABILE:

[Signature]

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

[Signature]

DR. SEBASTIANO LUPPINO



COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N. 02299 DEL 21 NOV. 2014

Oggetto: RESTAURO DELLA CUBA DELLE ROSE - PSR SICILIA 2007/2013 - MISURA 323 - "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" Azione B "Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale"

- Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale, Certificato di Regolare Esecuzione;
- Liquidazione rata di saldo e pagamento alla ditta Edilroad s.r.l. CIG: 513799037A.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99

N° LIQUIDAZIONE

5572

DATA

21 NOV 2014

IL RESPONSABILE

[Signature]

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

[Signature]

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata:

- la Deliberazione di G.M. n. 41 del 28.02.2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "RESTAURO DELLA CUBA DELLE ROSE" , redatto dai tecnici del Settore Servizi Tecnici, Ing. Enza Anna Parrino, Arch. Riccardo Faraci, Geom. Gaetano Cusumano, Geom. Lidia Milazzo e Geom. M. Antonina De Blasi; dell'importo complessivo di € 200.678,47;
- l'Atto di concessione n. 8/2013 del 29/03/2013 del GAL di Castellammare del Golfo a valere sull'ASSE 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" MISURA 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale Azione B "Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale" PSR Sicilia 2007/2013. con il quale è stato attribuito un contributo complessivo di € 157.941,41 oltre IVA, inferiore a quello richiesto;
- la Determina Dirigenziale n° 847 del 27.05.2013 si prendeva atto della rimodulazione del quadro economico, si sceglieva la procedura di gara si approvava lo schema bando di gara e disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori di "Restauro della Cuba delle Rose";
- la Deliberazione di G.M. n. 192 del 25.06.2013 con la quale si autorizzava il Sindaco a sottoscrivere la Dichiarazione di impegno a garanzia dell'aiuto previsto per gli enti pubblici dal REG. CE N. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per richiedere l'erogazione del 50% del finanziamento concesso con Atto n°8 del 29/03/2013;

Considerato che:

- con contratto n° 9135 di Rep. del 14-10-2013, i lavori di che trattasi. sono stati affidati alla ditta EdilroadS.r.l. - P. IVA 02626780841 - con sede in Favara Via Santa Caterina da Siena n. 14 per un importo contrattuale € 68.087,37 al netto del ribasso d'asta del 30,1113%. più € 38.537,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 106.624,79;
- i lavori sono stati consegnati in data 29-01-2014, giusto verbale redatto in pari data.
- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 1538 del 24-07-2014 si prendeva atto e si ratificava la perizia di variante e suppletiva redatta dall'arch. Riccardo S. Faraci ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett.b) del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, dell'importo complessivo di € 187.753,00= così distinto:

A) Importo complessivo contrattuale di perizia	€	109.991,54
Lavori al netto del ribasso d'asta	€	71.454,12
Oneri sicurezza	€	38.537,42
B) Somme a disp. dell'Amministrazione		
1. Spese tecniche compre. di contrib. Previdenziali	€	2.719,20
2. Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€	3.250,00
3. Accantonamento di cui all'art. 133 del D. Lgs 163/2006	€	1.463,21
4. Spese per pubblicità	€	5.861,32

5.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Cap. Spe. App., Collaudo	€	500,00	
6.	I.V.A. sui lavori	€	24.198,13	
7.	IVA su somme a disposizione dell'Amministrazione	€	2.211,00	
8.	Economie ribasso d asta ed IVA	€	<u>37.558,61</u>	
	Sommano	€	77.761,47	€ <u>77.761,47</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 187.753,01

Giusto Atto di sottomissione del 28/07/2014, registrato a Alcamo il 29/07/2014 al n° 2790 serie 3 con un importo aggiuntivo di € 3.366,75= rispetto al contratto principale, che sommato all'importo originario di contratto di € 106.614,79= determina un nuovo importo contrattuale di € 109.991,54 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

- i lavori sono stati ultimati in data 31-07-2014, giusto Certificato di ultimazione dei lavori del 06-08-2014, e pertanto entro il termine utile contrattuale;

Visto il Conto Finale dei lavori, redatto dalla D.L. Arch. Stelio Riccardo Faraci dal quale si evince quanto segue:

Importo complessivo dei lavori	€	109.991,54
A detrarre certificati già emessi	€	<u>109.441,00</u>
Resta il saldo all'impresa	€	550,54

Vista la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla D.L. Arch. Stelio Riccardo Faraci in data 11-11-2014 da cui si evincono le seguenti risultanze:

Importo complessivo dei lavori	€	109.991,54
A detrarre certificati già emessi	€	<u>109.441,00</u>
Resta il saldo all'impresa	€	550,54

Vista la Fattura n° 10 del 20-11-2014 della Ditta Edilroad S.r.l., pervenuta agli atti di questo Ente in data 20-11-2014 prot. n° 54000, relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori di "RESTAURO DELLA CUBA DELLE ROSE", dell'importo complessivo di € 671,65 così distinto:

Imponibile	€	550,54
I.V.A. al 22%	€	<u>121,11</u>
Sommano	€	671,65

Vista Il DURC, prot. n. 32106276 del 08-10-2014, emesso dalla Cassa Edile il 21-10-2014, pervenuto agli atti di questo Ente il 22-10-2014 prot. n. 49627, dal quale si evince che la Ditta Edilroad S.r.l., risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;

Vista nota della Ditta Edilroad S.r.l. del 26-03-2014, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai Lavori di Restauro della Cuba delle Rose, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca UNICREDIT – Agenzia di Favara — IBAN: IT 56 K 020 0882 9300 0010 1995 051, così come indicato del sopra citato contratto di appalto;

Considerato che l'approvazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n. 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionale di modifica, sostituzione ed integrazione in materia ed assumerà carattere definitivo dopo 2 anni dall'emissione.

Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra, dover provvedere

- all'approvazione degli atti contabili finali, della Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "RESTAURO DELLA CUBA DELLE ROSE";
- alla liquidazione ed al pagamento della rata di saldo all'Impresa Edilroad S.r.l. per un importo di € 550,54 oltre I.V.A. al 22% per € 121,11 per complessivi € 671,65;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013/2015;

Vista la deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 di approvazione P.E.G. 2013/2015;

Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 18-07-2014 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30-09-2014;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

DETERMINA

1. **di approvare** gli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione lavori, redatti dal D.L. Arch. Stelio Riccardo Faraci per i lavori di "RESTAURO DELLA CUBA DELLE ROSE";
- 1) **di liquidare e pagare** alla Ditta Edilroad S.r.l - P. IVA P.IVA 02626780841 la somma di € 671,65 mediante accredito presso la Banca UNICREDIT – Agenzia di Favara — IBAN: IT 56 K 020 0882 9300 0010 1995 051- così come indicato nella fattura, nel contratto di appalto e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;
- 2) **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 671,65 = comprensiva di tutti gli oneri di legge, si farà fronte con prelevamento al CAP 232510/87 C.I. 2.01.05.01 "Restauro della Cuba delle Rose" Cap. entrata n° 4452" del bilancio 2013;
- 3) **di dare atto** che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;
- 4) **di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
- 5) **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.

L'Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Nunzio Bastone

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
