



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANAUTENTIVI ED AMBIENTALI

1° SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 01322 DEL 13 AGO. 2015

Oggetto: *Lavori di "Ristrutturazione del centro Polisportivo Bagolino Via Verga"*

- Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n° 82 del 26-04-2005 di I.E. si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "**Ristrutturazione del centro Polisportivo Bagolino**", redatto dall' Ing. Antonino Renda, dal Geom. Nunzio Bastone, dell'importo complessivo di € 867.000,00=;
- con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n° 1042 del 05-05-2005 si impegnava l'importo complessivo di € 856.532,72 (quale differenza dell'importo complessivo di progetto pari ad € 867.000,00 e l'importo di € 10.467,28 già impegnato con Determinazione Sindacale n° 20 del 21-03-2003) nel seguente modo:
 - Per € 406.532,72 dal Cap 243110/90 C.I.: 2.06.02.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il settore Sport " del bilancio dell'esercizio 1997 riportato ai residui passivi;
 - Per € 350.000,00 dal Cap 243110/90 C.I.: 2.06.02.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il settore Sport " del bilancio dell'esercizio 2003 riportato ai residui passivi;
 - per € 100.000,00 dal Cap. 243110/61 C.I.: 2.06.02.01 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni per gli impianti sportivi L.R. 8/2000" del bilancio dell'esercizio 2004 riportato ai residui passivi;
- con contratto n° 8285 di Rep. del 02-03-2006, registrato a Trapani il 16/03/2006 al n.1137 serie I°, i lavori di che trattasi, sono stati affidati **alle Imprese riunite Sicania Servizi S.r.l.** con sede legale in Fulgatore - Trapani via Capitano Rizzo, 149 (**Capogruppo Mandataria**) e **Fiscella Costruzioni S.a.s. di Michele Fiscella** con sede legale in Nicosia via Nicolò Bonelli,33 (**Impresa mandante**) per un importo contrattuale di € 463.144,20= al netto del ribasso d'asta del 24,88 % , più € 24.184,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 487.329,07;
- i lavori di che trattasi sono stati consegnati il 21-04-2006 giusto verbale redatto in pari data;
- con Procura Irrevocabile n. 56241 di Rep. del 29-05-2006 il Sig. Candela Salvatore, amministratore unico della Sicania Servizi S.r.l. e come tale rappresentante dell'Imprese riunite Sicania Servizi S.r.l. (Cap. Mandataria) e Fiscella Costruzioni S.a.s. (Impresa mandante), conferisce procura irrevocabile al "Banco di Sicilia S.p.a. agenzia n° 7 di Trapani, sita in Corso Piersanti Mattarella n° 19;
- con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n° 1685 del 24-07-2006 si prendeva atto e si ratificava la Perizia di variante e Suppletiva n° 1 dell'importo complessivo di € 867.000,00= così distinto:

A) Importo complessivo dei lavori al netto	€ 526.535,84
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ <u>340.464,16</u>
TOTALE	€ 867.000,00
- Giusto atto di sottomissione del 27-07-2006 registrato presso l'agenzia delle Entrate di Trapani il 09-08-2006 al n° 3798 serie 3°, e si prendeva atto della proroga di giorni 30 (trenta);
- con Deliberazione di G. M. n° 117 del 29-06-2007 si approvava la Perizia di variante e Suppletiva n° 2, dell'importo complessivo di € 867.000,00= così distinto:

A) Importo complessivo dei lavori al netto	€ 584.783,48
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ <u>282.216,52</u>
TOTALE	€ 867.000,00

Giusto atto di sottomissione del 10-07-2007 registrato presso l'agenzia delle Entrate di Trapani il 20-07-2007 al n° 3937 serie 3°, per importo aggiuntivo di €. 58.247,64= rispetto all'Atto di sottomissione del 27-07-2006

Registrato a Trapani il 09-08-2006 al n° 3758 serie 3°, di cui € 55.356,67 per lavori e € 2.890,97 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta che sommato all'importo originario di contratto di € 463.144,20= determina un nuovo importo contrattuale di 584.783,48= e si prendeva atto della proroga di giorni 70 (settanta);

- con nota prot. n° 41456 del 08-08-2007 il RUP Ing. Giambattista Impellizzeri, concedeva ai sensi dell'art. 26 del Capitolato generale d'appalto con D.P.R. n. 145/2000 e dell'art. 111 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 554/1999, una proroga di giorni 60 (sessanta) per l'ultimazione dei lavori fissando l'ultimazione degli stessi al giorno 28-09-2007;
- i lavori di che trattasi sono stati sospesi il 10-01-2008 giusto verbale redatto in pari data;
- con Deliberazione di G. M. n° 113 del 13-06-2008 si approvava la Perizia di Variante e Suppletiva n° 3 redatta dalla D.L. Ing. Roberto Russo, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera a) legge n° 109/94 nel testo coordinato con la norma della L.R. 7/2002 e s.m.i e dell'art. 10 comma 5, del D.M. 145/2000., dell'importo complessivo di € 867.000,00 = così distinto:

A) Importo complessivo dei lavori al netto € 611.052,15

Importo lavori perizia al netto € 580.724,18
 Importi costi sicurezza € 30.327,97

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) Indagini Geologiche	€.	5.100,00	
2) Relazione Geologica (Onorario+C.N.+T.Ord.+IVA)	€.	7.714,19	
3) Spese per Consulenza o Supp (Onorario+C.N.+T.Ord.+IVA)	€.	26.733,61	
4) Direzione dei Lavori, Mis. E Cont.	€.	52.615,62	
5) S. Tecniche: Progettazione	€.	9.610,86	
6) S. Tecniche: Ass.ni Dipendenti	€.	1.172,01	
7) S. Tecniche: R.U.P.	€.	4.016,95	
8) S. Tecniche per Periz. Di Variante n°1	€.	4.463,49	
9) S. Tecniche per Periz. Di Variante 2	€.	5.840,73	
10) S. Tecniche per Periz. Di Variante 3	€.	3.386,74	
11) Spese Per Colludo Statico	€.	6.044,52	
12) Spese Collaudo Amm.vo	€.	1.689,27	
13) Coor. Sicurezza In realizzazione	€.	14.604,43	
14) IVA Su Competenze Tecniche(20% di 4-8-9-10-11-12-13)	€	17.276,97	
15) IVA Sulle Opere (10% di A+B)	€.	61.105,22	
16) Economie.	€	19.882,43	
17) Diritti AUSL n.9 Parere I.Sanit.	€.	351,00	
18) Diritti VVF - Parere Previsto	€.	247,00	
19) Diritti CONI - Parere	€.	104,13	
20) Spese sostenute di Pubblicità	€.	9.441,68	
21) Oneri di Accesso a Discarica	€.	4.300,00	
22) Diritti VVF rilascio CPI	€	247,00	
Sommano	€.	255.947,85	€. 255.947,85
TOTALE			€ 867.000,00

Con un importo aggiuntivo di € 26.268,67 rispetto alla perizia n° 2, che determina un nuovo importo contrattuale di € 611.052,15= comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto atto di sottomissione del 25-06-2008 reg. a Trapani il 24-04-2008 al n°3977 serie 3°;

- i lavori sono ripresi il 09-09-2008 e ultimati il giorno 08-11-2008;

Visto lo Stato Finale dei lavori, redatto dalla D.L. Ing. Roberto Russo dal quale si evince quanto segue:

Importo complessivo dei lavori € 610.569,62

A detrarre certificati già emessi	€ <u>604.233,63</u>
Resta il saldo all'impresa	€ 6.335,99

Considerato che con nostra nota del 18-11-2013 prot. n° 58158 si dava mandato al Direttore dei Lavori Ing. Roberto Russo di procedere alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 141, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Vista la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla D.L. Ing. Roberto Russo da cui si evincono le seguenti risultanze:

Importo complessivo dei lavori	€ 610.569,62
A detrarre certificati già emessi	€ <u>604.233,63</u>
Resta il saldo all'impresa	€ 6.335,99

Considerato che

- l'impresa appaltatrice, relativamente ai lavori di che trattasi, tutt'oggi non ha fatto pervenire sia la fattura relativa alla rata di saldo, sia la polizza fideiussoria, prevista dall'art. 141 comma 9 del D. Lgs n° 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;
- l'approvazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n. 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionale di modifica, sostituzione ed integrazione in materia ed assumerà carattere definitivo dopo 2 anni dall'emissione.

Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra, dover

- **provvedere** all'approvazione degli atti contabili finali, della Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione del centro Polisportivo Bagolino", .
- **dare atto** che alla liquidare della rata di saldo di € 6.335,99 oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 6.969,59, si provvederà con successivo provvedimento dopo la presentazione della fattura e della Polizza fideiussoria da parte dell'Impresa esecutrice A.T.I. Sicania Servizi S.r.l. (Capogruppo Mandataria) e Fiscella Costruzioni S.a.s. di Michele Fiscella (Impresa mandante);

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 173 del 30-10-2014 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 394 del 27-11-2014 di approvazione PEG 2014/2016


Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 16-05-2015 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30-07-2015.

DETERMINA

1. di approvare gli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione lavori, redatti dal D.L. per i lavori di "Ristrutturazione del centro Polisportivo Bagolino";
2. di dare atto che alla liquidare della rata di saldo di € 6.335,99 oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 6.969,59, si provvederà con successivo provvedimento dopo la presentazione della fattura e della Polizza fideiussoria, prevista dall'art. 141 comma 9 del D. Lgs n° 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, da parte dell'Impresa esecutrice A.T.I. Sicania Servizi S.r.l. (Capogruppo Mandataria) e Fiscella Costruzioni S.a.s. di Michele Fiscella (Impresa mandante);
3. di dare atto che l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 3 del D. Lgs n° 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, ed assumerà carattere definitivo dopo 2 anni dall'emissione;
4. di dare atto che la presente Determinazione verrà notificata alle Imprese riunite **Sicania Servizi S.r.l.** (Capogruppo Mandataria) e **Fiscella Costruzioni S.a.s** di Michele Fiscella. (Impresa mandante) con sede legale in Fulgatore - Trapani via Capitano Rizzo, 149 mediante posta certificata all'indirizzo pec: sicaniaservizisrl@pec.it;
5. di inviare copia al settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi;

L'Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Nunzio Bastone

IL RUP
Arch. R. Faraci



INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
