



CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 02052 DEL 10 DIC. 2015

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA R.S.U. ED ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA II STRALCIO FUNZIONALE – II LOTTO RIMODULATO.

- Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- Liquidazione rata di saldo e pagamento alla ditta Funaro Costruzioni S.r.l. con sede legale in c/da Magazzinazzi, s.n.c. – Santa Ninfa.
- CIG: 317425888F

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000

N° LIQUIDAZIONE

Funari Regonazzi

DATA

10 DIC 2015

N° RESPONSABILE

[Signature]

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature] DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE

Richiamato/a:

- Il progetto per i lavori di "Realizzazione di un centro di raccolta R.S.U. ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata Il Stralcio funzionale – Il Lotto rimodulato" redatto dal Geom. V. Ponzio per l'importo complessivo di € 941.009,03 come rimodulato da Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e così ripartito:

A	Importo dei lavori	€ 674.041,66
	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.820,24
	Importo al netto degli oneri di sicurezza	€ 651.221,42
B	Somme a disposizione della stazione appaltante	
B1	Spese tecniche di progetto 2% di A	€ 13.480,83
B2	Spese tecniche di direzione da affidare esternamente	€ 40.000,00
B3	Imprevisti 5% di A	€ 33.702,08
B4	IVA 20% spese tecniche	€ 8.000,00
B5	IVA sui lavori 10/ di A	€ 67.404,17
B6	Campagna di sensibilizzazione	€ 6.142,55
B7	Spese per pubblicazione bando di gara	€ 20.000,00
B8	Allacci tecnologici	€ 10.000,00
B9	Collaudi	€ 68.237,74
	Totale somme a disposizione	€ 266.967,37
R	Riepilogo	
R1	Importo esecuzione dei lavori	€ 674.041,66
R2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 651.221,42
R3	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 266.967,37
R4	Prezzo complessivo dell'opera	€ 941.009,03

- la determinazione dirigenziale del Settore Servizi Tecnici, n. 00026 del 25.01.2012 con la quale, nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del pubblico incanto, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs 163/2006 all'impresa aggiudicataria Funaro Costruzioni S.r.l., con sede in Santa Ninfa, per l'importo complessivo di € 519.311,46 a seguito del ribasso del 23,7600% sull'importo a base d'asta di € 651.221,42.
- il contratto Rep. n.8978 del 04.04.2012. registrato a Trapani il 19.04.2012 al n. 241 serie 1° per l'importo complessivo di € 519.311,46;
- che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 11-09-2012, giusto Verbale di consegna in pari data firmato senza riserve da parte dell'impresa;
- la Deliberazione di G.M. n. 170 del 29/08/2012 con la quale si prendeva atto e si ratificava la Perizia di variante e suppletiva per le "Opere di realizzazione di un centro di raccolta R.S.U. ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata Il Stralcio funzionale – Il Lotto rimodulato", ai sensi dell'art. 132, comma b) e c) del D.Lgs n° 163/2006 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, dell'importo complessivo di € 941.009,03 così distinto:

A	LAVORI		
A1	Importo dei lavori	€ 806.067,67	
A2	Inc. sicurezza non soggetti a ribasso 3,83%	€ 27.290,09	
A3	Importo lavori a base d'asta	€ 778.777,58	
A4	Ribasso d'asta del 23,76%	€ 185.037,55	
A5		€ 621.030,12	€ 621.030,12
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
B1	Spese tecniche di progetto 2% di A	€ 13.480,83	
B2	Spese tecniche di direzione dei lavori misura e contabilità lavori coordinatore sicurezza per l'esecuzione elaborati di calcolo muro di sostegno, perizia di variante e suppletiva al netto del ribasso d'asta del 50,01%	€ 33.124,97	
B3	Collaudo statico amministrativo	€ 2.673,35	
B6	IVA 21% spese tecniche	€ 6.956,24	
B7	IVA sui lavori .10/ di A 5	€ 62.103,01	
B8	Spese di pubblicazione bando di gara	€ 8.000,00	
B9	Prove di laboratorio	€ 5.000,00	
B10	Economie	€ 20.181,18	
	Totale somme a disposizione	€ 151.519,58	€ 151.519,58
R	Riepilogo		
R1	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso		€ 621.030,12
R2	Somme a disposizione dell'amministrazione		€ 151.519,59
R2	Ribasso sui lavori 23,76% su 651.221,42		€ 154.730,20
R3	Ribasso sulle competenze tecniche per la D.L. e coord. Sicurezza per l'esecuzione		€ 13.729,13
R4	Prezzo complessivo dell'opera		€ 941.009,03

- giusto Atto di sottomissione del 10.09.2012 registrato a Trapani il 11.09.2012 al n. 4717 serie 3° dell'importo di nette € 621.030,12 con il quale veniva concessa una proroga di giorni 30 per l'esecuzione dei maggiori lavori suppletivi;
- la determinazione n. 00052 del 16/01/2013 del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, 1° Servizio LL.PP. con la quale è stato preso atto della perizia di variante ed assestamento contabile e che la stessa non comportava variazioni di spesa né tantomeno modifiche al quadro economico;
- i lavori sono stati ultimati in data 30.11.2012, giusto certificato di ultimazione dei lavori del 07/12/2012;
- **Visto** il Conto Finale, redatto dalla D.L. dei lavori eseguiti a tutto il 22.02.2013, con le seguenti risultanze:
 - Importo lordo dei lavori eseguiti € 806.067,60
 - A dedurre il ribasso d'asta del 23,76% su 778.777,51 € 185.037,54
 - Restano nette € 621.030,06
 - A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa per complessive € 617.924,00
 - Resta il credito netto dell'impresa € 3.106,06**

- **Visto/a:**
- il DURC on line della ditta FUNARO COSTRUZIONI S.r.l. emesso dall'INAIL prot. n. 1853283 in data 01/12/2015 dal quale si evince che la ditta risulta in regola nei confronti di INPS-INAIL-CASSA EDILE;
- la fattura n. 2014/06B del 26.05.2014 della Ditta FUNARO COSTRUZIONI S.r.l. relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori di "Realizzazione di un centro di raccolta R.S.U. ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata. Il stralcio- Il lotto rimodulato del Comune di Alcamo" dell'importo di € 3.106,06 oltre IVA al 10% per € 310,60 per complessive € 3.416,66;
- Ritenuto pertanto per i motivi di cui sopra dover provvedere:
 1. all'approvazione degli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
 2. alla liquidazione e al pagamento della rata di saldo alla ditta FUNARO COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in c/da Magazzinazzi snc - Santa Ninfa (TP) per l'importo di € 3.106,06 oltre IVA al 10% per € 310,60 per complessive € 3.416,66;

Vistile:

- le Leggi 8 Giugno 1990 n. 142 e 7 Agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 del 11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- il D.Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";
- il Bilancio di Previsione approvato con Deliberazione di C.C. n. 173 del 30/10/2014 per l'esercizio finanziario 2014-2016;
- il PEG 2014-2016 approvato con Deliberazione di G.M. n. 394 del 27/11/2014 esecutiva ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

1. Di approvare gli atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla D.L. Ing. S. Vuturo per i lavori di "Realizzazione di un centro di raccolta R.S.U. ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata Il Stralcio funzionale – Il Lotto rimodulato".
2. Di liquidare e pagare alla ditta FUNARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Cap. Bruno, 3 Trapani la somma di € 3.106,06 oltre IVA al 10% per € 310,60 per complessive € 3.416,66 di cui alla fattura n. 2014/06 del 26/05/2014;
3. Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 3.106,06 oltre IVA al 10% per € 310,60 per complessive € 3.416,66 farà fronte direttamente l'Agenzia Regionale Delle Acque e dei Rifiuti in Sicilia.
4. Di accreditare, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 3.106,06 oltre IVA al 10% per € 310,60 per complessive € 3.416,66 relativa al pagamento della rata di saldo all' Impresa FUNARO COSTRUZIONI srl mediante accredito presso il "Credito Siciliano" SPA - sede di Trapani - coordinate bancarie: **IBAN:** .
per come richiesto nella fattura e nelle note relative all'attivazione del conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i.;
5. Di dare atto che il pagamento dell'intera somma di **€ 3.416,66=** avverrà con accredito diretto dell'Agenzia Regionale Delle Acque e dei Rifiuti in Sicilia;
6. Di dare atto che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;
7. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio non che sul sito web www.alcamo.tp-net.it di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

L'Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. V. Ponzio

IL DIRIGENTE
Ing. Capo E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in data _____ per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati