

PROT. N° 26375 DEL 21 DIC. 2015



**COMUNE DI ALCAMO**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

**4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

DET. N° 02225 DEL 22 DIC. 2015

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE AREE EX CAVE DI TRAVERTINO E REALIZZAZIONE ANFITEATRO ZONA ORTO DI BALLO A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI.

- Liquidazione certificato di pagamento del PREMI DI ACCELERAZIONE del 17-12-2015 all'ATI COSEDIL S.p.A (Capogruppo mandataria) - PRE SYSTEM S.p.A (impresa mandante) con sede in Santa Venerina (CT) via Principessa n°22/A per lavori al 3° ed ultimo S.A.L.
- CIG: 4778210F9D - CUP I 79 B 11000 120001

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99.

N° LIQUIDAZIONE

01A N-51/6015

DATA

22 DIC 2015

IL RESPONSABILE

[Signature]

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

[Signature]

DR. SEBASTIANO LUPPINO

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### Premesso che:

- con Deliberazione di G. M. n° 218 del 27-07-2011 si approvava il progetto esecutivo di "Riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione Anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani" dell'importo complessivo di € 4.910.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 01522 del 11-09-2013, si riapprovava il progetto esecutivo per la "Riqualificazione Aree Ex Cave di Travertino e Realizzazione Anfiteatro Zona Orto Di Ballo a Servizio della Cittadella dei Giovani", dell'importo complessivo di € 4.910.000,00;
- i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 18-06-2014, giusto Verbale di consegna dei lavori in via di urgenza (ai sensi dell'art. 153, comma 4, e art. 154, comma 3, del DPR n° 207/2010);
- con contratto Rep. n. 9170 del 04/08/2014 registrato a Trapani il 20-08-2014 al n° 584 serie 1°, i lavori di che trattasi, sono stati aggiudicati all'ATI COSEDIL S.p.A (Capogruppo mandataria) - PRE SYSTEM S.p.A (impresa mandante) con sede in Santa Venerina (CT) via Principessa n°22/A per un importo al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 32,6161% di € 1.499.156,64 più € 1.385.284,81 per manodopera più € 55.849,82 per oneri di sicurezza per un importo complessivo di € 2.940.291,27;
- I lavori di che trattasi sono stati sospesi in data 08-09-2014 giusto verbale di sospensione dei lavori redatto in pari data e ripresi in data 09-03-2015 giusta nostra nota prot. n° 10607 del 10-03-2015;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e manutentivi n° 01826 del 10-10-2014 si rimodulava il quadro economico rimodulato a seguito di stipula contratto d'appalto del progetto esecutivo dei lavori per "Riqualificazione Aree Ex Cave di Travertino e Realizzazione Anfiteatro Zona Orto Di Ballo a Servizio della Cittadella dei Giovani", dell'importo complessivo di € 4.910.000,00=
- con Deliberazione di G. M. n° 83 di I.E., si approvava la perizia di variante e Suppletiva dell'importo complessivo di € 4.910.000,00 e modificata con Deliberazione di G. M. n° 254 del 12-08-2015 di I.E., giusto atto di sottomissione del 15/12/2015 registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trapani - Sportello di Alcamo al n° 1879 sei 3° in data 16/12/2015;
- ; i lavori sono stati ultimati in data 13-11-2015, giusto certificato di ultimazione lavori del 20-11-2015;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 2133 del 15-12-2015 si prendeva atto e si ratificava la Perizia di assestamento redatta dalla D.L. Ing. Antonino Renda, ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, dell'importo complessivo di € 4.910.000,00= così distinto:

#### A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DI PERIZIA

€ 3.055.764,27

- |  |                |
|--|----------------|
| - Lavori di perizia al netto del Ribasso d'asta del 32,6161% | € 1.350.154,93 |
| - Importo manodopera non soggetto a ribasso                  | € 1.626.788,08 |
| - Oneri della sicurezza                                      | € 78.821,26    |

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- |  |              |
|--|--------------|
| - Indennità esproprio aree e atti amministrativi e catastali | € 128.063,02 |
| - I.V.A. pari al 10% sui lavori                              | € 305.576,43 |
| - Competenze Tecniche:                                       | € 45.936,73  |



a) Sorveglianza paleontologo	€	7.000,00	
b) Geologo in fase di esecuzione	€	2.964,53	
c) Coord. della sic. in fase di esecuzione con funzione di Direttore operativo	€	35.972,20	
- Rimborso spese art. 29 CSA	€	120.987,46	
a) Impianti compreso INARCASSA	€	25.924,05	
b) Calcoli strutt. Compreso INARCASSA	€	78.463,44	
c) Indagini geognostiche	€	14.031,12	
d) Riproduzione grafiche	€	2.200,00	
e) Caratterizzazione terreni	€	368,85	
- Inarcassa su competenze tecniche 4% di a+b+c	€	1.837,47	
- IVA 22% su competenze tecniche	€	10.109,78	
- IVA 22% su Rimborso spese art. 29 CSA	€	26.617,24	
- Collaudo amm. e statico compr. INARCASSA e IVA	€	11.466,58	
- Incentivo ex art. 18 L.109/94	€	54.886,00	
- Spese per pubblicazione e avvisi di gara	€	5.920,91	
- Sistema di illuminazione artistica compreso IVA	€	66.274,37	
- Oneri di conferimento a discarica	€	77.148,16	
- <b>Premio accelerazione (gg60)</b>	€	<b>183.345,86</b>	
- Spese per prove di carico	€	10.000,00	
- Allaccio ENEL	€	7.858,63	

**Totale somme a disposizione dell'Amministrazione** € **1.056.028,64** € **1.056.028,64**

### C) ECONOMIE

- Economia da ribasso d' asta	€	725.642,81	
- Economie derivante IVA sul ribasso d'asta	€	72.564,29	
<b>Sommario Economie</b>	€	<b>798.207,10</b>	€ <b>798.207,10</b>

Di cui

#### Competenza Regione

- Economia da ribasso d' asta	€	712.363,63	
- Economie derivante IVA sul ribasso d'asta	€	71.236,37	
<b>Sommario Economie</b>	€	<b>783.600,00</b>	

#### Competenza Comune

- Economia da ribasso d' asta	€	13.279,18	
- Economie derivante IVA sul ribasso d'asta	€	1.327,92	
<b>Sommario Economie</b>	€	<b>14.607,10</b>	

**PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA** € **4.910.000,00**

### Considerato che

- i lavori di "Riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione Anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani" sono stati ultimati in data 13-11-2015, giusto certificato di ultimazione lavori del 20-11-2015, con un anticipo di gg 53 rispetto alla data previste del 05-01-2016;
- l'art. 6 dell'atto di sottomissione del 13-04-2015 e l'art. 14.4 (Premio di Accelerazione) del Capitolato Speciale di Appalto prevedono il riconoscimento all'impresa esecutrice di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,1% dell'importo contrattuale netto;

### Nota

il certificato di pagamento del PREMIO DI ACCELERAZIONE di € 161.955,51 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. E. Anna Parrino in data 17-12-2015;

la Fattura elettronica n° 105/2015 del 17-12-2015 della Ditta COSEDIL S.p.a., pervenuta agli atti di questo Ente in



pari data prot. n° 56352, relativa al pagamento della quota spettante del premio di accelerazione dei lavori di "Riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione Anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani" dell'importo complessivo di € 169.692,06 così distinto:

Imponibile	€ 154.265,51
I.V.A. al 10%	€ <u>15.426,55</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 169.692,06</b>

- la Fattura elettronica n° 5/PA del 18-12-2015 della Ditta PRE SYSTEM S.p.A., pervenuta agli atti di questo Ente in pari data prot. n° 56516 relativa al pagamento della quota spettante del premio di accelerazione dei lavori di "Riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione Anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani" dell'importo complessivo di € **8.459,00** così distinto:

Imponibile	€ 7.690,00
I.V.A. al 10%	€ <u>769,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.459,00</b>

- Il DURC On Line della Ditta Cosedil S.p.a. emesso dall'INAIL prot. n° 1405196 in data 30-10-2015 con scadenza al 27-02-2016 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola nei confronti di INPS – INAIL e Cassa Edile;
- Il DURC On Line della Ditta Pre System S.p.a. emesso dall'INPS prot. n° 1347944 in data 04-11-2015 con scadenza al 03-03-2016 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola nei confronti di INPS – INAIL;
- la nota della Ditta Cosedil S.p.a. 27/11/2014, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori di Riqualificazione Aree Ex Cave Di Travertino e Realizzazione Anfiteatro Zona Orto di Ballo a Servizio della Cittadella Dei Giovani, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banco Popolare Siciliano – Agenzia Sede Messina — IBAN: IT 81 M050 3416 5000 0000 0002 235 , così come indicato del sopra citato contratto di appalto;

**Ritenuto, pertanto, dover procedere** alla liquidazione del certificato di pagamento del PREMIO DI ACCELERAZIONE di € 161.955,51 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. E. Anna Parrino in data 17-12-2015 all' ATI COSEDIL S.p.A (Capogruppo mandataria) – PRE SYSTEM S.p.A (impresa mandante), relativamente ai Lavori Riqualificazione Aree Ex Cave Di Travertino e Realizzazione Anfiteatro Zona Orto di Ballo a Servizio della Cittadella Dei Giovani, per l'importo di € 161.955,51 oltre IVA al 10% per 16.195,55 per complessivi € 178.151,06;

**Viste** le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

**Visto** il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

**Vista** la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;


**Vista** la Deliberazione di C.C. n. 129 del 26-10-2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015/2017;


**Vista** la Deliberazione di G.M. n° 336 del 12-11-2015 di approvazione PEG 2015/2017.



## DETERMINA

- 1) **di liquidare e pagare**, per i motivi di cui in premessa, l'importo complessivo di **€ 178.151,06** all'ATI COSEDIL S.p.A (Capogruppo mandataria) – PRE SYSTEM S.p.A (impresa mandante), il certificato di pagamento del PREMIO DI ACCELERAZIONE di € 161.955,51 relativamente ai lavori di Riqualificazione Aree Ex Cave Di Travertino e Realizzazione Anfiteatro Zona Orto di Ballo a Servizio della Cittadella Dei Giovani con prelevamento al Cap. 672437 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo 6.1.1.1 del programma operativo regionale PO FESR 2007-2013 giusto O.A. n° 51/2015 emesso dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità.
- 2) **di emettere** mandato di pagamento per un importo complessivo di **€ 178.151,06** a favore della Ditta Cosedil s.p.a. (Capogruppo mandataria) P.IVA IT00512340878 mediante accredito presso il Banco Popolare Siciliano Agenzia sede di Messina alle seguenti coordinate IBAN: IT81 M050 3416 5000 0000 0002 235 così come indicato in contratto, nella fattura, contratto e nota comunicazione conto dedicato;
- 3) **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per **€ 16.195,55** all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia in quanto trattasi di IVA relativa ad attività istituzionale;
- 4) **di demandare** al Settore Finanziari, le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 40 del 18-01-2008; all'Impresa Cosedil s.p.a. P.IVA 00512340878 per l'importo di € 154.265,51 nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi 30 g. della suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
- 5) **di dare atto** che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;
- 6) **di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
- 7) **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

  
**Istruttore Direttivo Tecnico**  
Geom. Nunzio Bastone

  
**La D.L.**  
Ing. Antonino Renda

  
**Ingegnere Capo Dirigente - RUP**  
Ing. E. A. Parrino

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo comune per gg. 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Cristoforo Ricupati**

---