



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI Ed AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 02229 DEL 22 DIC. 2015

Oggetto RIQUALIFICAZIONE AREE EX CAVE DI TRAVERTINO E REALIZZAZIONE ANFITEATRO

ZONA ORTO DI BALLO A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI.

- Approvazione atti di contabilità finale.
- CUP I 79 B 11000 120001

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di G. M. n° 218 del 27-07-2011 si approvava il progetto esecutivo di "Riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione Anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani", prevedeva un importo complessivo di € 4.910.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 01522 del 11-09-2013, si riapprovava il progetto esecutivo per la "Riqualificazione Aree Ex Cave di Travertino e Realizzazione Anfiteatro Zona Orto Di Ballo a Servizio della Cittadella dei Giovani", dell'importo complessivo di € 4.910.000,00 così distinto:
- i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 18-06-2014, giusto Verbale di consegna dei lavori in via di urgenza (ai sensi dell'art. 153, comma 4, e art. 154, comma 3, del DPR n° 207/2010);
- con contratto Rep. n. 9170 del 04/08/2014 registrato a Trapani il 20-08-2014 al n° 584 serie 1°, i lavori di che trattasi, sono stati aggiudicati all' ATI COSEDIL S.p.A (Capogruppo mandataria) – PRE SYSTEM S.p.A (impresa mandante) con sede in Santa Venerina (CT) via Principessa n°22/A per un importo al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 32,6161% di € 1.499.156,64 più € 1.385.284,81 per manodopera più € 55.849,82 per oneri di sicurezza per un importo complessivo di € 2.940.291,27;
- I lavori di che trattasi sono stati sospesi in data 08-09-2014 giusto verbale di sospensione dei lavori redatto in pari data e ripresi in data 09-03-2015 giusta nostra nota prot. n° 10607 del 10-03-2015;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e manutentivi n° 01826 del 10-10-2014 si rimodulava il quadro economico rimodulato a seguito di stipula contratto d'appalto del progetto esecutivo dei lavori per "Riqualificazione Aree Ex Cave di Travertino e Realizzazione Anfiteatro Zona Orto Di Ballo a Servizio della Cittadella dei Giovani", dell'importo complessivo di € 4.910.000,00=
- con Deliberazione di G. M. n° 83 del 06-03-2015 di I.E., si approvava la perizia di variante e Suppletiva dell'importo complessivo di € 4.910.000,00; modificata con Deliberazione di G. M. n° 254 del 12-08-2015 di I.E.;
- lavori sono stati ultimati in data 13-11-2015, giusto certificato di ultimazione lavori del 20-11-2015;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 2133 del 15-12-2015 si prendeva atto e si ratificava la Perizia di assestamento redatta dalla D.L. Ing. Antonino Renda, ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, dell'importo complessivo di € 4.910.000,00= così distinto:

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DI PERIZIA

€ 3.055.764,27

- Lavori di perizia al netto del Ribasso d'asta del 32,6161%	€ 1.350.154,93
- Importo manodopera non soggetto a ribasso	€ 1.626.788,08
- Oneri della sicurezza	€ 78.821,26

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Indennità esproprio aree e atti amministrativi e catastali	€ 128.063,02
- I.V.A. pari al 10% sui lavori	€ 305.576,43
- Competenze Tecniche:	€ 45.936,73
a) Sorveglianza paleontologo	€ 7.000,00
b) Geologo in fase di esecuzione	€ 2.964,53
c) Coord. della sic. in fase di esecuzione	€ 35.972,20

con funzione di Direttore operativo

- Rimborso spese art. 29 CSA	€ 120.987,46
------------------------------	--------------

a) Impianti compreso INARCASSA	€	25.924,05	
b) Calcoli strutt. Compreso INARCASSA	€	78.463,44	
c) Indagini geognostiche	€	14.031,12	
d) Riproduzione grafiche	€	2.200,00	
e) Caratterizzazione terreni	€	368,85	
- Inarcassa su competenze tecniche 4% di a+b+c	€	1.837,47	
- IVA 22% su competenze tecniche	€	10.109,78	
- IVA 22% su Rimborso spese art. 29 CSA	€	26.617,24	
- Collaudo amm. e statico compr. INARCASSA e IVA	€	11.466,58	
- Incentivo ex art. 18 L.109/94	€	54.886,00	
- Spese per pubblicazione e avvisi di gara	€	5.920,91	
- Sistema di illuminazione artistica compreso IVA	€	66.274,37	
- Oneri di conferimento a discarica	€	77.148,16	
- Premio accelerazione (gg60)	€	183.345,86	
- Spese per prove di carico	€	10.000,00	
- Allaccio ENEL	€	7.858,63	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	1.056.028,64	€ 1.056.028,64

C) ECONOMIE

- Economia da ribasso d' asta	€	725.642,81	
- Economie derivante IVA sul ribasso d'asta	€	72.564,29	
Sommano Economie	€	798.207,10	€ 798.207,10

Di cui

Competenza Regione

- Economia da ribasso d' asta	€	712.363,63	
- Economie derivante IVA sul ribasso d'asta	€	71.236,37	
Sommano Economie	€	783.600,00	

Competenza Comune

- Economia da ribasso d' asta	€	13.279,18	
- Economie derivante IVA sul ribasso d'asta	€	1.327,92	
Sommano Economie	€	14.607,10	

PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 4.910.000,00

Giusto atto di sottomissione n° 2 del 15-12-2015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Trapani – Sportello di Alcamo al n° 1879 serie 3° in data 16-12-2015

Visto lo stato finale controfirmato dalla Ditta esecutrice e la Relazione sullo stato finale redatti dalla D.L. Ing. Antonino Renda in data 17-12-2015, e confermata dal Collaudatore Ing. Stefano Bonaiuto, dal quale si evince quanto segue:

Importo stato finale netto	€	3.042.777,85
Importo degli acconti corrisposti	€	<u>3.019.057,09</u>
Resta il credito all'Impresa	€	23.720,76

Considerato che l'impresa appaltatrice tutt'oggi non ha fatto pervenire la fattura relativa alla rata di saldo dei lavori di che trattasi,

Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra, dover provvedere all'approvazione degli atti contabili finali, della Relazione sul conto finale e confermata dal Collaudatore Ing. Stefano Bonaiuto e di liquidare la rata di saldo di € 23.720,76 oltre Iva al 10% di € 2.372,08 per complessivi € 26.092,84 con successivo provvedimento a presentazione della fattura da parte dell'Impresa esecutrice ATI COSEDIL S.p.A (Capogruppo mandataria) – PRE SYSTEM S.p.A (impresa mandante) con sede in Santa Venerina (CT) via Principessa n°22/A;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 129 del 26-10-2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015/2017;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 336 del 12-11-2015 di approvazione PEG 2015/2017

DETERMINA

- 1) **di approvare** gli atti di contabilità finale, Relazione sullo stato finale redatto dalla D.L. Ing. Antonino Renda e confermata dal Collaudatore Ing. Stefano Bonaiuto, relativamente ai lavori di Riqualficazione Aree Ex Cave Di Travertino e Realizzazione Anfiteatro Zona Orto di Ballo a Servizio della Cittadella Dei Giovani;
- 2) **di dare atto** che la liquidazione della rata di saldo di € 23.720,76 oltre Iva al 10% di € 2.372,08 per complessivi € 26.092,84 si effettuerà con successivo provvedimento dopo la presentazione della fattura da parte dell'Impresa esecutrice ATI COSEDIL S.p.A (Capogruppo mandataria) – PRE SYSTEM S.p.A (impresa mandante) con sede in Santa Venerina (CT) via Principessa n°22/A;
- 3) **di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
- 4) **di dare** atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Nunzio Bastone

Il Direttore dei Lavori
Ing. Antonino Renda

Ingegnere Capo Dirigente
Ing. E. A. Parrino

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento delle funzioni amministrative delle comunità locali";

Visto il D. Lgs. 185/2001, vigente;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Vista la Legge n° 136/2010 con le modifiche del D.L. 107/2011;

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati

Ingegnere Direttore Tecnico
Geom. Annunziata

Il Direttore del Lavori
Ing. Alessandro

Ingegnere Capo Ufficio
Ing. E. P.