

PROT. N° 25973 DEL 17 DIC 2015



COMUNE DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N. 02256 DEL 23 DIC. 2015

Oggetto: P.O.F.E.S.R. SICILIA 2007/2013 Asse III Obiettivo Operativo 3.1.3 Linea d'intervento 2

Lavori di Allestimento museale all'interno del Collegio dei Gesuiti di Alcamo

- Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul Conto finale, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo alla Ditta DED GROUP s.r.l. di Riesi (CL)
- CUP I79G12000020006 – CODICE S.I.1/9749 – CIG: 5286281913

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99.

N° LIQUIDAZIONI
OLA N. 15.11/2015

DATA
23 DIC 2015

IL RESPONSABILE

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE
FF DR. SEBASTIANO LUPPINO
IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa Gabriella Verme)

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata:

- la Deliberazione di G. M. n. 84 del 18/04/2012, si approvava il progetto esecutivo per i "Lavori di Allestimento museale all' interno del Collegio dei Gesuiti sito in Alcamo", redatto dall'Arch. Garbo Vito dell'importo complessivo di € 500.000,00 così distinto:

A) Importo complessivo dei lavori	€ 327.576,48
B) Somme a disp. dell'Amministrazione	€ <u>172.423,52</u>
TOTALE	€ 500.000,00

- e si dava atto che l'intervento trovava copertura economica nell'ambito della linea intervento 3.1.3.2 del PO FESR SICILIA 2007/2013, giusto D.D.G. N. 1934 del 19/10/2011, registrato alla Corte dei Conti, Ufficio 11 Controllo di Legittimità sugli Atti della Regione Siciliana, in data 9.07.2013 reg. N°1 F. N°87;
- la Determinazione Dirigenziale di settore n° 1395 del 13.08.2013 con la quale si sceglieva il metodo di gara e approvava lo schema del bando di gara e disciplinare di gara relativo ai lavori di che trattasi;
- il contratto d'appalto n. 9146 di Rep. del 07/02/2014 con la quale sono stati affidati i lavori all'impresa D.E.D. Di Pasquale Giuseppa s.a.s. con sede in Zona Mariano s.n. - 93016 Riesi (CL) per un importo contrattuale di € 222.127,92, al netto del ribasso d'asta del 31,1451%, più € 4.973,60 per oneri di sicurezza per complessivi € 227.101,52;
- i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria in data del 07/03/2014. giusto verbale redatto dalla D.L. in pari data;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici n° 00489 del 12/03/2014 si approvava il nuovo quadro economico rimodulato, a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria e della stipula del contratto di appalto; del progetto dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 500.000,00 così distinto:

A) Importo complessivo contrattuale	€ 227.101,48
B) Somme a disp. dell'Amministrazione	€ 150.319,02
C) Economie da ribasso d'asta	€ <u>125.579,50</u>
Importo complessivo	€ 500.000,00

- la Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici n°01098 del 04/06/2014 con la quale si prendeva atto e si accettava la trasformazione della ditta D. E. D. di Pasquale Giuseppe s.a.s. nel nuovo soggetto giuridico DED GROUP s.r.l.;
- la Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici n°1317 del 30.06.2014 con la si prendeva atto e si ratificava la perizia di variante e suppletiva dei lavori di Allestimento museale all'interno del Collegio dei Gesuiti di Alcamo, redatta dalla D.L. Arch. Vito Garbo, dell'importo complessivo di € 500.000,00 così distinto:

DESCRIZIONE	PARZIALE	IMPORTO
A) Importo complessivo contrattuale		€ 231.663,02
Lavori al netto del ribasso d'asta del 31,1451%	€ 226.452,12	
Oneri sicurezza	€ 5.210,90	
B) Somme a disposizione dell'Amm. ne		
Progettazione e Direzione lavori (compreso IVA ed oneri)	€ 66.013,11	
Competenze RUP e supporto RUP	€ 1.790,74	
Certificato di R.E. (compreso IVA ed oneri)	€ 463,51	
Oneri accesso in discarica compreso I.V.A.	€ 250,00	
Oneri per allacci reti	€ 1.000,00	
IVA sull'importo lavori (22%)	€ 50.965,86	
Imprevisti IVA compresa	€ 0,00	

Acquisto opera d'arte contemporanea	€ 21.912,46	
Spese acquisizione pareri	€ 750,52	
Spese per pubblicazione quotidiani	€ 225,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 143.371,21	€ 143.371,21
C) Economie:		
Economia da ribasso d'asta	€ 102.430,96	
Economie da IVA sul ribasso d'asta	€ 22.534,81	
Somme economie	€ 124.965,78	€ 124.965,78
Prezzo complessivo dell'opera		€ 500.000,00

con un importo aggiuntivo di € 4.561,54= rispetto al contratto principale, che sommato all'importo originario di contratto di € 227.101,48= determina un nuovo importo contrattuale di € 231.663,02= comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e si prendeva atto della proroga di giorni 30 (trenta) concessa dal R.U.P. per maggiori opere previste, giusto Atto di sottomissione del 04.07.2014, reg. a Canicatti in data 11.07.2014 al n°1151 serie 3;

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 05.07.2014, giusto verbale redatto in pari data;

Vista la Relazione sul Conto finale e lo Stato finale dei lavori in data 09/05/2015, redatti dalla D.L. Arch. Vito Garbo firmati dalla Ditta esecutrice e vistati dal RUP, in cui si evince quanto segue:

Importo Stato finale netto	€ 219.214,52
a detrarre cert. acconti emessi	€ 218.118,45
Resta il credito all'Impresa	€ 1.096,07

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. Arch. Vito Garbo, in data 21.09.2015 e vistato dal RUP, da cui si evincono le seguenti risultanze:

Importo Stato finale netto	€ 219.214,52
a detrarre cert. acconti emessi	€ 218.118,45
Resta il credito all'Impresa	€ 1.096,07

Vista la Fattura elettronica n° 16/2015 del 26.11.2015 della Ditta D.E.D. GROUP s.r.l., pervenuta agli atti di questo Ente con fatturazione elettronica in data 26.11.2015 prot. n. 52827, relativa al pagamento della rata di saldo dei Lavori di "Allestimento museale all'interno del Collegio dei Gesuiti" di Alcamo, dell'importo complessivo di € 1.337,21 così distinto:

Imponibile	€ 1.096,07
I.V.A. al 22%	€ 241,14
TOTALE	€ 1.337,21

Visto DURC, della ditta DED Group s.r.l. emesso dall'INAIL prot. n°1509906 richiesto in data 05.11.2015, con scadenza in data 04.03.2016 prot. n° 55537 dal quale si evince che la Ditta stessa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;

Vista la polizza Fideiussoria della Ditta DED Group s.r.l., n. 03618291000023 del 03.12.2015 – LA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP. - SAN CATALDO EUROPA – COD. AG. 036182, per la cauzione a garanzia della rata di saldo, rilasciata ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D.P.R. 207/2010;

Vista la nota della Ditta DED GROUP s.r.l. del 11.08.2014, acquisita agli atti di questo Settore in data 19.08.2014 Prot. n. 39905, con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai Lavori di Allestimento museale all'interno del Collegio dei Gesuiti sito in Alcamo, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Rieti (CL), P.zza Gaibaldi — IBAN: IT 97 T010 3083 4100 0000 3811 339, così come indicato del sopra citato contratto di appalto;

Vista la Relazione del Direttore dei Lavori Arch. Vito Garbo, vistata dal RUP, dalla quadro economico riepilogativo a consuntivo così distinto:

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>PARZIALE</u>	<u>TOTALE</u>
A) Importo complessivo netto dei lavori eseguiti		€ 219.214,52
Lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta del 31,1451%	€ 214.293,91	
Oneri di sicurezza (diretti e speciali)	€ 4.920,61	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IVA E ONERI	€ 64.149,65	
COMPETENZE RUP E SUPPORTO RUP (25% - 18% del 10%) de 2% di importo lavori	€ 1.790,74	
CERTIFICATO R. E. IVA E ONERI	€ 438,61	
Oneri di conferimento a discarica compr. iva		
Oneri per allacci reti (internet, ecc.)		
I.V.A. sull'importo lavori (22%)	22% € 48.227,19	
Imprevisti		
Acquisto opera d'arte contemporanea	€ 18.471,50	
Spese acquisizione pareri	€ 750,52	
Spese per pubblicazione su quotidiani	€ 225,00	
Spese AVCP	€ 30,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 134.083,21
SOMMANO A+B		€ 353.297,73
C) Economie		
Economia sui lavori dovuta al ribasso d'asta del 31,1451%	€ 102.430,96	
Economia sull'IVA da ribasso d'asta	€ 22.534,81	
Altre economie da assestamento somme	€ 21.736,49	
Somma economie		€ 146.702,27
		TOTALE € 500.000,00

Considerato che l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n. 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionale di modifica, sostituzione ed integrazione in materia ed assumerà carattere definitivo dopo 2 anni dall'emissione.

Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra:

- dover provvedere all'approvazione degli atti contabili finali, della Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Allestimento Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti di Alcamo" e di liquidare la rata di saldo alla Ditta DED GROUP s.r.l., relativa al pagamento della rata di saldo dei Lavori di "Allestimento Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti" di Alcamo, dell'importo complessivo di € 1.337,21 giusta fattura n°16/2015.
- prendere atto del Quadro Economico Finale a consuntivo di cui si allega Relazione a consuntivo del Direttore dei Lavori Arch. Vito Garbo;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 173 del 30-10-2014 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 394 del 27-11-2014 di approvazione PEG 2014/2016

DETERMINA

1. **di approvare** gli atti contabili finali, la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dall'Arch. Vito Garbo relativamente ai lavori di "Allestimento Museale all'interno del Collegio die Gesuiti di Alcamo";
2. **Prendere atto** del Quadro Economico Finale di cui si allega Relazione a consuntivo del Direttore dei Lavori Arch. Vito Garbo;
3. **di liquidare e pagare**, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta DED GROUP s.r.l. - P.IVA IT01481550851 con sede in Zona Mariano s.n. - 93016 Riesi (CL), la rata di saldo dei "Allestimento Museale all'interno del Collegio die Gesuiti di Alcamo" per un importo complessivo di € 1.337,21 giusta fattura elettronica n. 16/2015 del 26.12.2015, con prelevamento al capitolo 776073 Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 3.1.3. del PO FESR 2007/2013 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015, giusto O.A. n° 151 110/2015 del 03/12/2015 *reblu*
4. **di emettere** mandato di pagamento per € 1.337,21 a favore Ditta D.E.D. GROUP s.r.l., - P.IVA IT01481550851 con sede in Zona Mariano s.n. - 93016 Riesi (CL) mediante accredito presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Riesi (CL), P.zza Gaibaldi - IBAN: IT 97 T010 3083 4100 0000 3811 339, così come indicato nella fattura, nel contratto di appalto e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;
5. **di dare mandato** al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per € 241,14 all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia in quanto trattasi di IVA relativa ad attività istituzionale;
6. **di dare atto** che l'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo ha carattere provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n. 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionale di modifica, sostituzione ed integrazione in materia ed assumerà carattere definitivo dopo 2 anni dall'emissione;
7. **di inviare** copia al Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
8. **di dare atto** che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;
9. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Istr.re Tecnico Amm.vo

Geom. M. A. De Blasi

l'Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Nunzio Bastone

Ingegnere Capo Dirigente

Ing. E. Anna Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
