


PROT. N° 6788 DEL 1 - APR. 2015



COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N. 00621 DEL 16 APR. 2015

Oggetto: Lavori di realizzazione servizi commerciali rurali - area mercatale per Bio-mercato del contadino.

Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale, Certificato di Regolare Esecuzione;

- Liquidazione rata di saldo e pagamento alla ditta Guida Agostino s.r.l. CIG: 513799037A.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA		
Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS 286/99		
N° LIQUIDAZIONE: <u>1625</u>	DATA <u>16 APR 2015</u>	IL RESPONSABILE
VISTO IL RAGIONERE GENERALE <u>FR</u> DR. SEBASTIANO LUPPINO		

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Considerato che:

- Con Deliberazione di G. M. n° 07 del 17/01/2013, di I.E.,
 - si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione servizi Commerciali Rurali – Area mercatale per Bio-mercato del contadino", redatto dall'Ing E. Anna Parrino, Geomm. Nunzio Bastone, Gaetano Cusumano, Lidia Milazzo e Maria Antonina De Blasi, dell'importo complessivo di € 205.700,00 così distinto:

A) IMPORTO DEI LAVORI	€ 118.045,41
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 61.710,05
C) IVA	€ <u>25.944,54</u>
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)	€ 205.700,00
 - si dava atto che l'intervento trova copertura finanziaria per € 205.700,00 nell'ambito dell'ASSE 4 "Attuazione dell'approccio Leader" Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" Sottomisura 321/A "Servizi essenziali e infrastrutture rurali" Azione 1 " Servizi commerciali rurali"
- Con Delibera di G.M. n. 165 del 14/06/2013 si autorizzava il Sindaco a sottoscrivere la Dichiarazione di impegno a garanzia dell'aiuto previsto per gli enti pubblici dal REG. CE N. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per richiedere l'erogazione del 50% del finanziamento concesso con Atto n°3 del 05/02/2013;
- Con contratto n° 9139 di Rep. del 22/11/2013, per i lavori di che trattasi, sono stati affidati all'Impresa Guida Agostino. P. IVA 04631670827 con sede in Partinico (PA) Via P.S. Mattarella n. 10, per un importo contrattuale € 89.395,36 al netto del ribasso d'asta del 29,7633%, più € 28.650,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 91.438,44;
- I lavori sono stati consegnati in data 24/01/2014, giusto verbale redatto in pari data;
- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 001089 del 04/06/2014 si prendeva atto e si ratificava la Perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Realizzazione servizi Commerciali Rurali- Area mercatale per Bio-mercato del contadino", redatta dalla D.L. Geom. Gaetano Cusumano, ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, sulla quale il RUP ha espresso parere favorevole all'approvazione in data 05/03/2014 ai sensi dell'art. 161 comma 10 del regolamento approvato con DPR 207/2010, con la quale si prendeva atto della proroga di gg 30 dell'importo complessivo di € 205.700,00 = così distinto:

Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1	Scavi	€ 2.537,47	
2	Lavori stradali	€ 35.408,29	
3	Lavori edili	€ 40.501,71	
4	Lavori di sistemazione a verde	€ 7.400,29	
5	Struttura prefabbricata	€ 6.407,23	
6	Opere provvisoriale e impianto cantiere	€ 6.658,00	
7	Impianti elettrici	€ 21.124,79	
ImpC	Sommano	€ 120.037,78	€ 120.037,78
TA	Totale Somme A		€ 120.037,78
OS1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.650,09	
IN	Totale importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 91.387,69
RIB	Ribasso d'asta del 29.7633%		<u>-€ 27.199,99</u>
LN	Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 64.187,70

Codice	Descrizione	Parziale	Importo
TOT	Totale appalto		€ 92.837,79
B	B Somme a disposiz. dell'Amm.ne		
B.1	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali		€ 2.400,76
B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 3.000,00
B.4	Economie		€ 1.920,97
B.5	Fornitura gazebo, bancarelle, banchi, scaffalature per gazebo. vasca prefabbricata riserva idrica		€ 35.000,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D. Lgs. 163/2006		€ 1.180,45
B.7	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006		€ 0,00
B.8	Spese per commissione giudicatrici		€ 0,00
B.9	Spese per pubblicità		€ 3.500,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 2.000,00
TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 49.001,38
	Importo di progetto		€ 141.839,97
C	C I.V.A.		
C.1	I.V.A. su Lavori		€ 20.424,32
C.2	I.V.A. su somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 10.252,14
	Totale IVA		€ 30.676,46
	Sommano (progetto + IVA)		€ 172.516,43
	Ribasso d'asta di progetto		€ 33.183,57
	Totale complessivo richiesto a finanziamento (A+B+C)		€ 205.700,00

Giusto Atto di sottomissione del 13.07.2014, registrato all'Ag. delle Entrate, Direzione Provinciale il 18.07/2014 al n° 7169 serie 3 con un importo aggiuntivo di € 1.399,35= rispetto al contratto principale, che sommato all'importo originario di contratto di € 91.438,44= determina un nuovo importo contrattuale di € 92.837,79 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

- i lavori sono stati ultimati in data 26-05-2014 giusto Certificato di ultimazione dei lavori con lavorazioni mancanti di piccola entità e pertanto entro il termine utile contrattuale;

Visto il Conto Finale dei lavori, redatto dalla D.L. Geom. Gaetano Cusumano dal quale si evince quanto segue:

Importo complessivo dei lavori	€	92.306,67
A detrarre certificati già emessi	€	<u>91.845,14</u>
Resta il saldo all'impresa	€	461,53

Vista la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla D.L. Geom. Gaetano Cusumano in data 31-03-2015 da cui si evincono le seguenti risultanze:

Importo complessivo dei lavori	€	92.306,67
A detrarre certificati già emessi	€	<u>91.845,14</u>
Resta il saldo all'impresa	€	461,53

Vista la Fattura n° 03/15 del 28.01.2015 della Impresa Guida Agostino, pervenuta agli atti di questo Ente in data 28.01.2015 prot. n° 3857, relativa al pagamento della rata di saldo dei lavori di "Realizzazione servizi Commerciali Rurali- Area mercatale per Bio-mercato del contadino", dell'importo complessivo di € 563,07 così distinto:

Imponibile	€	461,53
I.V.A. al 22%	€	<u>101,54</u>
Sommano	€	563,07

Visto Telematicamente il DURC, emesso dalla Cassa Edile il 18-03-2015 dal quale si evince che la Impresa Guida Agostino, risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;

Vista nota della Impresa Guida Agostino del 24/04/2014 con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori di "Realizzazione servizi Commerciali Rurali- Area mercatale per Bio-mercato del contadino" ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca Monte dei Paschi – Agenzia di Partinico - IBAN: IT 80 T 010 3043 4900 0000 0118 595 - , così come indicato del sopra citato contratto di appalto;

Considerato che l'approvazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. n. 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionale di modifica, sostituzione ed integrazione in materia ed assumerà carattere definitivo dopo 2 anni dall'emissione.

Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra, dover provvedere

- all'approvazione degli atti contabili finali, della Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Realizzazione servizi Commerciali Rurali- Area mercatale per Bio-mercato del contadino";
- alla liquidazione ed al pagamento della rata di saldo all'Impresa Guida Agostino per un importo di € 461,53 oltre I.V.A. al 22% per € 101,54 per complessivi € 563,07;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 173 del 30-10-2014 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 394 del 27-11-2014 di approvazione PEG 2014/2016


DETERMINA

1. **di approvare** gli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione lavori, redatti dal D.L. Geom. Gaetano Cusumano per i lavori di "Realizzazione servizi Commerciali Rurali- Area mercatale per Bio-mercato del contadino";
2. **di liquidare e pagare** la rata di saldo dell'importo complessivi di € 563,07 all'Impresa Guida Agostino - P.IVA 04631670827 al netto dell'IVA per € 101,54 e dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e di accreditare la somma di € ^{461,53}~~563,07~~ presso la Banca Monte dei Paschi – Agenzia di Partinico - IBAN: IT 80 T 010 3043 4900 0000 0118 595, così come indicato nella sopra citata fattura, nel contratto di appalto e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato;
3. **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 563,07= comprensiva di tutti gli

oneri di legge, si farà fronte con prelevamento al CAP 235710/87 "Lavori di "Realizzazione servizi Commerciali Rurali- Area mercatale per Bio-mercato del contadino" Cap. entrata n° 4451 C.I. 2.11.07.01 Residui 2013;

4. **di dare atto** che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;
5. **di inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
6. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Gaetano Cusumano



INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
