

Proposta N° 57 / Prot. Data 09/03/2017		<p style="text-align: right;">Immediata esecuzione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
---	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 48 del Reg. Data 10.03.2017	OGGETTO :	APPROVAZIONE RELAZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA R.S.U. ED ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA II STRALCIO - II LOTTO RIMODULATO
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di marzo alle ore 13,20 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella		X
6)	Assessore Saverino Nadia		X

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **APPROVAZIONE RELAZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA R.S.U. ED ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA II STRALCIO - II LOTTO RIMODULATO** attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni

Richiamato/a:

il progetto per i “ *Lavori di realizzazione di un centro di raccolta R.S.U. ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata II stralcio - II lotto rimodulato*”, redatto dal geom. Vincenzo Ponzio, dell'importo complessivo di € **941.009,03**;

Vista la Relazione conclusiva allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dei lavori de quo;

Visto il quadro economico finale dei lavori di *Realizzazione di un centro di raccolta R.S.U. ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata II stralcio - II lotto rimodulato* allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la Dichiarazione del R.U.P. Ing. E.A.Parrino:

- di funzionalità del progetto;
- resa ai sensi dell'art. 57 del Reg. (CE) n.1083/2006, degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006 e dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- inerente l'inserimento dei dati sul sistema Caronte;
- Impegno alla corretta conservazione in originale della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese;

Ritenuto dover approvare la relazione e il quadro economico finale dei *Lavori di realizzazione di un centro di raccolta R.S.U. ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata II stralcio - II lotto rimodulato*.

Preso atto che il costo complessivo dell'opera è di € 5.677.959, 31 come da relativo allegato.

Richiesto il visto di regolarità contabile da parte del responsabile di Ragioneria, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 inserito nel presente provvedimento;

- **Visti/e:**
 - il regolamento per l'esecuzione dei lavori – forniture e servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n.143 del 27/10/09;
 - la Deliberazione di C.C. n. 123 del 24-11-2016 di approvazione del bilancio d'esercizio 2016/2018;
 - l'art. 15, comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone: “*Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, nelle more di approvazione del Piano esecutivo di gestione, ciascun dirigente potrà adottare provvedimenti di impegno di spesa attestando che si tratta di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente ovvero di spesa adottata in forza di disposizione di legge ovvero precedentemente autorizzata dalla Giunta*”;
 - il Decreto del 01-03-2016 che proroga l'approvazione del Bilancio 2016/2018;
 - le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 del 11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991;
 - lo Statuto Comunale;

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi di cui in premessa

- **Di approvare** la relazione conclusiva e il quadro economico finale dei *Lavori di realizzazione di un centro di raccolta R.S.U. ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata II stralcio – II lotto rimodulato*;
- **di volere dichiarare**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, che il presente atto immediatamente esecutivo.

IL R.U.P.

Ing. E.A. Parrino

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione.

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs.267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

DELIBERA

approvare la superiore proposta.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità
visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:

APPROVAZIONE RELAZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA R.S.U. ED ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA II STRALCIO- II LOTTO RIMODULATO

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Ing. E. Anna Parrino

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 07.03.2017

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
F.to Ing. E. Anna. Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 08.03.2017

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastino Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 897

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 13.03.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 13.03.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10.03.2017

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 10.03.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 13.03.2017

F.to Santino Lucchese

Comune di Alcamo
Provincia di Trapani

OGGETTO:	OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA R.S.U. ED ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA II STRALCIO FUNZIONALE - II LOTTO RIMODULATO. CIG: 317425888F

RELAZIONE CONCLUSIVA

PREMESSE

Progetto principale:

- Il progetto è stato redatto dal Geom. Vincenzo Ponzio (dipendente del comune di Alcamo presso il Settore Servizi Tecnici) per l'importo complessivo di € 941.009,03, come rimodulato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e così ripartito:

N	DESCRIZIONE	IMPORTI TOTALI
A)	Importo dei lavori:	€ 674.041,66
1)	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.820,24
2)	Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 651.221,42
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante:	
B1)	Spese tecniche di progetto 2% di A)	€ 13.480,83
B2)	Spese tecniche di direzione da affidare esternamente	€ 40.000,00
B3)	Imprevisti 5% di A)	€ 33.702,08
B4)	IVA 20% spese tecniche	€ 8.000,00
B5)	IVA sui lavori 10% di A)	€ 67.404,17
B6)	Campagna sensibilizzazione	€ 6.142,55
B7)	Spese per pubblicazioni bando di gara	€ 20.000,00
B7)	Allacci tecnologici	€ 10.000,00
B8)	Collaudi	€ 68.237,74
	Totale somme a disposizione	€ 266.967,37
R	RIEPILOGO	
R1	Importo esecuzione delle lavorazioni	€ 674.041,66
R2	Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 651.221,42
R3	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)	€ 266.967,37
R4	Prezzo complessivo dell'opera	€ 941.009,03

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema del pubblico incanto, con Determina Dirigenziale del settore Servizi Tecnici n. 00026 del 25/01/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs 163/2006 all'Impresa aggiudicataria Funaro Costruzioni S.r.l., con sede in Santa Ninfa, per l'importo complessivo di € 519.311,46 a seguito del ribasso del 23,7600% sull'importo a base d'asta di € 651.221,42.

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 04/04/2012, con il n. 8978 di repertorio presso il Palazzo Comunale di Alcamo e venne registrato a Trapani il 19.04.2012, al n. 241 serie 1ª per l'importo complessivo di € 519.311,46.

Perizia di variante e suppletiva:

Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data 10/08/2012 la perizia di variante e suppletiva n.1 ai sensi dell'art. 132, comma b) e c) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. per l'importo complessivo di € 941.009,03 così suddivise:

A	LAVORI		
A1	Importo complessivo dei lavori	€ 806.067,67	
A2	Incidenza costi della sicurezza 3,83 %	€ 27.290,09	
A3	Importo dei lavori a base d'asta	€ 778.777,58	
A4	Ribasso d'asta del 23,76%	€ 185.037,55	
A5	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso	€ 621.030,12	€ 621.030,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Spese tecniche di Progetto	€ 13.480,83	
B2	Spese tecniche per Direzione dei Lavori, misura e contabilità lavori, Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, elaborati di calcolo muro di sostegno, perizia di variante e suppletiva al netto del ribasso d'asta del 50,01%	€ 33.124,97	
B3	Collaudo Statico ed Amministrativo	€ 2.673,35	
B6	IVA 21% su B2	€ 6.956,24	
B7	IVA sui lavori 10% di A5	€ 62.103,01	
B8	Spese per pubblicazioni bando di gara	€ 8.000,00	
B9	Prove di laboratorio	€ 5.000,00	
B10	Economie	€ 20.181,18	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE RIEPILOGO	€ 151.519,58	€ 151.519,58
R1	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso		€ 621.030,12
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 151.519,59
R2	Ribasso sui lavori a base d'asta del 13,76% su € 651.221,42		€ 154.730,20
R3	Ribasso sulle competenze tecniche per Direzione Lavori e coordinatore sicurezza per l'esecuzione, del 50,01% su € 27.452,76		€ 13.729,13
	Importo Complessivo dell'Opera		€ 941.009,03

Approvazione e finanziamento della perizia di variante e suppletiva:

Il RUP, Ing. Enza Anna Parrino, in data 22/08/2012, ai sensi dell'art. 134, comma 9, 1° periodo del D.P.R. n. 554/1999- art.161, comma 9 del D.P.R. 5/10/2010, n.207, ha provveduto all'approvazione della perizia per l'importo di € 941.009,03. La perizia è stata approvata dalla Giunta Comunale con Delibera n. 170 del 29/08/2012.

Contratto aggiuntivo:

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione in data 10 Settembre 2012, registrato a Trapani in data 11 Settembre 2012 al n.4717, Serie 3° dell'importo di nette € 621.030,12

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 621.030,12 così distinte:

a) per il contratto principale € 519.311,46

b) per il contratto suppletivo € 101.718,66

Totale spesa autorizzata per i lavori € 621.030,12

Perizia di variante ed assestamento contabile:

Durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune variazioni alla perizia di variante e suppletiva n.1, rimodulando le quantità di alcune categorie di lavoro, nell'ambito della spesa autorizzata, senza alterare minimamente il quadro economico di perizia e pertanto è stata predisposta e trasmessa al comune di Alcamo, in

data 10/12/2012 la perizia di variante ed assestamento contabile.

Con la perizia di variante ed assestamento contabile sono stati concordati n. 9 nuovi prezzi, approvati dal R.U.P in data 27/12/2012 (art. 163, comma 3 del DPR 5.10.2010 n. 207).

Con Determinazione n. 00052 del 16/01/2013 del Dirigente del 6° Settore Servizi Tecnici, 1° Servizio LL.PP. del Comune di Alcamo è stato preso atto della perizia di variante ed assestamento contabile e che la stessa non comporta variazioni di spesa né tantomeno modifiche al quadro economico.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'Ing. Enza Anna Parrino.

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto.

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione era il sottoscritto Ing. Simone Vuturo

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 11/09/2012, come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art.38 del capitolato speciale di appalto giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 10/11/2012

All'art. 39 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo.

Sospensioni e riprese dei lavori:

Non vi furono sospensioni dei lavori

Proroghe concesse:

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:

Con atto di sottomissione in data 10 Settembre 2012, registrato a Trapani in data 11 Settembre 2012 al n.4717 venne concessa una proroga di giorni 30, per l'esecuzione dei maggiori lavori suppletivi.

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto della suddetta proroga, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 09/12/2013

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 07/12/2012, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 30/11/2012 e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono convenuti appositi verbali di concordamento di nuovi prezzi. In particolare con l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, relativo alla perizia di variante e suppletiva n.1, vennero concordati n. 20 nuovi prezzi, mentre con l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2, relativo alla perizia di variante ed assestamento contabile vennero concordati n. 9 prezzi.

Lavori in economia:

In corso di esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie prestazioni di mano d'opera e di materiali da parte dell'Impresa, al di fuori di quelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:

L'Impresa non ha effettuato anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra citate. Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori, riguardano la realizzazione di un muretto di contenimento di circa 90 cm sul lato Ovest del piazzale; realizzazione di un nuovo cancello di accesso al CCR; rivestimento con elementi di pietra calcarea dei muretti in c.,a. realizzati, nuovo quadro elettrico per

QUADRO ECONOMICO FINALE

A	IMPORTO LAVORI Importo dei lavori Ditta Funaro Costruzioni		
			€ 621.030,12
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B	Spese tecniche di progetto 2%		
B1		€ 13.411,46	
B2	Spese tecniche di direzione dei lavori misura e contabilità lavori coordinatore sicurezza per l'esecuzione elaborati di calcolo muro di sostegno, perizia di variante e suppletiva al netto del ribasso d'asta del 50,01%	€ 33.124,97	
B3	Collaudo statico amministrativo	€ 1.517,19	
B6	IVA 21% spese tecniche	€ 7.323,15	
B7	IVA sui lavori 10/ di A 5	€ 62.103,01	
B8	Spese di pubblicazione bando di gara	€ 7.757,94	
	Totale somme a disposizione	€ 125.237,72	€ 125.237,72
R	Riepilogo		
R1	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso		€ 621.030,12
R2	Somme a disposizione dell'amministrazione		€ 125.237,72
R4	Prezzo complessivo dell'opera		€ 746.267,84

Detto quanto sopra con la presente relazione si attesta la congruità e la coerenza delle opere e delle forniture con quanto finanziato.


 I.R.U.P.
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
 Ing. E. A. Parrino



CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 4° LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI AMBIENTALI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA R.S.U. ED ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA II STRALCIO FUNZIONALE – II LOTTO RIMODULATO.

QUADRO ECONOMICO FINALE

A	IMPORTO LAVORI Importo dei lavori Ditta Funaro Costruzioni		€ 621.030,12
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B B1	Spese tecniche di progetto 2%	€ 13.411,46	
B2	Spese tecniche di direzione dei lavori misura e contabilità lavori coordinatore sicurezza per l'esecuzione elaborati di calcolo muro di sostegno, perizia di variante e suppletiva al netto del ribasso d'asta del 50,01%	€ 33.124,97	
B3	Collaudo amministrativo	€ 1.517,19	
B6	IVA spese tecniche	€ 7.323,15	
B7	IVA sui lavori 10/ di A 5	€ 62.103,01	
B8	Spese di pubblicazione bando di gara	€ 7.757,94	
	Totale somme a disposizione	€ 125.237,72	€ 125.237,72
R	Riepilogo		
R1	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso		€ 621.030,12
R2	Somme a disposizione dell'amministrazione		€ 125.237,72
R4	Prezzo complessivo dell'opera		€ 746.267,84

IL R.U.P.
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino



CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 4° LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI AMBIENTALI

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA R.S.U. ED ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA II STRALCIO FUNZIONALE – II LOTTO RIMODULATO.

La sottoscritta Ing. E.A. Parrino, nella qualità di Dirigente della Direzione 4 Lavori Pubblici – Servizi Tecnici Ambientali e R.U.P dei Lavori in oggetto indicati

DICHIARA

1. Di assumersi la responsabilità di quanto previsto:

dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e cioè che nei cinque anni successivi al loro completamento quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non ha subito modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione...o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

-dagli art. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi 8cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

-dall'art. 55 del Reg. (CE) N. 1083/2006 in materia di entrate nette dichiarando che **non ci sono entrate nette.**

2. Che il progetto inerente i *Lavori di realizzazione di un centro di raccolta R.S.U. ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata II stralcio funzionale – Il lotto rimodulato* è **funzionante**.

3. Di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale

4. Di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

IL R.U.P.
Ing. E.A. Parrino
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino



CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

DIREZIONE 4° LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI AMBIENTALI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA R.S.U. ED ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA II STRALCIO FUNZIONALE – II STRALCIO (I° Lotto e II° Lotto rimodulato)

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'OPERA

IMPORTO LAVORI II LOTTO RIMODULATO		
Importo dei lavori		€ 621.030,12
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Spese tecniche di progetto 2%	€ 13.411,46	
Spese tecniche di direzione dei lavori misura e contabilità lavori coordinatore sicurezza per l'esecuzione elaborati di calcolo muro di sostegno, perizia di variante e suppletiva al netto del ribasso d'asta del 50,01%	€ 33.124,97	
Collaudo amministrativo	€ 1.517,19	
IVA spese tecniche	€ 7.323,15	
IVA sui lavori 10/ di A 5	€ 62.103,01	
Spese di pubblicazione bando di gara	€ 7.757,94	
Totale somme a disposizione	€ 125.237,72	€ 125.237,72
Riepilogo		
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso		€ 621.030,12
Somme a disposizione dell'amministrazione		€ 125.237,72
Prezzo complessivo II LOTTO RIMODULATO		€ 746.267,84
IMPORTO FORNITURA II STRALCIO - LOTTO I°		€ 4.393.574,07
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA	€ 439.357,40	
Spese per forniture, pubblicità, Badge, etc.	€ 98.751,00	

Totale somme a disposizione	€ 538.108,40	€ 538.108,40
Prezzo complessivo della fornitura		€ 4.931.682,47
COSTO COMPLESSIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA R.S.U. ED ISOLE ECOLOGICHE A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA II STRALCIO FUNZIONALE - I° LOTTO E II° LOTTO RIMODULATO		€ 5.677.959,31

IL R.U.P.
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino