

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE  
PROT. N 21228 DEL 07/10/2013



# CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

## IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 1755 DEL 15 OTT. 2013

***Oggetto: Approvazione atti contabili, certificato di regolare esecuzione e rata di saldo alla Ditta PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.R.L. - Agrigento, per lavori di Urbanizzazione primaria zona compresa fra via SS. Salvatore e via M. Riposo – P.P.R.U. n. 4 - come da fattura n°06 del 09/04/2013.***

#### RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000

N° LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

## IL DIRIGENTE

- **Premesso**

- Che con Deliberazione di G.M. n° 269 del 20/08/2009 è stato approvato il progetto dei lavori di “Urbanizzazione primaria zona compresa fra via SS. Salvatore e via M. Riposo – P.P.R.U. n. 4” riportante il seguente quadro economico:

|   |                     |
|---|---------------------|
| A.1 Importo dei lavori a misura soggetto a ribasso d’asta     | € 246.566,61        |
| A.2 Importo degli oneri di sic. non soggetti a ribasso d’asta | € 5.190,62          |
| Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza                | <u>€ 251.757,23</u> |

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| - IVA 10% di A+20% su oneri di accesso a discarica | € 26.775,72       |  |
| - Oneri per art. 18 L. 109/94                      | € 5.035,14        |  |
| - Oneri di conferimento discarica                  | € 8.000,00        |  |
| - Imprevisti ed arrotondamenti                     | <u>€ 8.431,91</u> |  |

|                                     |             |                    |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| A disposizione dell’Amministrazione | € 48.242,77 | <u>€ 48.242,77</u> |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|

IMPORTO GLOBALE DI FINANZIAMENTO

€ 300.000,0

- Che con Determinazione del Dirigente n. 2302 del 17/09/2010 è stata impegnata la spesa complessiva di **€300.000,00** nel seguente modo: per €228.000,00 al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 “Spesa per finanziamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive di D.L. 498/95 Cap. E. 3255” residui anno 2001 e per €72.000,00 al Cap. 231131/78 cod. int. 2.09.01.03 “Spesa per finanziamento opere di urbanizzazione primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive di D.L. 498/95 Cap. E. 3255” residui anno 1997, somme previste nel Piano Triennale OO.PP. 2008/2010 approvato con Deliberazione Consiliare n. 144 del 17/12/2008.

- **Preso atto**

- Del contratto n. 8828 di Rep. del 31/05/2010 registrato a Alcamo il 21/06/2010 al n. 55 serie I con il quale si affidava alla Ditta **PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.r.l.**, con sede in via Lago di Pergusa SN – Agrigento (P. IVA 02404320844), l’appalto dei lavori di “Urbanizzazione primaria zona compresa fra via SS. Salvatore e via M. Riposo – P.P.R.U. n. 4” a seguito del ribasso del 7,3152%;

- Della Perizia di variante e suppletiva ratificata con Determinazione del Dirigente. n. 2413 del 14/10/2010 riportante il seguente quadro economico:

**PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| - Importo netto lavori di perizia               | € 251.367,40        |
| - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | <u>€ 5.710,02</u>   |
| - Sommano i lavori di perizia                   | <b>€ 257.077,42</b> |

**Somme a disposizione dell’Amm/ne:**

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| - I.V.A. 10%+20% su oneri acc. a discarica | € 27.647,74        |                    |
| - Competenze tecniche                      | € 5.538,33         |                    |
| - Imprevisti <5                            | € 0,00             |                    |
| - Oneri conf. a discarica                  | € 9.700,00         |                    |
| - Economie                                 | <u>€ 36,51</u>     |                    |
| - Sommano                                  | <b>€ 42.922,58</b> | <u>€ 42.922,58</u> |

**- Sommano in totale**

**€300.000,00**

- Dell’atto di sottomissione del 18/10/2010 registrato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani – Sportello di Alcamo il 18/10/2010 al n. 2374 Serie III con il quale la Direzione dei Lavori dichiarava una maggiore spesa di €23.357,03 rispetto al contratto principale;
- Che i lavori sono stati consegnati il 28/04/2010;
- **Visto** lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 07/02/2011 redatto dalla Direzione Lavori;
- **Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione, con le seguenti risultanze:

|   |                     |
|---|---------------------|
| - Importo dei lavori                                | € 276.916,73        |
| - Importo oneri della sicurezza                     | € 5.710,02          |
| - Importo netto soggetto a ribasso del 7,3152       | € 271.206,71        |
| - Importo ribasso d’asta del 7,3152                 | € 19.839,31         |
| - Importo netto dei lavori senza oneri di sicurezza | <u>€ 251.367,40</u> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| - Importo oneri di sicurezza                                    | € 5.710,02          |
| - <b>Importo netto totale dei lavori</b>                        | <b>€ 257.077,42</b> |
| - A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa per complessive | € 255.790,00        |
| <b>Resta il credito netto dell'impresa in</b>                   | <b>€ 1.287,42</b>   |

- **Ravvisata** la necessità di provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione;
- **Verificata** tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa **PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.r.l.** per lavori di "*Urbanizzazione primaria zona compresa fra via SS. Salvatore e via M. Riposo – P.P.R.U. n. 4*" ai fini della presente liquidazione;
- **Vista** la nota di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
- **Vista** la fattura n. **06** del **09/04/2013** dell'Impresa **PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.r.l.** di € 1.287,42 oltre IVA al 10% per un totale di **€1.416,16=IVA compresa**, per il pagamento della rata di saldo;
- **Ritenuto** doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;
- **Visto** il CIG: 0401483240;
- **Vista** la L.R. 48 del 11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- **Visto** il D.Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

## D E T E R M I N A

1. **Di** approvare gli atti contabili finali dei lavori di "*Urbanizzazione primaria zona compresa fra via SS. Salvatore e via M. Riposo – P.P.R.U. n. 4*" e certificato di regolare esecuzione;
2. **Di** predisporre il pagamento del saldo dell'importo di **€ 1.416,16=IVA compresa al 10%**, come da fattura n. **06** del **09/04/2013**, alla ditta **PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.r.l.** (C.F.-P.IVA 02404320844) tramite accredito bancario presso la **BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO – AGENZIA DEL VILLAGGIO DI MOSÈ – AGRIGENTO - IBAN: IT 70K 05256 16600 000010683394**, come da attestazione di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 - **CIG:0401483240**;
3. **Di** prelevare la predetta somma al **Cap. 231131/78** cod. int. 2.09.01.03 "*Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive D. L. 498/95- Cap. E. 3255*" residui anno 1997 somma prevista nel Piano Triennale OO.PP. 2008/2010 approvato con Deliberazione Consiliare n. 144 del 17/12/2008;
4. **Di** dare atto che per variazione dell'importo dell'IVA dal 20% al 21%, liquidato in fattura n. 03 del 03/04/2012, la somma al momento disponibile al capitolo di spesa è di €1.321,66 pertanto la differenza della somma di €44,50 verrà prelevata nel seguente modo: per €36,51 alla voce: *economie* e per €7,99 alla voce: *oneri conferimento a discarica*;
5. **Di** dare atto che la somma residua di **€242,01** va portata in economia;
6. **Di** dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento incrementano il valore del bene e che il costo complessivo dell'opera è di **€299.757,99**;
7. **Di** mantenere a residui la somma di **€5.538,33** per la liquidazione delle competenze tecniche (art. 18; Legge 109/94);
8. **Di** dare atto che copia della presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune.

**Il Minutante**  
Esec. Amm/vo  
F.to Giovanna Matranga

**Il Responsabile del Procedimento**  
Istruttore Direttivo Tecnico  
F.to Geom. P. Girgenti

**IL DIRIGENTE**  
Ing. Capo Dirigente  
F.to Ing. E. A. Parrino