

Tolosa
Prot. 110/12.2.2013

COMUNE DI ALCAMO

4° SETTORE SERVIZI TECNICI


DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

- N° 00297 del 20 FEB. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n.9112378089 del 19-06-2012 della Concessionaria Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. per corrispettivo del certificato finale per il pagamento della unica rata dei "Lavori di costruzione della condotta di adduzione del metano in c.da Sasi". CIG40555390A8.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs.286/99.

N. Liquidazione	Data	Il Responsabile
<u>807</u>	<u>20 FEB. 2013</u>	

Visto: IL RAG. GENERALE
FR Dr. Sebastiano Luppino

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la Deliberazione di G.M. n.247 del 12-9-2006 con la quale, è stato deliberato "Preso d'atto ed approvazione progetto esecutivo, approvazione concessione per l'esecuzione e gestione alla soc.concessionaria Normanna Gas spa, dei Lavori di costruzione della condotta di adduzione del metano in c.da Sasi, dell'importo generale di €288.198,56 di cui per €270.000,00 con i fondi comunali ed €18.198,56 a carico della citata concessionaria;

Preso atto della Deliberazione di G.M. n.100 del 04-05-2007 con la quale, è stato approvata la Rimodulazione del progetto dei lavori di costruzione della condotta di adduzione del metano in c.da Sasi, preso d'atto e app.ne progetto esecutivo, dell'importo generale ridotto a €234.761,35 dando atto, che la relativa copertura economica rientrava entro lo stanziamento di cui alla precedente Deliberazione di G.M.n.247 del 12-9-2006 giusta la rimodulazione degli elaborati tecnici-economici rimessi dalla medesima Concessionaria, come dal seguente quadro economico generale:

A)Lavori	€	193.483,57
A.1)importo attuazione P.S.C.(non soggetti a ribasso).....	€	5.804,51
Importo complessivo lavori	€	199.288,08
B)Somme a disp. Amm.ne:		
1)-IVA 10 %	Euro	22.519,55
2)-Comp. tecniche 2 %.....	"	12.953,73
		35.473,28
Totale generale	€	234.761,35

Preso atto che con Determinazione del Dirigente n.1584 del 5-7-200 è stato approvato il Capitolato d'Oneri e riduzione impegno di spesa assunto con la Determinazione del Dirigente n°2901 del 23-11-2006 dell'importo generale di € 234.761,35;

Rilevato l'atto di fusione per incorporazione avente n. rep.23485/racc.n.8808 del 05-01-2009 dalla Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.via Puglia, Z.I. -Acquaviva delle Fonti(BA) subentrante di diritto in tutti rapporti, gli accordi, diritti e obblighi già facenti in capo alla concessionaria Normanna Gas spa -Palermo la quale, era stata affidataria dei suddetti lavori, giusto il relativo contratto di appalto n.8532Rep. del 13-03-2008 reg.to Alcamo il 28.03.2008 al n.327, seriel° per l'importo lavori di €199.288,08;

Preso atto che i predetti lavori, sono stati consegnati in data 10-06-2008, alla suddetta concessionaria originaria Normanna Gas spa -Palermo come da relativo verbale in pari data, per darli ultimati in giorni 180 naturali e consecutivi quindi, entro il termine prefissato del 06-12-2008;

Considerato che i lavori sono rimasti sospesi in data 21-11-2008 e, successivamente ripresi in data 20-4-2009 ed ultimati in data 05-05-2009 giusto relativo verbale redatto dalla D.L. in data 8-5-2009.e, quindi in tempo utile;

Visto lo stato finale dei lavori a tutto il 05-05-2009, dell'importo di €203.470,66 oltre *spese tecniche ed IVA* per complessive €234.754,52 emesso dal Direttore dei Lavori ing. Giuseppe Italiano, incaricato dalla Concessionaria giusta relativa comunicazione del 5-6-2008;

Visto il certificato finale per il pagamento della rata unica dell'importo di €233.737,17 *escluso le competenze RUIP a carico dell'Amm.ne.* relativo ai lavori eseguiti dalla concessionaria incaricata Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.-via Puglia, Z.I. -Acquaviva delle Fonti;

Preso atto della relazione di perizia di assestamento finale redatta il 13-1-2010 dalla *D.L. ing.G.Italiano* dal quale, si evince un maggior importo lavori eseguiti di €4.182,58 rispetto a quello di contratto principale per il quale, si è provveduto alla rimodulazione del quadro economico finale a mezzo dell'economia di spesa relativa alle spese *tec.per D.L.* rientrando, entro entro i limiti dell'importo generale del finanziamento dell'opera di €234.761,35;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione emesso in data 14-6-2010 dalla *D.L.ing. G.Italiano*, ove si evince il corrispettivo finale di pagamento dei lavori eseguiti dalla concessionaria Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. -via Puglia, Z.I. -Acquaviva delle Fonti (BA) dell'importo complessivo di €233.737,17 IVA inclusa;

Vista la fattura n.9112378089 del 19-06-2012 della concessionaria *Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.* dell'importo di €211.736,86 oltre €20.347,07 per IVA10% ed €1.735,90 per IVA21% per complessive €233.819,83 relativa alla liquidazione del suddetto certificato di pagamento della rata unica finale del quale, per effetto dell'adeguamento normativo *del 9-2011*, è stata applicata l'aliquota IVA21% su comp. Dir.Lav., per l'incremento di €82,60 comunque, entro l'importo generale del finanziamento dell'opera;

Visto il certificato DURC emesso in data 03-09-2012 dall'INAIL di Altamura dal quale, si evince la regolarità contributiva relativo agli adempimenti INPS e INAIL dell'impresa concessionaria in esecuzione dei suddetti lavori;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 12-3-2012 dal procuratore delegato della concessionaria geom.Damiano Sanzone col quale, ai sensi dell'art.3,c.7 della L.136/2010 mod.to dal D.L.187/2010, si comunica l'esistenza del conto corrente dedicato relativo all'affidamento dei lavori;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura a saldo credito in favore della soc. concessionaria esecutrice dei lavori *de qua*;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la Legge 11Febbraio1994, n.109, coordinato con le norme della L.R.2 agosto 2002, n. 7 e L.R. n.7/2003 e s.m.i;

Visto il D.Lgs.267/2000;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la fattura n.9112378089 del 19-06-2012 della concessionaria esecutrice lavori *Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.* via Puglia, ZI- Acquaviva delle Fonti(BA) dell'importo complessivo di €233.819,83 relativa alla liquidazione del certificato di pagamento della unica rata dei "Lavori di costruzione della condotta di adduzione del metano in c.da Sasi" con pagamento del predetto importo a mezzo c.c.bancario n.10813 presso BNL di Bari su IBAN: IT43 R 01005 04000 000000010813;

2) dare atto che alla liquidazione del suddetto importo di spesa di €233.819,83, si farà fronte dall'impegno di spesa assunto con la Determinazione del Dirigente n.2901 del 23.11.2006 e succ. Determinazione del Dirigente n.1584 del 05.07.2007 relativa alla definitiva riduzione dell'impegno di spesa, con fondi di cui al cap.231131-78-cod. int. 2.09.01.01 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazione prim. e second, interventi di risanamento urbano e ambientale aree abusive D.L.498/95(cap..E.3255) del bilancio d'esercizio 2006 rip. ai residui passivi;

3) di demandare al Settore servizi finanziari le verifiche di cui all'art.2 comma 9 della L.286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008. Nel caso in cui *Equitalia servizi S.p.A.* comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art.72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

4) di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari, ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

L'istruttore responsabile

Istruttore Direttivo Tecnico
Gianni Cutilone Luigi

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE