

16 OTT. 2014



**COMUNE DI ALCAMO**

**PROVINCIA DI TRAPANI**

\*\*\*\*\*

4° SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

DET. N° 02110 DEL 22 OTT. 2014

**Oggetto** PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO S. IPPOLITO DI ALCAMO E MANUTENZIONE TRIENNALE MANTO IN ERBA SINTETICA

Liquidazione certificato di pagamento n° 2 del 02/10/2014 per il pagamento della seconda rata al Consorzio Stabile EBG per lavori al 2° S.A.L.

CIG: 3932962EE6

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS.236/99.

N° LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

4993

21 OTT 2014

VISTO IL RAGIONERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- Con la Deliberazione di G. M. n. 270 del 30/09/2011 si approvava il progetto definito dei lavori di "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del campo sportivo S. Ippolito", redatto dall'Arch. Antonio Scibilia, dell'importo complessivo di € 1.260.000,00 modificato con Deliberazione di G.C. n. 351 del 15/12/2011 con un importo complessivo di € 1.265.319,41;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 27/07/2012 relativamente ai lavori di che trattasi, si approvava il metodo di gara e si impegnava la somma complessiva di € 1.265.319,41 al Cap. 243110/84 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il Settore sport - mutuo Credito Sportivo " residui 2003;
- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 19 del 11-01-2013 si approvavano i verbali di gara con i quali si aggiudicavano in via provvisoria con procedura aperta la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e Ristrutturazione del Campo Sportivo S. Ippolito di Alcamo e Manutenzione triennale manto in erba sintetica all'Impresa Consorzio Stabile EBG P. IVA /C.F. 02858031202 con sede in Bologna via Morgagni n. 10 con un ribasso d'asta offerto in sede di gara del 26,8720%;
- con contratto dell'11-03-2013 n° 9093 di Rep., registrato a Trapani in data 15-03-2013 al n° 213 serie 1ª, il Consorzio Stabile EBG P. IVA /C.F. 02858031202 con sede legale in Bologna Via Morgagni n° 10, ha assunto in appalto la progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito" ad Alcamo per un importo di € 650.493,19= al netto del ribasso d'asta del 26,8720% più € 15.311,62= per oneri di sicurezza per complessivi € 665.804,81;
- con Determina Dirigenziale del 4° Settore Servizi tecnici e Manutentivi n. 01497 del 05-09-2013 si approvava il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Giacomo Scarfò, e dall'Ing. Davide Brunetti coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, soci della ProGen Soc. Coop., per i "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito ad Alcamo" dell'importo complessivo di € 1.265.319,41 così distinto:

<b>A</b>	Importo netto dei lavori	€ 610.390,92	
A1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.	€ 15.311,62	
A7	Importo netto dei lavori + sicurezza		<b>€ 625.702,54</b>
<b>B</b>	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B18)		<b>€ 639.616,87</b>
	Prezzo complessivo dell'opera	totale	<b>€ 1.265.319,41</b>

- i lavori sono stati consegnati in data 12/09/2013, giusto verbale redatto in pari data.
- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 01363 del 03-07-2014 si approvava si prendeva atto e si ratificava la Perizia di variante e suppletiva dei lavori "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del campo sportivo S. Ippolito redatta dalla D.L. Arch. Scibilia Antonio, giusto disciplinare d'incarico del 11-09-2013, ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, sulla quale il RUP ha espresso parere favorevole all'approvazione in data 01/07/2014 ai sensi dell'art. 161 comma 10 del regolamento approvato con DPR 207/2010. si prendeva atto della proroga di gg 30. dell'importo

complessivo di € 1.265.319,41 = così distinto:

Codice	Descrizione	Progetto	Periz. Var. Suppl.
A	Totale Somme Lavori	€ 850.000,00	€ 892.301,97
A1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima	€ 15.311,82	€ 16.225,73
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€ 0,00	€ 0,00
A3	Totale oneri della sicurezza	€ 15.311,82	€ 16.225,73
A4	Importo soggetto a ribasso	€ 834.688,38	€ 876.076,24
A5	Ribasso contrattuale del 26.8720%	-€ 224.297,46	-€ 235.419,21
A6	Importo netto dei lavori	€ 610.390,92	€ 640.657,03
A7	Importo netto dei lavori + sicurezza	€ 625.702,54	€ 656.882,76
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	Manutenzione triennale manto in erba sintetica al netto del ribasso d'asta del 26.8720%	€ 17.449,19	€ 17.449,19
B2	IVA al 22% su Manutenzione triennale manto erba sintetica	€ 3.664,33	€ 3.838,82
B3	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche IVA inclusa	€ 23.114,75	€ 23.114,75
B4	Allacciamenti ai pubblici servizi (potenziamento Enel e allaccio Gas)	€ 7.500,00	€ 7.500,00
B5	Imprevisti <5% importo netto dei lavori	€ 30.781,99	€ 0,00
B6	Acquisizione aree o immobili	€ 116.783,88	€ 116.783,88
B7	Incentivo ex art.18	€ 4.250,00	€ 5.000,00
B8	Corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettazione al netto di ribasso d'asta del 26.8720%	€ 22.653,09	€ 22.653,09
B9	IVA al 22% su progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza	€ 4.757,15	€ 4.983,68
B10	Spese tecniche relative alla direzione lavori, misure e contabilità e CSE al netto del ribasso d'asta del 57,601% compreso cnpaia	€ 48.221,21	€ 30.811,55
B11	Spese tecniche per collaudo (incluso iva)	€ 2.084,73	€ 2.318,00
B12	Spese per progettazione definitiva IVA compresa	€ 24.631,20	€ 24.631,20
B13	Spese per ottenimento pareri e autorizzazioni	€ 1.500,00	€ 2.000,00
B14	Spese per pubblicità	€ 6.227,88	€ 6.227,88
B15			
	Spese per Omologazione sottofondo e manto da parte della Lega Nazionale Dilettanti (Analisi + Collaudo sottofondo + Test omologazione)	€ 7.600,00	€ 9.778,00
B16	I.V.A al 10% sui lavori + 22% spese DL	€ 62.570,25	€ 72.466,82
B17	Economie da IVA, ribasso d'asta (lavori, manutenzione manto e spese progettazione) da utilizzare per lavori di completamento	€ 255.827,22	€ 258.879,79
B18	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 639.616,87	€ 608.436,65
	Riepilogo		
	Importo netto dei lavori (A7)	€ 625.702,54	€ 656.882,76
	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B18)	€ 639.616,87	€ 608.436,65
	Prezzo complessivo dell'opera	€ 1.265.319,41	€ 1.265.319,41

Con un importo aggiuntivo di € 31.180,22 = rispetto al contratto principale, che sommato all'importo originario di contratto di € 665.804,81 = determinava un nuovo importo contrattuale di € 696.985,03 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto atto di sottomissione del 03/07/2014.

Considerato che:

- Con determina dirigenziale n. 01112 del 04-06-2014 si liquidava il certificato di pagamento n° 1 per

il pagamento della prima rata del 14-05-2014 al Consorzio Stabile EBG per lavori al 1° SAL a tutto il 03-04-2014 per i lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 240.619 74;

- Con determina dirigenziale n. 01863 del 17-09-2014 si prendeva atto e si accettava l'affidamento da parte del Consorzio EBG all'impresa consorziata SEGEN Soc. Coop. Sociale; inerente l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito ad Alcamo

**Visto/a:**

- lo Stato di avanzamento n° 2 dei lavori eseguiti a tutto il 05/09/2014, emesso dalla D.L. Arch. Antonio Scibilia, dell'importo netto di € 425.432,23;
- il certificato n°2 per il pagamento della prima rata di € 204.559,85 relativo al 2° S.A.L., redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonino Renda in data 02-10-2014;
- La dichiarazione dell'incidenza percentuale manodopera e cessione crediti redatta dalla D.L. in data 05/09/2014 con allegato prospetto di ripartizione dei lavori eseguiti dalla SEGEN Soc. Coop Sociale P. IVA 04244410272 e dai lavori eseguiti dall'impresa subappaltatrice AN.CA.MA S.r.l. P. IVA 02961160831;
- Il DURC emesso in data 23-09-2014 dal quale si evince che l'impresa consorziata la SEGEN Soc. Coop, Sociale, risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;
- Il DURC emesso in data 24/09/2014 dal quale si evince che l'impresa subappaltatrice AN.CA.MA S.r.l. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e sociali;
- la nota del Consorzio Stabile EBG del 02/10/2014, pervenuta agli atti di questo Ente in pari data Prot. n. 46404, con la quale comunica la seguente documentazione:

- Fattura n° 342 del 02-10-2014, relativa al pagamento della seconda rata dei "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo s. Ippolito ad Alcamo", dell'importo complessivo di € 225.015,84 così distinto:

Imponibile	€	204.559,85
I.V.A. al 10%	€	<u>20.455,99</u>
TOTALE	€	225.015,84

- La nota con la quale comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ai lavori Manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito di Alcamo, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, presso la Banca Popolare di Vicenza alle seguenti coordinate IBAN: IT 45 E057 2812 0042 0757 1181 384;

**Preso atto** che il Capitolato Speciale d'Appalto prevede all'art. 63 le modalità di " Pagamento ai subappaltatori" nel seguente modo:

- "E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, **entro venti giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrispondenti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari", così come previsto dall'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica s.m.i.

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione del certificato n° 2 per il pagamento della seconda rata



del 14/05/2014 al Consorzio Stabile EBG per i lavori al 2° S.A.L.;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142. e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL. RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013/2015;

Vista la deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 di approvazione P.E.G. 2013/2015;

Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 18-07-2014 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30-09-2014;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

## DETERMINA

- di liquidare e pagare**, per i motivi di cui in premessa, al Consorzio Stabile EBG - P.IVA/C.F. 02858031202, il certificato di pagamento n° 2 del 02-10-2014 del progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito ad Alcamo e Manutenzione triennale manto in erba sintetica, giusta Fattura n° 176 del 08/05/2014 dell'importo complessivo di € <sup>225015,84</sup> ~~204.559,85~~ mediante accredito presso la Banca Popolare di Vicenza alle seguenti coordinate IBAN: IT 45 E057 2812 0042 0757 1181 384 così come indicato nella fattura e nella nota di comunicazione del conto corrente dedicato del 29/09/2014;
- di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a € <sup>225015,84</sup> ~~240.619,79~~ comprensiva di tutti gli oneri di legge, si farà fronte con prelevamento al Cap. 243110/84 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il Settore sport – mutuo Credito Sportivo " residui 2003;
- di dare atto che** entro i successivi 20 giorni dal pagamento al Consorzio Stabile EBG, il Consorzio dovrà presentare la fattura quietanzata da parte del subappaltatore, alla stazione appaltante, pena sospensione il successivo pagamento a trattenuta del medesimo importo sul primo pagamento utile a suo favore così come previsto dall'art. 63 del Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente in materia;
- di demandare** al Settore Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 40 del 18-01-2008; nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorso 30 g. della suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72

bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

5. di **notificare** il presente provvedimento al Consorzio Stabile EBC Via Morgagni n° 10 Bologna all'indirizzo pec: [consorzioebg@pec.it](mailto:consorzioebg@pec.it);
6. di **dare atto** che il costo dell'opera sarà iscritto nel Registro dei beni immobili all'atto in cui verranno effettuati tutti i pagamenti relativi all'opera di che trattasi;
7. di **inviare** il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso;
8. di **dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

  
**Il Tecnico Comunale**  
Geom. Nunzio Bastone

  
**Il RUP**  
Ing. Antonino Renda

  
**Ingegnere Capo Dirigente**  
Ing. E. A. Parrino

Ente

Oggi

Impo

Coa

Impo

Impo

Levo

Levo

Oner

Impo

Riba

Impo

Som

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web [www.alcamo.to-net.it](http://www.alcamo.to-net.it) di questo comune per gg. 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ 1° giorno festivo successivo alla sua data e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo Il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dr. Cristoforo Ricupati**

---