



COMUNE DI ALCAMO
Provincia di Trapani
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 112 del 28.10.2015

Da inviare a: Commissario Straordinario Presidente del Consiglio Segretario Generale Assessore _____ Dirigente _____	Ordine del Giorno:
	1. Sopralluogo Anfiteatro – Stato di avanzamento lavori. - Convocata: Ing. Parrino E. A. - Appuntamento sul luogo
	Note: Rinvia per mancato numero legale.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 17.00, sul luogo, si è riunita la Terza Commissione Consiliare con l'intervento dei signori:

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Allegro A. Maria	SI	///	16.00	///	///	17.55
V.Presidente	Dara Francesco	SI	///	16.00	///	///	17.55
Componente	Nicolosi Antonino	///	///	///	///	///	///
Componente	Caldarella Ignazio	SI	///	16.00	///	///	17.55
Componente	Ferrarella Francesco	SI	///	///	///	17.00	17.55
Componente	Gabellone Francesco	///	///	///	///	///	///
Componente	Ruisi Mauro	///	///	///	///	///	///

Alle ore 17.00 sono presenti Allegro, Dara e Caldarella. Tra i convocati l'Ing. Renda Antonino delegato dall'Ing. Parrino, ed è presente anche l'Ing. Pitò, direttore dei lavori. Presidenza della Presidente Allegro Anna Maria, che accertata la mancanza del numero legale ai sensi dell'art.17 del Regolamento del Consiglio Comunale e dell'art.30 della L.R. 9/1986 e s.m.i. sospende e rinvia la seduta alle ore 17.00.

Alle ore 16.50 arriva il cons. Ferrarella.

Decorsa l'ora di sospensione iniziale, il sopralluogo di prosecuzione avrà inizio.

La Presidente Allegro accertata la presenza del numero legale dei partecipanti alla seduta odierna e propone di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno recante: "Sopralluogo Anfiteatro - Stato di avanzamento lavori".

Sul luogo troviamo il cantiere aperto con i lavori attualmente in corso, interviene il direttore dei lavori Ing. Pitò, che ci spiega che per motivi di sicurezza, in quanto i tecnici elettricisti stanno definendo gli allacci elettrici e non possiamo entrare all'interno dell'anfiteatro.

La Presidente dà la parola all'Ing. Renda, dove ci illustra tutta la situazione dei lavori svolti, da lui controllati il giorno precedente come responsabile dei lavori.

Prende la parola l'Ing. Renda dicendo: che all'interno dell'anfiteatro, la pavimentazione è finita, i controsoffitti terminati, gli impianti elettrici sono in fase di definizione, l'illuminazione è quasi completata, manca solo la collocazione di qualche faretto, la pavimentazione dei bagni è in corso di realizzazione, stanno montandogli impianti di climatizzazione all'interno, l'impianto antincendio è completo e stanno definendo l'attacco motopompa, manca da definire le rampe per l'accesso per gli handicappati, sia sul lato est che quello ovest, gli infissi sono in opera di completamento, le porte sono messe da parte, ma al più presto saranno collocate e così anche i pezzi sanitari.

L'Ing. Renda, spiega anche, che i lavori procedono con una certa celerità, anche perché c'è un interesse reciproco nel finire i lavori al più presto possibile, da parte loro, per lo stato di avanzamento dei lavori ed il Comune per la rendicontazione.

Infatti la ditta ha portato tutto il materiale che ancora deve essere collocato, qua sul posto e hanno incaricato i vigilanti della sicurezza per controllare anche di notte, per evitare furti del costoso materiale che deve essere montato fra qualche giorno.

Quindi rimane da fare, montaggio dei pezzi igienico sanitari, i quadri elettrici che si trovano all'interno, il montaggio dei pali per l'illuminazione esterna con dei proiettori che verranno messi nei quattro angoli dell'anfiteatro, la definizione della pavimentazione sia all'ingresso con tutti gli incamminamenti, che tutto l'esterno, il getto del solaio in fondo dove mancavano i pioli di collegamento della lamiera grecata delle passerelle.

Il cons. Caldarella chiede all'Ing. Renda se ci sono le fosse biologiche degli scarichi di depurazione.

Risponde l'Ing. Renda che ci sono tre vasche di accumulo delle acque bianche.

Dopo la soddisfacente illustrazione dell'Ing. Renda, dei lavori fatti e quelli da fare, la Presidente chiede all'Ing. Renda, se entro la fine di dicembre, i lavori saranno ultimati.

L'Ing. Renda risponde che i lavori devono essere ultimati prima di dicembre, perché c'è l'obbligo della rendicontazione finale del progetto dell'anfiteatro, salvo qualche proroga che ad oggi non

c'è, presupponendo che si potrà andare incontro alla perdita del finanziamento o a qualche penalità, non essendo bene informato sulla domanda posta dal cons. Caldarella, se non si finiscono i lavori entro dicembre.

La commissione si augura che i lavori vengono ultimati prima del mese di dicembre come da capitolato, onde evitare problematiche inerenti a pagamenti.

La Presidente Allegro ringrazia l'Ing. Renda per il suo intervento.

La commissione si sposta presso gli uffici comunali per definire i lavori della commissione, redigendo il verbale.

La Presidente ringrazia la commissione e non avendo altri chiesto di parlare, dichiara chiusa la seduta.

La seduta è tolta alle 17.55.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Manfrè

La Presidente
Anna Maria Allegro