



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Urbanistica – Lavori Pubblici

Verbale n. 52 del 07/05/2015

L'anno duemilaquindici giorno 7(sette) del mese di maggio 2015 dalle ore 09.30

in poi, regolarmente convocata si è riunita presso lo Stadio S.Ippolito, la 3° Commissione Consiliare per la trattazione del seguente O.d.g.:

- **SOPRALLUOGO PER VERIFICA DEI LAVORI ALLO STADIO S. IPPOLITO**
- **Varie ed eventuali**

COGNOME E NOME		PRESENZA	entrata	uscita
ALLEGRO ANNA	PRESIDENTE	NO	///	//
DARA FRANCESCO	V/PRESIDENTE	NO	//	//
NICOLOSI ANTONIO	Componente	SI	9.30	10.00
FERRARELLA FRANCESCO	Componente	SI	9.30	11.15
INTRAVAIA GAETANO	Componente	SI	9.30	11.15
RUISI MAURO	Componente	NO	///	///
CALDARELLA IGNAZIO	Componente	SI	9.30	11.15

Il Presidente Allegro è assente assume la Presidente il consigliere Ferrarella, che constatato il numero legale, in presenza della segretaria Maria C. Torregrossa apre i lavori.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti, l'ass. Papa, l'ing. Renda A., il direttore dei lavori arch. Scibilia e il responsabile del servizio dr. Scalzo.

La Commissione durante il sopralluogo alla struttura ed all'interno del campo, evidenzia che i lavori sono stati svolti ed effettuati a regola d'arte. All'interno del campo di gioco rileva che le travi di recinzione adiacenti il campo devono essere protette con apposito materiale in gomma per la sicurezza di chi gioca all'interno del campo. Alle due entrate laterali suggerisce di mettere gli antiscivoli negli scivoli.

La commissione si reca a visitare i locali interni, gli spogliatoi, i bagni che trova in ottime condizioni e ben fatti.

Alle ore 10.00 esce il cons. Nicolosi.

L'ing. Renda sollecita l'individuazione dei custodi per una corretta gestione dell'impianto.

La Commissione rileva che gli estintori sono privi delle targhette e sollecita la loro apposizione, per la facile verifica dei dati e chiede quando sarà effettuato il collaudo dell'impianto.

L'arch. Scibilia riferisce che le targhette saranno apposte a breve, la prossima settimana.

La Commissione ricorda che in un precedente sopralluogo, aveva evidenziato che necessitava impermeabilizzare la gradinata per evitare umidità all'interno dei locali sottostanti.

L'ing. Renda riferisce che ciò è stato fatto. Per quanto riguarda il collaudo si è in attesa della collocazione del contatore del gas per consentire la prima accensione. Conseguentemente la Ditta provvederà al rilascio della dichiarazione di conformità e la trasmetterà al Settore competente. Questi convocherà la Commissione di Pubblico Spettacolo per consentire l'utilizzo completo dell'intero impianto sportivo (spogliatoi, gradinate e aree di accesso atleti).

Il cons. Caldarella chiede se è prevista la videosorveglianza e il gruppo elettrogeno.

L'ing. Renda riferisce che questo non è previsto, ma condivide la preoccupazione della Commissione e farà presente all'Amministrazione di adoperarsi per tale collocazione.

L'arch. Scibilia dice che il gruppo elettrogeno non è previsto, ma è stata disposta nel progetto un'area per un eventuale collocazione futura per il gruppo elettrogeno e il gruppo di continuità.

Il dr. Scalzo evidenzia che per la custodia dell'impianto sono state individuate quattro persone, tutte donne.

La Commissione rileva che dovrebbe essere individuato un custode che sia in grado di controllare e segnalare anomalie all'interno della struttura.

L'ing. Renda dice che già l'amministrazione sta individuando una figura adeguata.

La Commissione sollecita che le parti esterne allo stadio vengano ripulite e che siano piantumati alberi di vario genere.

Il Presidente Ferrarella propone di mettere nei prossimi strumenti di programmazione (PRG e Piano Triennale) le opere di urbanizzazione su tutta l'area circostante, compresa la possibilità di collegare la struttura con il Corso dei Mille.

Alle ore 11.15 il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude i lavori.

La Segretaria
M.C. Torregrossa

Il Presidente F.F
Cons. F.sco Caldarella