



COMUNE DI ALCAMO
Provincia di Trapani
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 90 del 31.08.2015

Da inviare a: Commissario Straordinario Presidente del Consiglio Segretario Generale Assessore _____ Dirigente _____	Ordine del Giorno: <ul style="list-style-type: none">- Sopralluogo Anfiteatro C/da San Leonardo.- Convocato l'Ing. Renda Antonino- Appuntamento sui luoghi.
	Note:

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 17.00, sul luogo, si è riunita la Terza Commissione Consiliare con l'intervento dei signori:

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Allegro A. Maria	Si	///	17.00	18.30	///	///
V.Presidente	Dara Francesco	Si	///	17.20	18.30	///	///
Componente	Nicolosi Antonino	Si	///	17.30	17.50	///	///
Componente	Caldarella Ignazio	Si	///	17.00	18.30	///	///
Componente	Ferrarella Francesco	Si	///	17.00	18.30	///	///
Componente	Intravaia Gaetano	///	Si	///	///	///	///
Componente	Ruisi Mauro	Si	///	17.00	18.30	///	///

La PRESIDENTE Allegro Anna Maria, constatata la regolarità dell'incontro, alle ore 17.00, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti Allegro, Caldarella, Ferrarella e Ruisi.

La Presidente Allegro dichiara aperta la seduta e propone di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno recante: Sopralluogo Anfiteatro c/da San Leonardo.

Alle ore 17.20 arriva il cons. Dara.

Alle ore 17.30 arriva il cons. Nicolosi.

Tra i convocati sono presenti l'Ing. Renda e l'Ing. Pito'.

Il Presidente Allegro chiede subito all'Ing. Renda lo stato dell'arte dei lavori e se i tempi stabiliti e illustrati nel Crono programma si stanno rispettando?

- L'Ingegnere Renda fa notare alla Commissione che i tempi del Crono programma si stanno perfettamente rispettando e che secondo quest'ultimo, già a fine ottobre 2015 i lavori potrebbero essere ultimati, anche se i lavori dovrebbero essere terminati almeno per dicembre poiché entro il 31 dicembre si deve procedere con la Rendicontazione Finale del Progetto dell'Anfiteatro. Per quanto riguarda la parte strutturale già è stata completata al 31 agosto. E' in fase di realizzazione la parte impiantistica, in questo momento gli impianti fognari, gli impianti antincendio e idrico, il massetto della piazza è stato ultimato.
- Caldarella riferisce che per la fognatura si era stabilito di collegarla con la Via S. Leonardo invece delle pompe di sollevamento, la Commissione aveva suggerito di inserire all'interno del Piano Delle Opere Triennali l'urbanizzazione della via S. Leonardo in modo da collegare sia le fogne e anche per rendere accessibile l'anfiteatro ai pullman.
- L'Ing. Renda dice: la perizia di variante dal punto di vista fognario non prevede più l'impianto di sollevamento ma 3 fosse IMHOFF e le acque bianche convogliate in una cisterna, con la possibilità una volta potuto effettuare l'esproprio dei terreni di convogliare tutto nella Via S. Leonardo; queste sono scelte tecniche dal punto di vista progettuale che vanno approvate dal RUP, sono scelte che coinvolgono sia il RUP che la parte politica.
- Ferrarella : era stato fatto un preventivo per portare le fogne in via S. Leonardo?
- Ing. Renda risponde di no.
- Caldarella chiede se era stato preparato un progetto preliminare, uno studio di fattibilità per urbanizzare la via S. Leonardo e chiede anche se può essere fatto con il ribasso d'asta?
- L' Ing. Renda risponde che ad oggi dobbiamo attenerci al Progetto Finanziato.

Alle ore 17.50 esce Nicolosi

La Commissione inizia così il sopralluogo e l'Ing. Renda fa notare che nonostante si è perso tempo per sistemare la situazione del Geosito e della variante, i lavori procedono bene.

L'Ing. Renda e L'Ing. Pito' mostrano alla commissione la struttura.

Il Presidente ringraziando gli intervenuti scioglie la seduta alle ore 18.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Cons. Francesco Ferrarella

La Presidente
Anna Maria Allegro