



COMUNE DI ALCAMO
Provincia di Trapani
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 92 del 03.09.2015

Da inviare a: Commissario Straordinario Presidente del Consiglio Segretario Generale Assessore _____ Dirigente _____	Ordine del Giorno: <ul style="list-style-type: none">- Sopralluogo Asilo Rodari via S. D'Acquisto.- Convocati: Ing. Parrino E. A. e Dr. Maniscalchi F.- Appuntamento sul luogo.
	Note:

L'annoduemilaquindici il giorno tre del mese di settembre alle ore 9.30, sul luogo, si è riunita la Terza Commissione Consiliare con l'intervento dei signori:

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Allegro A. Maria	Si	///	9.30	10.45	///	///
V.Presidente	Dara Francesco	Si	///	///	///	///	///
Componente	Nicolosi Antonino	Si	///	9.30	10.10	///	///
Componente	Caldarella Ignazio	Si	///	9.30	10.45	///	///
Componente	Ferrarella Francesco	Si	///	9.30	10.45	///	///
Componente	Intravaia Gaetano	Si	///	///	///	///	///
Componente	Ruisi Mauro	Si	///	///	///	///	///

La PRESIDENTE Allegro Anna Maria, constatata la regolarità dell'incontro, alle ore 9.30, dichiara aperta la seduta. Alle 9.30 sono presenti i consiglieri Allegro, Nicolosi, Caldarella e Ferrarella. Tra i convocati la Sig.ra Scibilia e il Sig. Grimaudo, delegati dal Dr. Maniscalchi.

La Presidente dichiara aperta la seduta e propone di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno recante: "Sopralluogo asilo Rodari, via S. D'acquisto".

Alle ore 9.40 arriva il Geom. Ponzio, dicendo che non sapeva nulla della convocazione odierna e che l'hanno contattato qualche minuto prima di presentarsi sul luogo.

La PRESIDENTE Allegro ringrazia la commissione, il Geom. Ponzio, la Sig.ra Scibilia e il Sig. Grimaudo come delegati e per la loro presenza.

La commissione si riunisce nella parte esterna dell'asilo, all'interno non si può accedere perché mancano le chiavi.

La Presidente dà la parola al Geom. Ponzio, che inizia con una breve cronistoria, dicendo, che il progetto prevede la rimozione di 11 essenze arboree, potatura degli alberi, potatura delle siepi, demolizione delle aiuole, rimozione della zoccolatura esterna, risistemazione pavimenti e infiltrazioni con prodotti chimici sotto le fondazioni per il consolidamento.

Per fare tutto ciò, l'impresa aveva chiesto all'ufficio, il subappalto, dieci giorni fa si è fatta l'autorizzazione per il subappalto, la ditta a preso carico e oggi si trova a Palermo per prendere le attrezzature per fare le infiltrazioni, mentre alcuni di questi lavori che abbiamo citato, sono stati già fatti.

La Presidente chiede al Geom. Ponzio, che tempi si prevedono per la consegna o fine dei lavori.

Il Geom. Ponzio risponde, che per l'appalto i tempi erano giusti, per il subappalto, che non era previsto, abbiamo perso parecchi giorni e si giustifica, che non sapeva della convocazione sul luogo, fatta dalla III^a commissione e che provvederà ad informarsi con la ditta, di quando consegneranno i lavori, anche perché si rischia di perdere i finanziamenti del progetto.

La Sig.ra Scibilia fa notare al Geom. Ponzio che ogni 15 giorni devono fare un rendiconto alla Prefettura e chiede se l'adeguamento alla norma antincendio è prevista dal progetto.

Il Geom. Ponzio risponde che non c'è, perché non facendo modifiche sull'impianto rimane idonea la vecchia norma.

Il Geom. Ponzio si mette in contatto, telefonicamente, con il titolare della ditta, chiedendo i tempi di consegna lavori, apprendendo che i lavori saranno consegnati fra un paio di mesi.

Rientrando nell'argomento Ferrarella chiede al Geom. Ponzio, se ci sono i certificati antincendio.

Il Geom. Ponzio risponde che non lo sa e sottolinea che le pompe di calore sono stati rubati e non sono previsti nel progetto perché l'atto vandalico è successo dopo l'approvazione del progetto.

Il cons. Caldarella interviene dicendo che per sistemare tutto quello che non è in progetto, si può fare con una variante recuperando i fondi con un ribasso d'asta.

Interviene a tal proposito il Geom. Ponzio dicendo che si può fare solo con una perizia di variante.

Su questo punto si apre una discussione, di come poter recuperare le somme per la sistemazione di tutto quello che non è compreso nel progetto.

Esaurita la discussione, la Presidente rivolgendosi con il Geom. Ponzio gli chiede di prendersi l'impegno di controllare se vanno avanti con i lavori per i tempi previsti.

Interviene la Sign.ra Scibilia che chiede al Geom. Ponzio di avere il contratto di lavoro con la relativa documentazione di questa nuova ditta e se ci sono aggiornamenti a tal proposito e di farglieli sapere, perché ogni 15 giorni devono fare una rendicontazione alla Prefettura.

La Presidente Allegro ringrazia il Geom. Ponzio, la Sig.ra Scibilia e il Sig. Grimaudo e i presenti della commissione e non avendo altri chiesto di parlare, dichiara chiusa la seduta.

La seduta è tolta alle ore 10.45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Manfre'

La Presidente
Anna Maria Allegro