

Proposta N° 485 / Prot. Data 22/12/2016		<p style="text-align: right;">Immediata esecuzione</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO </p>
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 446 del Reg. Data 29/12/2016	OGGETTO :	ALLESTIMENTO MUSEALE ALL'INTERNO DEL COLLEGIO DEI GESUITI" DI ALCAMO P.O. F.E.S.R. SICILIA 2007/2013, ASSE III, OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.3, LINEA DI INTERVENTO 2. CUP I79G12000020006 – CODICE CARONTE S.I./1/9749 - APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA - APPROVAZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE - CHIUSURA INTERVENTO PO FESR 2007/2013
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia		X

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **“ALLESTIMENTO MUSEALE ALL’INTERNO DEL COLLEGIO DEI GESUITI” DI ALCAMO P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3.1.3, Linea di Intervento 2. CUP I79G12000020006 – Codice Caronte S.I./1/9749 -Approvazione Relazione conclusiva - Approvazione e Quadro Economico Finale - Chiusura intervento PO FESR 2007/2013** I sottoscritti, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni

Preso Atto

- della Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali n° 02256 del 23.12.2015, con la quale si approvavano gli Atti di contabilità finale, la Relazione sul Conto Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, si liquidava la rata di Saldo alla Ditta D.E.D. Group e si prendeva atto del Quadro Economico a consuntivo, giusta Relazione a consuntivo redatta dal Direttore dei lavori Arch. Vito Garbo,
- con nota prot. n°559/2016 del 05.01.2016 si trasmetteva al RIO il prospetto di rendicontazione spese;
- con la nota prot. n.2405/2016 del 18.01.2016 si trasmetteva una Tabella Riassuntiva dei pagamenti effettuati con gli OO.AA. emessi nn°1/2015 e 151/2015 firmata dal RUP, a riscontro dell’e-mail del 14.01.2016 inviata dall’Assessorato BB. CC. e Identità Siciliana;
- con nota/e-mail del 9.03.2016 prot. 13099 dell’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana, sono stati richiesti ulteriori adempimenti per la chiusura del PO FESR 2007/2013, riguardanti oneri e obblighi del Beneficiario per la rendicontazione finale e la chiusura delle operazioni relative all’Intervento di che trattasi;

Visti/a:

- il Quadro Economico Finale (QEF) dell’intervento di “Allestimento Museale all’interno del Collegio dei Gesuiti” di Alcamo - , allegato “A” redatto in data 09.12.2016 dal RUP Ing. Enza Anna Parrino ;
- la Relazione conclusiva sulle attività di progetto di accompagnamento al QEF, dell’intervento di “Allestimento Museale all’interno del Collegio dei Gesuiti” di Alcamo - allegato “B” , redatto in data 09.12.2016 dal RUP Ing. Enza Anna Parrino, nella quale risultano descritti tutti i procedimenti del progetto;

Ritenuto, pertanto, dover approvare il Quadro Economico Finale (QEF) e la Relazione conclusiva sulle attività di progetto di accompagnamento al QEF e dell’intervento, quale procedimento finale per la chiusura contabile dell’opera pubblica oggetto di finanziamento;

Richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.,Lgs 18 agosto 2000, n. 267, inserito nel presente provvedimento;

Richiesto il visto di regolarità contabile da parte del responsabile di Ragioneria, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 inserito nel presente provvedimento;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05-10-2010;

Visto D. Lgs n° 50/2016

Vista la Delibera di cc. n° 123 del 24-11-2016 che approva il di bilancio 2016-2018.

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi di cui in premessa di:

- **approvare** il Quadro Economico Finale (QEF) dell'intervento di "Allestimento Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti" di Alcamo - , allegato "A" redatto in data 9.12.2016 dal RUP Ing. Enza Anna Parrino ;
- **approvare** la Relazione conclusiva sulle attività di progetto di accompagnamento al QEF, dell'intervento di "Allestimento Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti" di Alcamo - allegato "B" , redatto in data 09.12.2016 dal RUP Ing. Enza Anna Parrino, nella quale risultano descritti tutti i procedimenti del progetto;
- **dichiarare che** il progetto (le opere , le forniture e/o i servizi connessi) è funzionante , completato e in uso , fruito dai destinatari della Linea di Intervento del Programma PO FESR 2007/2013;
- **assumersi la responsabilità di quanto previsto:**
 - dall'articolo 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il funzionamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso tali da alterarne la natura o procurare un vantaggio indebito al beneficiario;
 - dagli articoli 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando a operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
- **dichiarare** di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- **impegnarsi** alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

- **richiedere l'erogazione del saldo del finanziamento, corrispondente ad €1.778,91**
- **di demandare** al Responsabile Unico del Procedimento l'inserimento del presente atto nella sezione documentale del sistema Caronte unitamente al Quadro Economico Finale ed alla Relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- **di notificare** il presente provvedimento all'Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana, tramite e-mail e inserimento sul sistema Caronte;
- **di dare atto** che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 gg. consecutivi;
- **di volere dichiarare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, che il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Proponente
Dirigente Settore Servizi Tecnici
Ing. Enza Parrino

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione.

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

approvare la superiore proposta.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:

**“ALLESTIMENTO MUSEALE ALL’INTERNO DEL COLLEGIO DEI GESUITI”
DI ALCAMO P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3.1.3,
Linea di Intervento 2. CUP I79G12000020006 – Codice Caronte S.I./1/9749 -
Approvazione Relazione conclusiva - Approvazione e Quadro Economico Finale -
Chiusura intervento PO FESR 2007/2013**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Ing. E. A. Parrino

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento,
secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.
Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

F.to Ing. E. A. Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento
finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 21/12/2016

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Ing. Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 4061

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 30/12/2016 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Artale Alessandra

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 30/12/2016

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2016

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 29/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li30/12/2016

F.to Santino Lucchese



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3,1,3, Linea di intervento 2.

ALLESTIMENTO MUSEALE ALL'INTERNO DEL COLLEGIO DEI GESUITI DI ALCAMO -
CUP: I79G12000020006

QUADRO ECONOMICO FINALE

DESCRIZIONE	PARZIALE	TOTALE
A) Importo complessivo netto dei lavori eseguiti		€ 219.214,52
Lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta del 31,1451%	€ 214.293,91	
Oneri sicurezza	€ 4.920,61	
B) Somme a disposizione dell'Amm. ne		
Progettazione e Direzione lavori (compreso IVA ed oneri)	€ 64.149,65	
Competenze RUP e supporto RUP	€ 1.020,85	
Certificato di R.E. (compreso IVA ed oneri)	€ 438,61	
Oneri accesso in discarica compreso I.V.A.	0,00	
Oneri per allacci reti	0,00	
IVA sull'importo lavori (22%)	€ 48.227,21	
Imprevisti IVA compresa	€ 0,00	
Acquisto opera d'arte contemporanea	€ 17.759,04	
Spese acquisizione pareri	€ 750,24	
Spese per pubblicazione quotidiani	€ 225,00	
Spese AVCP	€ 30,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 132.600,60	€ 132.600,60
TOTALE		€ 351.815,12

09 DIC 2016

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. P. A. ...



CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3,1,3, Linea di intervento 2.

**ALLESTIMENTO MUSEALE ALL'INTERNO DEL COLLEGIO DEI GESUITI DI ALCAMO -CUP:
I79G12000020006**

Stazione appaltante: Comune di Alcamo

Lavori CIG: 5286281913

RUP: Ing. E. Anna Parrino

Progettazione Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza: Arch. Vito Garbo
Disciplinare d'incarico del 08-09-2010

Impresa appaltatrice: D.E.D. Di Pasquale Giuseppa s.a.s., oggi DED Group S.r.l.,

Contratto: in data 07/02/2014, n. 9146 di repertorio, registrato a trapani il 21/02/2014, al n. 481/1 serie 1°

Atto di sottomissione: in data 04/07/2014, registrato a canicatti il 11/07/2014 al n°1151 serie 3.

Realizzazione e forniture Opere d'arte Contemporanea: CIG Z441370D73

Professionisti aggiudicatari: Zavattieri Sergio Disciplinare d'Incarico del 06.08.2015; Fontana Francesco Disciplinare d'Incarico del 06.08.2015

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DI PROGETTO, E ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' E COERENZA DELLE OPERE E FORNITURE



CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ALLESTIMENTO MUSEALE ALL'INTERNO DEL COLLEGIO DEI GESUITI DI ALCAMO -CUP:
I79G12000020006 P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3,1,3, Linea di intervento
2.

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA'DI PROGETTO, E ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' E COERENZA DELLE OPERE E FORNITURE

Responsabile del Procedimento: Ing. E. Anna Parrino, incaricata con Determinazione Sindacale N° 0120 del 06-10-2010;

Incarico Progettazione definitiva – Progettazione esecutiva, D. L. e Coordinatore della sicurezza

- con Verbale di Aggiudicazione e di accettazione del 08-09-2010 inerente la "Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva relativa all'Allestimento Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti" sito in Alcamo Piazza Ciullo è stato aggiudicato, l'affidamento dell'incarico di cui sopra, all'Arch. Vito Garbo nato ad Alcamo il 24/08/1967 ed ivi domiciliato in Via Tre Santi n° 32, C.F.: GRBVT167M24A176S, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Trapani al n. 665., con il ribasso sull'onorario di 23.159,49 del 44%, escluso IVA al 20% e oneri di legge, giusto disciplinare d'incarico firmato dal professionista, e dal dirigente Ing. Capo E. A. Parrino, in data 08-09-2010;
- l'Amministrazione Comunale, con il progetto definitivo di "Allestimento Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti", redatto dall'Arch. Vito Garbo, ha partecipato al Bando pubblicato dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Regione Sicilia- nella Gurs n°30 del 2.07.2010, P.O.F.E.S.R. SICILIA 2007-2013, Asse III Obiettivo Operativo 3.1.3, Linea D'intervento 2;
- ai sensi dell'art. 99 c. 5 del Codice dei Contratti al vincitore della procedura, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, è possibile affidare i successivi livelli di progettazione;

- la stazione appaltante si è riservata, al punto 23 del Capo III del Bando di gara approvato con Determinazione Dirigenziale del 6° Settore Servizi Tecnici n° 2020 del 26-08-2010 ed all'art. 11 del Disciplinare secondo il disposto di cui all'art.57, comma 5, lett. b) del D.lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione Dirigenziale del 6° Settore Servizi Tecnici n° 564 del 20-03-2012 si affidava l'incarico Professionale per la Progettazione esecutiva, D.L., Misura e Contabilità e Coordinamento della Sicurezza per i lavori di che trattasi, all'Arch. Vito Garbo nato ad Alcamo il 24/08/1967, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Trapani al n. 665;

Approvazione Progetto Esecutivo

Con la Deliberazione di G. M. n. 84 del 18/04/2012, si approvava il progetto esecutivo per i "Lavori di allestimento museale all' interno del Collegio dei Gesuiti sito in Alcamo", redatto dall'Arch. Garbo Vito dell'importo complessivo di € 500.000,00 e si dava atto che l'intervento trova copertura economica nell'ambito della linea intervento 3.1.3.2 del PO FESR SICILIA 2007/2013, giusto D.D.G. N. 1934 del 19/10/2011, registrato alla Corte dei Conti, Ufficio 11 Controllo di Legittimità sugli Atti della Regione Siciliana, in data 9.07.2013 reg. N°1 F. N°87,

Affidamento Lavori

- Con Determinazione Dirigenziale di settore n° 1395 del 13.08.2013 si sceglieva il metodo di gara di evidenza pubblica e approvava lo schema del bando di gara e disciplinare di gara relativo ai lavori di che trattasi;
- Con contratto d'appalto n. 9146 di Rep. del 07/02/2014 sono stati affidati i lavori all'impresa D.E.D. Di Pasquale Giuseppa s.a.s. con sede in Zona Mariano s.n. – 93016 Riesi (CL) per un importo contrattuale di € 227.127,92, al netto del ribasso d'asta del 31,1451%, più € 4.973,60 per oneri di sicurezza per complessivi € 227.101,52;
- i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria in data del 07/03/2014, giusto verbale redatto dalla D.L. in pari data;
- Con la Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici n°01098 del 04/06/2014 si prendeva atto e si accettava la trasformazione della ditta D. E. D. di Pasquale Giuseppe s.a.s. nel nuovo soggetto giuridico DED GROUP s.r.l.;
- i lavori sono stati conclusi il 05 luglio 2014, come accertato dal certificato di regolare esecuzione del 07/07/2014 redatto dal direttore dei lavori Arch. Vito Garbo, e approvato con Determinazione Dirigenziale di Settore n° 2256 del 23.12.2015, avente per oggetto: Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale, Certificazione di Regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo alla Ditta D.E.D. Group s.r.l. .
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici n° 00489 del 12/03/2014 si approvava il nuovo quadro economico rimodulato, a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria e della stipula del contratto di appalto; dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 500.000,00 così distinto:

A) Importo complessivo contrattuale	€ 227.101,48
B) Somme a disp. dell'Amministrazione	€ 150.319,02
C) Economie da ribasso d'asta	€ <u>125.579,50</u>
Importo complessivo	€ 500.000,00

Descrizione dei lavori: I lavori eseguiti consistono nell'adeguamento dell'antico Collegio dei Gesuiti di Alcamo a Museo di Arte Contemporanea. E' stato realizzato il percorso museale e i relativi allestimenti delle sale, vetrine espositive, corpi illuminanti, impianti di amplificazione, didascalie a stampa ed elettroniche, sistemi di fissaggio, installazioni multimediali, pannelli espositivi e illuminazione museale, monitor touch

screen, arredamento, sistemazione bookshop, opere edili accessorie e quanto utile alla qualità espositiva, alla perfetta funzionalità e alla piena fruibilità pubblica del museo comprese anche gli impianti elettrici, speciali e di gestione remota.

Variazioni apportate: Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia di variante e suppletiva, approvata con D.D.G. n° 4877 del 03.11.2016 dall'Assessorato BB.CC. e Identità Siciliana. I lavori venivano ultimati con un importo in diminuzione per alcune circostanze concomitanti che non incidono sulla perfetta funzionalità dell'allestimento museale. Diverse lavorazioni lasciavano residue quantità non realizzate come cavi e cavidotti (non necessari per l'efficace utilizzo di canalizzazioni esistenti), opere edili di dettaglio leggermente inferiori alle previsioni (quali marmi, intonaci e pitture), ecc. producendo economie cumulate. Significative sono le economie per la pulizia delle grondaie accessibile da cestello (altezza circa mt 16) che era stata richiesta e prevista cautelativamente per tutto lo sviluppo perimetrale e che invece aveva tratti che non richiedevano intervento; le economie per un previsto cancelletto (richiesto) nella scala antincendio e poi sostituito da un dissuasore a cordone. Inoltre durante la manovra per i rilievi "su misura" delle statue del Rubino l'impresa segnalava la loro fragilità e l'opportunità di un preliminare restauro artistico. Con verbale di constatazione si accertava congiuntamente la vulnerabilità delle opere d'arte, tenuto conto che la prevista realizzazione dei piedistalli ne poteva mettere a rischio l'integrità, e si decideva di rimandare l'intervento a dopo un adeguato restauro. Restano inoltre economie per operai a lista originariamente previsti per separare gli impianti tra musei e biblioteca. Infatti i tempi di impiego degli operai sono stati minori come riportato in contabilità. Le lavorazioni in diminuzione sono comunque riscontrabili dettagliatamente negli elaborati contabili, come relazionato nella Relazione di accompagnamento al Quadro economico a Consuntivo dell'11.11.2015, redatta dal Progettista e D. L. Arch. Vito Garbo.

Incarico per la realizzazione di Opere D'Arte

Con Determina Dirigenziale n. 987 del 15.06.2015, è stato approvato il Verbale di gara e di aggiudicazione del 30.04.2015, relativo alla selezione di n.2 artisti per la Realizzazione e Fornitura di n°2 Opere d'Arte Contemporanea per ciascun Artista, per l'"Allestimento Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti di Alcamo", a valere su PO FESR SICILIA 2007/2013 ASSE III Obiettivo 3.1.3 Linea di Intervento 2, in favore dei concorrenti: Zavattieri Sergio residente in via dei Nebrodi n. 13 – 90144 Palermo e Fontana Francesco residente in via Cap. Savoia n.6/A – 91011 Alcamo, che hanno praticato un ribasso di €100 per per ciascun Artista, sull'importo del servizio a base d'asta di € 8.980,52, comprensivo di qualsiasi onere previdenziale e oltre IVA al 22%, che ha determinato un importo contrattuale di € 8.880,52 complessivo di oneri e oltre IVA nei termini di legge, per ciascun Artista;

il Contratto del 06.08.2015 stipulato tra l'Amministrazione Comunale e il sig. Zavattieri Sergio relativo alla Realizzazione e Fornitura di n.2 Opere D'Arte Contemporanea per un importo contrattuale di € 8.880,52 comprensivo di oneri e oltre IVA se dovuta nei termini di legge;

il Contratto del 06.08.2015 stipulato tra l'Amministrazione Comunale e il sig. Fontana Francesco relativo alla Realizzazione e Fornitura di n.2 Opere D'Arte Contemporanea per un importo contrattuale di € 8.880,52 comprensivo di oneri e oltre IVA se dovuta nei termini di legge;

gli Artisti aggiudicatari, Sigg. Zavattieri Sergio e Fontana Francesco, hanno consegnato le Opere d'Arte in tempo utile depositandole presso i locali del Museo di Arte Contemporanea realizzato al Collegio dei Gesuiti di Alcamo, dove sono esposte in mostra permanente.

Pagamenti con O.A.Emessi

O.A. n°1/2015 con il quale sono stati effettuati pagamenti per €327.665,08

O.A. n°151/2015 con il quale sono stati effettuati pagamenti per € 6.361,00

Per un totale complessivo di pagamenti effettuati di € 334.026,08, di cui si allega tabella riepilogativa del 18.01.2016.

Proroga chiusura Intervento

con nota prot. 30696 del 16.06.2016, si inviava l'allegato 1 di cui alla Circolare 9878 del 30.05.2016, per il completamento dei progetti inseriti nel programma PO FESR Sicilia 207/2013 in attuazione all'Art. 15 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n° 8, con la quale Questo Ente beneficiario chiedeva una proroga al 31.12.2016 per la conclusione e funzionamento ed entrata in uso del predetto progetto, approvata con D.D.G. n° 4877 dell'Assessorato BB. CC. e Identità Siciliana.

Quadro Economico Finale

In base alle variazioni descritte, agli affidamenti per la realizzazione delle opere d'arte e agli assestamenti delle somme a disposizione dell'amministrazione la spesa viene rimodulata con il seguente Quadro Economico Finale così distinto:

DESCRIZIONE	PARZIALE	TOTALE
A) Importo complessivo netto dei lavori eseguiti		€ 219.214,52
Lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta del 31,1451%	€ 214.293,91	
Oneri sicurezza	€ 4.920,61	
B) Somme a disposizione dell'Amm. ne		
Progettazione e Direzione lavori (compreso IVA ed oneri)	€ 64.149,65	
Competenze RUP e supporto RUP	€ 1.020,85	
Certificato di R.E. (compreso IVA ed oneri)	€ 438,61	
Oneri accesso in discarica compreso I.V.A.	0,00	
Oneri per allacci reti	0,00	
IVA sull'importo lavori (22%)	€ 48.227,21	
Imprevisti IVA compresa	€ 0,00	
Acquisto opera d'arte contemporanea	€ 17.759,04	
Spese acquisizione pareri	€ 750,24	
Spese per pubblicazione quotidiani	€ 225,00	
Spese AVCP	€ 30,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 132.600,60	€ 132.600,60
TOTALE		€ 351.815,12



Preso atto :

- del Certificato di Verifica e Conformità per le opere d'arte realizzate e consegnate dal Sig. Zavattieri Sergio;
- del Certificato di Verifica e Conformità per le opere d'arte realizzate e consegnate dal Sig. Fontana Francesco;
- della Tabella riepilogativa dei pagamenti effettuati con O.A. emessi, trasmessa con nota del 18.01.2016 prot/int. n° 2405/2016, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.;
- del D.D.G. n° 4877 dell'Assessorato BB. CC. e Identità Siciliana, di approvazione proroga;
- del D.D. S. n° 5451 del 22.11.2016 dell'Assessorato BB. CC. e Identità Siciliana, con la quale si dichiara che la somma di €16.010,13 è esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio finanziario 2016.

Per quanto sopra:

ATTESTA

la congruità e coerenza delle opere di "Allestimento Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti" di Alcamo e delle forniture e/o servizi con quanto finanziato a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3,1,3, Linea di intervento 2.
e sul programma di completamento.

DICHIARA

l'attività progettuale, di Allestimento Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti di Alcamo, conclusa e l'Opera già funzionante, completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di Intervento del programma PO FESR Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3,1,3, Linea di intervento 2 dal 15.12.2015.

Si assume la responsabilità di quanto previsto:

- dall'art. 57 del Regolamento CE n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso *che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito* al beneficiario, pena il recupero del contributo erogato;
- dell'art. 8 e 9 del Regolamento CE n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità; continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento, e conservando evidenza fotografica /documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere , targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo la documentazione nella Sezione documentale del sistema Caronte.

DICHIARA

- **di avere inserito** sul sistema Caronte tutti gli impegni Giuridicamente Vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico;
- l'**impegno** alla corretta conservazione in originale della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (fermo restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino a tre anni successivi alla chiusura dell'intervento.

RICHIEDE

l'erogazione del saldo del finanziamento corrispondente ad €1.778,91

09 DIC 2016

IL R.U.P.
Ing. E. Anna Parrino



TABELLA RIEPILOGATIVA PAGAMENTI EFFETTUATI CON O. A. EMESSI

Pagamenti effettuati con O. A. n°1/2015:

O.A. n°1/2015	PAGAMENTI	DESCRIZIONE
Ordinativo n° 1	€ 262.987,82	Determina Dirigenziale n°237 del 12.02.2015 di liquidazione 1° e 2° SAL Lavori - Ditta D.E.D. Group
Ordinativo n° 2	€ 12.626,46	Somme anticipate dal Comune per progettazione Definitiva Determina Dirigenziale n°281 del 03.02.2011
Ordinativo n° 3	€ 20.139,71	Somme anticipate dal Comune per Competenze Tecniche Prog. Esec. Coord. in fase di progettazione, con D. D. 1409 del 01.08.2012
Ordinativo n° 4	€ 350,24	Somme anticipate dal Comune pagamento parere preventivo ASP progetto esecutivo Determina Dirigenziale n°658 del 22.04.2013
Ordinativo n° 5	€ 225,00	Somme anticipate dal Comune pagamento AVCP lavori Determina Dirigenziale n°453 del 7.03.2014
Ordinativo n° 6	€ 13.098,19	Comp. Tec. 90% 1° SAL Arch. V. Garbo - D. D. n°635 del 16.04.2015
Ordinativo n° 7	€ 13.292,53	Comp. Tec.90% 2° SAL Arch. V. Garbo - D. D. n°635 del 16.04.2015
Ordinativo n° 8	€ 2,00	Commissione di Bollo
Ordinativo n° 9	€ 4,00	Commissione di Bollo
Ordinativo n° 10	€ 4.939,13	IRPF Arch. V. Garbo D. D. n°635 del 16.04.2015
TOTALE PAGAMENTI	€ 327.665,08	O.A. n°1/2015

Pagamenti effettuati con O. A. n°151/2015:

O.A. n°151/2015	PAGAMENTI	DESCRIZIONE
Ordinativo n° 1	€ 2.553,03	Determina Dirigenziale n°2255 del 23.12.2015 di liquidazione 3° SAL Lavori - Ditta D.E.D. Group
Ordinativo n° 2	€ 561,67	IVA sui Lavori al 3° SAL Determina Dirigenziale n°2255 del 23.12.2015
Ordinativo n° 3	€ 1.096,07	Rata di Saldo Lavori Ditta D.E.D. Group Determina Dirigenziale n°2256 del 23.12.2015
Ordinativo n° 4	€ 241,14	IVA Rata di Saldo Lavori -Determina Dirigenziale n°2256 del 23.12.2015
Ordinativo n° 5	€ 811,28	Competenze Tecniche a saldo Arch. V. Garbo e rimborso parere preventivo VV. F. €400.00 - D. D. n° 2259 del 24.12.2015
Ordinativo n° 6	€ 76,96	IRPF su comp. Tec. Arch V. Garbo - D. D. n° 2259 del 24.12.2015
Ordinativo n° 7	€ 1.020,85	Competenze tecniche spettanti al RUP e Supporto RUP - Determina Dirigenziale 2301 del 30.12.2015
TOTALE PAGAMENTI	€ 6.361,00	O.A. n°151/2015

TOTALE COMPLESSIVO PAGAMENTI CON O.A N°1/2015 + O.A.151/2015 = € 334.026,08





CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo 3,1,3, Linea di intervento 2.

ALLESTIMENTO MUSEALE ALL'INTERNO DEL COLLEGIO DEI GESUITI DI ALCAMO -
CUP: I79G12000020006

QUADRO ECONOMICO FINALE

DESCRIZIONE	PARZIALE	TOTALE
A) Importo complessivo netto dei lavori eseguiti		€ 219.214,52
Lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta del 31,1451%	€ 214.293,91	
Oneri sicurezza	€ 4.920,61	
B) Somme a disposizione dell'Amm. ne		
Progettazione e Direzione lavori (compreso IVA ed oneri)	€ 64.149,65	
Competenze RUP e supporto RUP	€ 1.020,85	
Certificato di R.E. (compreso IVA ed oneri)	€ 438,61	
Oneri accesso in discarica compreso I.V.A.	0,00	
Oneri per allacci reti	0,00	
IVA sull'importo lavori (22%)	€ 48.227,21	
Imprevisti IVA compresa	€ 0,00	
Acquisto opera d'arte contemporanea	€ 17.759,04	
Spese acquisizione pareri	€ 750,24	
Spese per pubblicazione quotidiani	€ 225,00	
Spese AVCP	€ 30,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 132.600,60	€ 132.600,60
TOTALE		€ 351.815,12

09 DIC 2016

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. A. ...