



## COMUNE DI ALCAMO

### Libero Consorzio Comunale di Trapani

#### III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Lavori Pubblici Urbanistica e Pianificazione del Territorio

#### Verbale N° 29 del 18/4/2017

##### Ordine del Giorno:

1. *studio ed analisi dello stato effettivo di attuazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 21/11/2016;*
2. *prosecuzione studio preliminare per definire la perimetrazione del “centro abitato” ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 765/1967, propedeutico all’eventuale approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposito atto deliberativo*

	Nomi	Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
<b>Presidente</b>	Ferro Vittorio (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		10:52	12:49		
<b>Vice Presidente</b>	Barone Laura (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		10:52	12:49		
<b>Componente</b>	Pitò Giacinto (ALCAMO CAMBIERA’)	SI		10:52	12:49		
<b>Componente</b>	Dara Francesco (NOI X ALCAMO)		SI				
<b>Componente</b>	Asta Antonino (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		11:24	12:49		
<b>Componente</b>	Salato Filippo (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		10:52	12:49		

L’anno **duemiladiciassette** (2017), giorno **diciotto (18)** del mese di **aprile**, alle ore 10:52, presso l’Auditorium del Collegio dei Gesuiti, sito in questa Piazza Ciullo, si riunisce, in seduta pubblica, la Terza Commissione Consiliare, giusta convocazione di cui alla nota Prot. N. 7537 del 12/4/2017, a firma del Presidente, Consigliere Vittorio Ferro, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, onde discutere i punti di cui all’epigrafo O.d.g..

Presiede la seduta il Presidente, il quale, avendo previamente accertato che, alla predetta ora (10:52) di inizio dei lavori assembleari, sono presenti oltre la metà più uno dei componenti, ovvero

oltre lo stesso: 1) Consigliere Vice Presidente Barone Laura; 2) Consigliere Componente Pitò Giacinto; 3) Consigliere Componente Salato Filippo, dichiara sussistere, ai sensi dell'art. 17, Regolamento Consiglio Comunale, il numero legale per la validità della medesima seduta.

Il Presidente fa, inoltre, rilevare che ad assisterlo, quale Segretario verbalizzante, sarà il dipendente comunale, inquadrato con contratto a tempo indeterminato nella categoria C5, dott. Salvatore Bonghi, in servizio presso il Corpo di P.M., giusta delega di cui alla nota Prot. N. 20142 del 12/9/2016 del Vice Segretario Generale, dott. Francesco Maniscalchi.

Il Presidente, dallo stesso accertato la sussistenza del numero legale, dà atto che sono presenti l'Istruttore Direttivo Tecnico, Geom. Bastone Nunzio, e l'Istruttore Direttivo Tecnico, Ing. Antonino Renda, entrambi appartenenti alla Direzione 4 – Lavori Pubblici – Servizi Tecnici e Ambientali ed in ragione di ciò dispone che l'approvazione del verbale N. 28 relativo alla seduta precedente del 13/4/2017 sia posticipato alla conclusione della trattazione del primo punto all'O.d.g. ovvero *studio ed analisi dello stato effettivo di attuazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 21/11/2016*, invitando all'uopo gli astanti tecnici comunali a relazionare in merito.

Il Geom. Bastone, avuta la parola, preliminarmente produce copia del sottostante elenco riportante *“opere e servizi affidati alla data del 18-4-2017”*, dallo stesso predisposto, e precisa che dei lavori, delle forniture e dei servizi in detto elenco contenuti, già approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 21/11/2016, potrà fornire ragguagli più precisi relativamente a quelli per il quale egli è R.U.P..

Il Presidente, durante la discussione riguardante il sottostante elenco, dà atto che, alle ore 11:24, entra il Consigliere Componente Asta Antonino, e che, alle ore 11:25, esce il Geom. Bastone, che ringrazia dell'apporto sin qui fornito.

*“CITTA' DI ALCAMO: OPERE E SERVIZI AFFIDATI ALLA DATA DEL 18-4-2017”*

	<b>DENOMINAZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA</b>	<b>BASE D'ASTA</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DITTA AGGIUDICATARIA</b>	<b>IMPORTO AGGIUDICAZIONE</b>	<b>STATO DELL'ARTE</b>	<b>ANNOTAZIONI A SEGUITO AUDIZIONI DEL 18-4-2017 DEI TECNICI COMUNALI</b>
<b>LAVORI IN ECONOMIA</b>	<i>Manutenzione straordinaria ringhiera e impianti asilo Rodari</i>	€ 80.000,00	<i>mepa -OG1</i>	<i>GRM costruzioni</i>	€ 49.600,00	<b>D.L. - stipula contratto</b>	Direttore dei lavori esterno ancora da nominare
	<i>Rifacimento e realizzazione segnaletica stradale</i>	€ 80.000,00	<b>MEPA</b>	<i>SPERAS SRL DI PALERMO</i>	€ 64.403,19	<b>consegna</b>	
	<i>Realizzazione automazione parcheggio interrato</i>	€ 20.000,00	<b>MEPA</b>	<i>NEW ENERGY IMPIANTI Rapisardi Francesco di paceco</i>	€ 18.841,68	<b>stipula contratto</b>	Fase propedeutica alla stipula del contratto di appalto
	<i>Rifacimento manto stradale zona Veronica Lazio - Vitusi</i>	€ 90.000,00	<i>RDO mepa - OG3</i>	<i>sicilcostruzioni</i>	€ 70.029,00	<b>Lavori consegnati</b>	
	<i>Sistemazione marciapiedi e manto stradale Viale Europa</i>	€ 40.000,00	<b>PREVENTIVI</b>	<i>V&amp;V Costruzioni s.r.l.</i>	€ 30.120,16	<b>stipula contratto</b>	Fase propedeutica alla stipula del contratto di appalto

FORNITURE E SERVIZI	Manutenzione ordinaria impianti e condotte del servizio idrico integrato	€ 40.000,00	MEPA-OG6	GRM impianti	€ 20.512,94	ultimati	I lavori appaltati sono stati ultimati
	Manutenzione ordinaria viabilità	€ 40.000,00	PREVENTIVI	Nuova Edil SFG SNC - Marchese e Garofalo	€ 27.888,72	ultimati	I lavori appaltati sono stati ultimati
	Realizzazione segnaletica Alcamo Marina	€ 40.000,00	MEPA	GP costruzioni	€ 26.000,00	stipula contratto	Fase propedeutica alla stipula del contratto di appalto
	Realizzazione rotatoria Via Spirito Santo	6000	PREVENTIVI	Paglino Vincenzo	5210,06	ultimati	I lavori appaltati sono stati ultimati
	Manutenzione straordinaria copertura edificio scolastico Via Florio	50000	MEPA	DIBIGA srl	24506,811	ultimati	I lavori appaltati sono stati ultimati
	Abbattimento alberature pericolose su aree pubbliche	40000	MEPA	MIL WORLD S.R.L. U.C.R.	29787,99458	in corso	Lavori appaltati sono in corso di esecuzione
	Messa in sicurezza urgente del controsoffitto del 1 piano del plesso scolastico Pirandello	€ 9.469,64	PREVENTIVI	Nicolosi Costruzioni	€ 9.469,64	ultimati	I lavori appaltati sono stati ultimati
	Lavori di messa in sicurezza percorsi pedonali e marciapiedi	€ 30.000,00	PREVENTIVI	HOUSE SERVICE sas - Marchese Sergio e C	€ 20.276,24	ultimati	I lavori appaltati sono stati ultimati
	Lavori di messa in sicurezza e monitoraggio Castello dei Conti di Modica	€ 40.000,00	MEPA	Ferrara	€ 29.764,00	Da consegnare	I lavori sono stati appaltati ma non ancora consegnati
	Lavori di sistemazione copertura Scuola Aporti	€ 40.000,00	MEPA	INTESA VERDE	€ 24.666,01	Da consegnare	I lavori sono stati appaltati ma non ancora consegnati
	Rifacimento impianti scuola Navarra	€ 40.000,00	MEPA	NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO & C.	€ 20.803,73	in corso	Lavori appaltati sono in corso di esecuzione
	Manutenzione straordinaria immobile comunale Via Amendola	€ 96.537,42	MEPA - OGI	Anselmo	€ 66.004,67	in corso	Lavori appaltati sono in corso di esecuzione
	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	€ 30.000,00	MEPA	Emmolo Mauro	€ 24.118,57	in corso	Lavori appaltati in corso di esecuzione
	Manutenzione straordinaria strada Piano Marrano	€ 30.000,00	PREVENTIVI	SCAME di Laudani Maurizio	€ 19.480,98	ultimati	I lavori appaltati sono stati ultimati
	Manutenzione copertura scuola Navarra	€ 60.000,00	MEPA	Emmolo Mauro	€ 27.965,18	ultimati	I lavori appaltati sono stati ultimati
	Manutenzione straordinaria accessi al mare - Alcamo Marina	€ 20.000,00	PREVENTIVI	SELEMA di Pizzitola Sergio	€ 14.792,70	in corso	Lavori in corso di esecuzione
	Manutenzione straordinaria viabilità di accesso e interna di Alcamo Marina	€ 40.000,00	PREVENTIVI	Soc. Coop. Dell'Angelo	€ 28.740,81	da consegnare	I lavori sono stati appaltati ma non ancora consegnati
	Manutenzione straordinaria viabilità via A. Diaz e via Ten. V. Manno	€ 20.000,00	PREVENTIVI	Ditta Saullo Pietro	€ 16.971,38	stipula contratto	I lavori sono stati appaltati ma non ancora consegnati
	Manutenzione Straordinaria strade Contrada Palma	€ 30.000,00	PREVENTIVI	MISCAR COSTRUZIONI S.R.L.	€ 24.645,18	ultimati	I lavori appaltati sono stati ultimati
Manutenzione straordinaria fogne e illuminazione pubblica di Piazza Bagolino e manto stradale via F.lli Varvaro	€ 40.000,00	MEPA-OG6	DI.B.IGA. srl	€ 20.406,42	ultimati	I lavori appaltati sono stati ultimati	
Fornitura materiale sicurezza e dpi per settore servizi tecnici manutentivi e ambientali	€ 10.000,00	MEPA	Edil Calandrino	€ 8.234,15	in corso	La fornitura non è ancora del tutto consegnata	
Attrezzature per pulizia meccanizzata dei bagni cimiteriali	€ 3.000,00	MEPA	Ditta Nasta & C.	€ 2.940,20	ultimati	La fornitura è stata consegnata per intero	

Progetto fruizione dell'area del geosito secondo le prescrizioni del Decreto ARTA 1/12/2015 e direzione operativa lavori	€ 10.000,00	PREVENTIVI	Geologo Bambina Antonino	€ 4.961,42	<i>in corso</i>	Il servizio di che trattasi è stato affidato ma non ancora eseguito
Aggiornamento progetto preliminare realizzazione impianto fognario Alcamo Marina e potenziamento impianto di depurazione	€ 40.000,00	PREVENTIVI	Ing. Giardina Pasquale	€ 24.930,00	<i>in corso</i>	Il servizio di che trattasi è stato affidato ma non ancora eseguito
Indagini geologiche e geotecniche piano di sedime scuola Navarra	€ 6.000,00	PREVENTIVI	Geologo Francesco Sansone	€ 2.850,00	<i>ultimati</i>	Il servizio di che trattasi è stato affidato ed eseguito
Progetto esecutivo per la sistemazione della strada Montelongo interessato da frana	€ 8.000,00	PREVENTIVI	Ing. MINEO IRENE MARIA	€ 7.000,00	<i>in corso</i>	Il servizio di che trattasi è stato affidato ma non ancora eseguito
Progetto esecutivo per la sistemazione del prolungamento della via Allegrezza	€ 8.000,00	PREVENTIVI	Ing. Giuseppe Biscaglia manno	€ 6.145,00	<i>in corso</i>	Il servizio di che trattasi è stato affidato ma non ancora eseguito
Progetto esecutivo per la sistemazione del tratto in frana della strada Gammara Gioenco	€ 6.000,00	PREVENTIVI	Ing. FRANCESCO MISURACA	€ 4.450,00	<i>stipula disciplinare</i>	Il servizio di che trattasi è stato affidato ma non ancora eseguito in quanto dovrà prima stipularsi disciplinare d'incarico
Aggiornamento piano sicurezza e servizio rssp personale settore servizi tecnici manutentivi e ambientali	€ 10.000,00	MEPA	Dott. VITTORIO CASSARA	€ 10.000,00	<i>in corso</i>	Il servizio di che trattasi è stato affidato ma non ancora eseguito
Analisi vulnerabilità sismica scuole e ponti di proprietà comunale	€ 30.000,00	PREVENTIVI	Ing. Ignazio Ferrarella	€ 15.000,00	<i>stipula disciplinare</i>	Il servizio di che trattasi è stato affidato ma non ancora eseguito in quanto dovrà prima stipularsi disciplinare d'incarico
Fornitura attrezzatura e automezzo per riparazioni buche stradali	€ 15.000,00	MEPA	TS Asfalti s.r.l.	€ 14.762,20	<i>consegnati</i>	La fornitura è stata consegnata per intero
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CONTESTO URBANO DEL CASTELLO DEI CONTI DI MODICA _ SISTEMAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA - PARCHEGGIO 10 STRALCIO (AUTOSTAZIONE ED AREE DI SOSTA LIMITROFE)	€ 456.368,57	Procedura Aperta	ICO.E.S & C SAS DI PAPPALARDO		<i>in corso</i>	I lavori appaltati sono in corso di esecuzione
LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA"	€ 95.637,58	Procedura Aperta	VITALE COSTRUZIONI DI VITALE ROSARIO		<i>stipula contratto</i>	Fase propedeutica alla stipula del contratto di appalto
"LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE GAMMARA GIOVENCO-CRIVARA E STRADA PER CAMPOREALE"	€ 161.284,44	Procedura Aperta			<i>in corso</i>	Fase di gara con procedura ad evidenza pubblica in corso
"LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE SULL'AREA DEL GEOSITO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL DECRETO ARTA 1/12/2015"	€ 106.560,81	Procedura Aperta			<i>in corso</i>	Fase di gara con procedura ad evidenza pubblica in corso

	<b>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SORGENTI CHIUSA-DAMMUSI-MIRTO”</b>	€ 46.560,78	Procedura Aperta			<i>in corso</i>	I lavori appaltati sono in corso di esecuzione
	<i>Lavori di ripristino e gestione del sistema di telecontrollo della rete idrica cittadina</i>	€ 19,688,99	PREVENTIVI			<i>stipula contratto</i>	Fase propedeutica alla stipula del contratto di appalto
	<i>Lavori di manutenzione straordinaria Bottino Comunale</i>	€ 25,023,26	MEPA			<i>consegna</i>	Fase propedeutica alla consegna dei lavori

Il Consigliere Pitò Giacinto chiede di intervenire, ed avuta la parola da parte del Presidente, ritiene che, onde evitare il ripetersi di errori del passato, l'affidamento per la sopra richiamata fornitura relativa a *Progetto fruizione dell'area del geosito secondo le prescrizioni del Decreto ARTA 1/12/2015 e direzione operativa lavori* deve precedere quello relativo ai lavori per la *Realizzazione opere sull'area del geosito secondo le prescrizioni del Decreto ARTA 1/12/2015*, di cui al “N. Prog. 2” della “**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ALCAMO**”, allegata alla richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale N. 118-2016. Il Presidente, sulla scorta di quanto unanimemente deciso dagli astanti Consiglieri Componenti, comunica all'Ing. Renda che apposita riunione di questa Commissione riguardante la prosecuzione dell'avviato studio ed analisi dello stato effettivo di attuazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 si svolgerà presso gli uffici della Direzione di propria appartenenza, affinché possano eventualmente intervenire i vari R.U.P., ed invita la Direzione 4, per il tramite dello stesso Ing. Renda, a volere riformulare l'elenco di cui sopra, secondo la sottostante ipotesi di tabella, con elencazione delle opere, delle forniture e dei servizi conformemente all'ordine di cui alle schede allegata alla richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale N. 118-2016:

Denominazione Opera/Servizio/Fornitura	Importo previsto a bilancio	Ditta Aggiudicatari	Direttore dei Lavori (eventuale)	Importo “A” a Base d’asta	% di ribasso	Importo “B” di aggiudicazione	Economie Realizzate (=importo “A” - importo “B”)

Il Presidente, dallo stesso accertato che nessuno chiede di intervenire in merito al punto all'O.d.g. sin qui trattato, dà atto che, alle ore 12:32, esce l'Ing. Renda, ringraziandolo a nome proprio e dell'intera Commissione dell'apporto fornito, ed invita il Segretario verbalizzante a dare lettura integrale del verbale N. 28 del 13/4/2017 relativo ai lavori della seduta precedente, onde approvarlo.

Indi, il Segretario verbalizzante procede alla lettura del prefato verbale N. 28 del 13/4/2017, al termine della quale, posto che nessuno dei Componenti presenti, sebbene richiesto dal Presidente, ha da formulare osservazioni in merito, quest'ultimo dichiara che il contenuto di detto verbale è approvato

all'unanimità dei presenti, con cinque voti tutti favorevoli, i quali appongono altresì su ogni pagina dei tre pedissequi esemplari del verbale una propria firma.

Così approvato il verbale della seduta precedente, il Presidente, in riferimento al secondo punto all'O.d.g. ovvero *“prosecuzione studio preliminare per definire la perimetrazione del “centro abitato” ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 765/1967, propedeutico all’eventuale approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposito atto deliberativo”*, propone di differire la trattazione dello stesso alla prossima seduta già programmata per il 20/4/2017, ed accertato dallo stesso che tale proposta trova l’unanime consenso dei Consiglieri Componenti presenti e che nessuno di questi chiede di prendere la parola, dichiara terminata, alle ore 12:49, l’odierna adunanza della intestata Commissione.

Della presente riunione si redige verbale in tre esemplari, di cui, previa approvazione alla seduta successiva, uno verrà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, per la conservazione agli atti, uno verrà conservato dal Presidente della Commissione, ed il terzo verrà conservato dal Segretario verbalizzante, che avrà cura della trasmissione telematica dello stesso, per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai fini della legge sulla trasparenza (D.Lgs. N. 33/2013).

L.C.S.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

Il Dipendente Comunale Cat. C5

f.to (dott. Salvatore Bonghi)

**IL PRESIDENTE TERZA COMMISSIONE**

Il Consigliere Comunale

f.to (dott. Vittorio Ferro)