

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROPOSTA N. 627 DEL 18 GIU. 2013



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IV SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE

-N. 01006 DEL 18 GIU. 2013

Oggetto: : Approvazione atti contabili, certificato di regolare esecuzione e rata di saldo alla Ditta SICANIA SERVIZI S.R.L. - Trapani, per lavori di manutenzione del sistema idrico integrato - acquedotto e fognatura - come da fattura n°16 del 21/05/2013.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000

N° LIQUIDAZIONE

2866

DATA

17 GIU. 2013

IL RESPONSABILE

[Signature]

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE

FG DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE

- **Premesso**

- Che con Deliberazione di G.M. n° 372 del 07/12/2010 è stato approvato il progetto dei lavori di "Manutenzione del sistema Idrico Integrato – Acquedotto e Fognatura" riportante il seguente quadro economico:

- A) Lavori a base d'asta		€	294.330,71
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€	<u>14.015,75</u>
- Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza		€	280.314,96
- B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- IVA 20% sui lavori	€	58.866,14	
- Spese Tecniche	€	5.886,61	
- Spese per pubblicazioni su quotidiani	€	11.000,00	
- Fornitura di materiale ed attrezzature	€	<u>9.916,54</u>	
- Sommano	€	85.669,29	€ 85.669,29
- Totale			€ 380.000,00

- Che con Determinazione del Dirigente n. 172 del 27/01/2011 è stato scelto il metodo di gara, approvato lo schema del Bando di gara e impegnata la spesa complessiva di € 380.000,00 al Cap. 231111/78 cod. int. 2.09.01.01 "Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive - Cap. E. 3255 " del bilancio esercizio 2010 riportato ai residui passivi;

- **Preso Atto:**

- Del contratto n. 8921 di Rep. del 26/07/2011 registrato a Trapani il 05/08/2011 al n. 619/1 serie I con il quale si affidava alla Ditta **SICANIA Servizi S.r.l.**, con sede in via Cap. A. Rizzo n. 149 Fulgatore - Trapani, l'appalto dei lavori di "Manutenzione del Sistema Idrico Integrato – Acquedotto e Fognatura" a seguito del ribasso del 21,9187%;
- Della Perizia di variante e suppletiva ratificata con Deliberazione di G.M. n. 43 del 07/03/2012 riportante il seguente quadro economico:

- A1) Importo dei lavori	€	338.903,18
- Oneri della sicurezza su A1)	€	<u>16.138,25</u>
- Lavori al netto dei costi di sicurezza	€	322.764,93
- A cui si applica il ribasso d'asta del 21,9187%	€	<u>70.745,88</u>
- A2) Restano i lavori al netto	€	252.019,05
- B) Oneri di sicurezza di A1)	€	<u>16.138,25</u>
- C) Importo complessivo netto (A2+B)	€	268.157,30
- D) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- I.V.A. 21% sui lavori	€	56.313,03
- Spese Tecniche	€	6.778,06
- Spese per pubblicazioni su quotidiani	€	9.151,60
- Oneri accesso a discarica	€	1.500,00
- Fornitura di materiale ed attrezzature	€	<u>18.100,00</u>
- Sommano	€	111.842,69
- IMPORTO COMPLESSIVO (C+D)	€	380.000,00

- Dell'atto di sottomissione del 12/03/2012 registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani – Ufficio Territoriale di Trapani il 16/03/2012 al n. 1857 Serie III con il quale la Direzione dei Lavori dichiarava una maggiore spesa di € 35.267,99 rispetto al contratto principale;

- Che i lavori sono stati consegnati il 20/04/2011;

- **Visto** lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 30/11/2011 redatto dalla D.L.

- **Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione, con le seguenti risultanze:

- Importo lordo dei lavori a misura compresa sicurezza	€ 338.871,80
- A dedurre oneri della sicurezza inclusi nei lavori 4,761905%	€ 16.136,75
- Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 322.735,05
- A dedurre il ribasso d'asta del 21,9187% su € 322.735,05	€ 70.739,33
- Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 251.995,72
- Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 16.136,75
- Importo netto totale dei lavori	€ 268.132,47
- Forniture	€ 28.439,77
Totale complessivo	€ 296.572,24
- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa per complessive	€ 295.080,00
Resta il credito netto dell'impresa in	€ 1.492,24

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione;

- **Verificata** tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa **SICANIA SERVIZI S.r.l.** per lavori di *"Manutenzione del sistema Idrico Integrato - Acquedotto e Fognatura"*;
- **Vista** la nota della Ditta **"SICANIA SERVIZI S.r.l."** di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
- **Vista** la fattura n. 16 del 21/05/2013 presentata dall'Impresa **SICANIA SERVIZI S.r.l.** di € 1.492,24 oltre IVA al 21% per un totale di € 1.805,61=IVA compresa, per il pagamento della rata di saldo;
- **Ritenuto** doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;
- **Visto** il CIG: 074772957C;
- **Vista** la L.R. 48 del 11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
- **Visto** il D.Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

DETERMINA

1. Di approvare gli atti contabili finali dei lavori di *"Manutenzione del sistema Idrico Integrato - Acquedotto e Fognatura"* e certificato di regolare esecuzione;
2. Di predisporre il pagamento del saldo dell'importo di € 1.805,61=IVA compresa al 21%, come da fattura n 16 del 21/05/2013, alla ditta **SICANIA SERVIZI S.r.l.** (C.F.- P.IVA) tramite accredito bancario presso la Banca Credito Coop. Don Rizzo - Agenzia di Trapani - IBAN: IT , come da attestazione di comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 - CIG:0435776DB7;
3. Di prelevare la predetta somma al Cap.231111/78 cod. int. 2.09.01.01 *"Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie e secondarie interventi di risanamento urbano ed ambientale aree abusive - Cap. E. 3255"* del bilancio esercizio 2010 riportato ai residui passivi;
4. Di dare atto che la somma residua di € 1.317,93 va portata in economia;
5. Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento non incrementano il valore del bene e che il costo complessivo dell'opera è di € 378.682,07;
6. Di mantenere a residui la somma di € 6.778,06 per la liquidazione delle competenze tecniche;
7. Di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune.

Il Minutante
Esac. Amm./vo
Giovanna Maranga

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Georgio Girgenti

IL DIRIGENTE
Ing. Capo Dirigente
Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in data _____ per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati