

PROT N° 3494 DEL 6 FEB. 2015



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4°SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 00310 DEL 25 FEB. 2015

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del Campo Sportivo "S. Ippolito" di Alcamo

- Concessione Proroga dei tempi contrattuali e approvazione disapplicazione della penale

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con la Deliberazione di G. M. n. 270 del 30/09/2011 si approvava il progetto definito dei lavori di "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione del campo sportivo S. Ippolito", redatto dall'Arch. Antonio Scibilia, dell'importo complessivo di € 1.260.000,00 modificato con Deliberazione di G.C. n. 351 del 15/12/2011 con un importo complessivo di € 1.265.319,41;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1395 del 27/07/2012 relativamente ai lavori di che trattasi, si approvava il metodo di gara e si impegnava la somma complessiva di € 1.265.319,41 al Cap. 243110/84 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il Settore sport - mutuo Credito Sportivo " residui 2003;
- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 19 del 11-01-2013 si approvavano i verbali di gara con i quali si aggiudicavano in via provvisoria con procedura aperta la progettazione esecutiva e l' esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e Ristrutturazione del Campo Sportivo S. Ippolito di Alcamo e Manutenzione triennale manto in erba sintetica all'Impresa Consorzio Stabile EBG P. IVA /C.F. 02858031202 con sede in Bologna via Morgagni n. 10 con un ribasso d'asta offerto in sede di gara del 26,8720%;
- con contratto dell'11-03-2013 n° 9093 di Rep., registrato a Trapani in data 15-03-2013 al n° 213 serie 1ª, il Consorzio Stabile EBG P. IVA /C.F. 02858031202 con sede legale in Bologna Via Morgagni n° 10, ha assunto in appalto la progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito" ad Alcamo per un importo di € 650.493,19= al netto del ribasso d'asta del 26,8720% più € 15.311,62= per oneri di sicurezza per complessivi € 665.804,81;
- con Determina Dirigenziale del 4° Settore Servizi tecnici e Manutentivi n. 01497 del 05-09-2013 si approvava il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Giacomo Scarfò. e dall'Ing. Davide Brunetti coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, soci della ProGen Soc. Coop., per i "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito ad Alcamo" dell'importo complessivo di € 1.265.319,41;
- i lavori sono stati consegnati in data 12/09/2013, giusto verbale redatto in pari data;
- con Determina Dirigenziale del 4° Settore Servizi tecnici e Manutentivi n. 01363 del 03-07-2014 si prendeva atto e si ratificava la Perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 1.265.319,41 relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del Campo Sportivo "S. Ippolito" di Alcamo", redatta dal D.L. ai sensi dell'art. 132, comma 3. secondo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, e approvata dal R.U.P. Ing. Antonino Renda, ai sensi dell'art. 161, comma 10 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010, giusto schema atto di sottomissione, contenente n° 6 nuovi prezzi. nonché si prendeva atto della proroga di giorni 30 (trenta) concessa dal R.U.P. per maggiori opere previste nella perizia di variante e suppletiva di cui sopra;
- con nota, pervenuta agli atti di questo Ente in data 29-09-2014 prot. n° 45625, l'Impresa ha richiesto una proroga nelle modalità prescritte dall'art. 159, comma 8, del Regolamento n. 207/2010 e il Direttore dei Lavori ha reso parere favorevole con nota del 08/10/2014 prot.n.47288;

- i lavori sono stati ultimati in data 12/12/2014, giusto verbale redatto in data 18/12/2014.
- Con nota, pervenuta agli atti di questo Ente in data 29/01/2015 prot.n.4141, l'Impresa ha fatto pervenire la richiesta di disapplicazione della penale con l'esplicitazioni di dettaglio delle motivazioni a corredo della precedente richiesta di proroga;

Vista la nota del Direttore dei Lavori, pervenuta agli atti di questo Ente in data 13-02-2015 prot. n° 6861, con la quale ha reso parere favorevole alla concessione della proroga di giorni 30 e contestuale approvazione disapplicazione della penale;

Vista la nota del Collaudatore Tecnico Amministrativo che esprime parere favorevole alla concessione della proroga di giorni 30 e all'approvazione della disapplicazione di 32 giorni di penale,

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, con la quale ha espresso il proprio parere, ai sensi dell'art.145, comma 8, del D.P.R. 207/2010, e dal quale si evince che è totalmente accoglibile l'istanza di disapplicazione delle penali formulata dall'impresa per cui:

Valutata l'istanza di disapplicazione delle penali presentata dall'impresa appaltatrice;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 173 del 30-10-2014 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 394 del 27-11-2014 di approvazione PEG 2014/2016

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

- 1) **di concedere** la proroga dei tempi contrattuali di 30 giorni per cui la nuova scadenza risulta essere il giorno 11/11/2014;
- 2) **di accogliere** l'istanza di disapplicazione delle penali presentata dell'impresa per un totale di 32 giorni di ritardo oltre il termine del 11/11/2014;
- 3) **di approvare ed autorizzare** la esecuzione delle opere proposte dalla Ditta;
 1. **di inviare** copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti consequenziali;
 2. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Geom. *Nunzio Bastone*

IL RUP
Ing. Antonino Renda

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
