

7.
PROT N° 13767 DEL 19/06/2014



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4°SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 01317 DEL 30 GIU. 2014

Oggetto: Lavori di allestimento museale all'interno del Collegio dei Gesuiti di Alcamo - P.O. F.E.S.R.
Sicilia 2007/2013, Attuazione Asse III, Linea di intervento 3.1.3.2. - CUP I79G12000020006
PRESA D'ATTO E RATIFICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che :

- Con Deliberazione di G. M. n. 84 del 18/04/2012, si approvava il progetto esecutivo per i "Lavori di allestimento museale all' interno del Collegio dei Gesuiti sito in Alcamo", redatto dall'Arch. Garbo Vito dell'importo complessivo di € 500.000,00 così distinto:

Importo Complessivo dei lavori		€ 327.576,48
Lavori a base d'asta	€ 322.602,92	
Oneri della sicurezza già inclusi nei lavori	€ 3.860,96	
Oneri speciali di sicurezza,	<u>€ 1.112,60</u>	
Totali oneri della sicurezza	€ 4.973,56	€ 4.973,56
Somme a disposizione dell'Amm. ne		<u>€ 172.423,52</u>
Prezzo complessivo dell'opera		€ 500.000,00

e si dava atto che l'intervento trovava copertura economica nell'ambito della linea intervento 3.1.3.2 del PO FESR SICILIA 2007/2013 – D.D.G. N. 1934 del 19/10/2011, registrato alla Corte dei Conti, Ufficio 11 Controllo di Legittimità sugli Atti della Regione Siciliana, in data 9.07.2013 reg. N°1 Foglio N°87;

- con contratto d'appalto n. 9146 di Rep. del 07/02/2014 i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa D.E.D. Di Pasquale Giuseppa s.a.s. con sede in Zona Mariano s.n. – 93016 Riesi (CL) per un importo contrattuale di € 222.127,92 più € 4.973,60 per oneri di sicurezza per complessivi € 227.101,52
- I lavori sono stati consegnati all'impresa in data 07/03/2014, giusto verbale redatto in pari data.
- Con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici n° 00489 del 12/03/2014 si approvava il nuovo quadro economico rimodulato del progetto dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 500.000,00 così distinto:

DESCRIZIONE	PARZIALE	IMPORTO
A) Importo complessivo contrattuale		€ 227.101,48
Lavori al netto del ribasso d'asta del 31,1451%	€ 222.127,92	
Oneri sicurezza	€ 4.973,56	
B) Somme a disposizione dell'Amm. ne		
Progettazione e Direzione lavori (compreso IVA ed oneri)	€ 65.578,96	
Competenze RUP e supporto RUP	€ 1.755,81	
Certificato di R.E. o Collaudo T.A. (compreso IVA ed oneri)	€ 811,56	
Oneri accesso in discarica compreso I.V.A.	€ 250,00	
Oneri per allacci reti	€ 1.000,00	
IVA sull'importo lavori (22%)	€ 49.962,33	
Imprevisti IVA compresa	€ 13.853,19	
Acquisto opera d'arte contemporanea	€ 10.000,00	
Spese acquisizione pareri	€ 750,52	
Spese per pubblicazione quotidiani	<u>€ 6.356,66</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 150.319,02	€ 150.319,02
C) Economie:		
Economia da ribasso d'asta	€ 100.475,00	
Economie da IVA sul ribasso d'asta	<u>€ 22.104,50</u>	
Somme economie	€ 122.579,50	€ 122.579,50
Prezzo complessivo dell'opera		€ 500.000,00

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici n°01098 del 04/06/2014 si prendeva atto e si accettava la trasformazione della ditta D. E D. di Pasquale Giuseppe s.a.s. nel nuovo soggetto giuridico DED GROUP s.r.l.

Considerato che durante il corso dei lavori la D.L. Arch. Vito Garbo, giusto disciplinare d'incarico del 27/03/2012, ha ravvisato la necessità di redigere una Perizia di variante, ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, dell'importo complessivo di € 500.000,00= così distinto:

DESCRIZIONE	PARZIALE	IMPORTO
A) Importo complessivo contrattuale		€ 231.663,02
Lavori al netto del ribasso d'asta del 31,1451%	€ 226.452,12	
Oneri sicurezza	€ 5.210,90	
B) Somme a disposizione dell'Amm. ne		
Progettazione e Direzione lavori (compreso IVA ed oneri)	€ 66.013,11	
Competenze RUP e supporto RUP	€ 1.790,74	
Certificato di R.E. (compreso IVA ed oneri)	€ 463,51	
Oneri accesso in discarica compreso I.V.A.	€ 250,00	
Oneri per allacci reti	€ 1.000,00	
IVA sull'importo lavori (22%)	€ 50.965,86	
Imprevisti IVA compresa	€ 0,00	
Acquisto opera d'arte contemporanea	€ 21.912,46	
Spese acquisizione pareri	€ 750,52	
Spese per pubblicazione quotidiani	€ 225,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 143.371,21	€ 143.371,21
C) Economie:		
Economia da ribasso d'asta	€ 102.430,96	
Economie da IVA sul ribasso d'asta	€ 22.534,81	
Somme economie	€ 124.965,78	€ 124.965,78
Prezzo complessivo dell'opera		€ 500.000,00

con un importo aggiuntivo di € 4.561,54= rispetto al contratto principale, che sommato all'importo originario di contratto di € 227.101,48= determina un nuovo importo contrattuale di € 231.663,02= comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Visto lo schema atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1 relativo alla perizia di variante e suppletiva di cui sopra comprendente n. 23 nuovi prezzi.

Vista l'istanza di approvazione della perizia di variante e suppletiva del 28-05-2014 della D.L. Arch. Vito Garbo;

Visto il parere del R.U.P. Ing. Capo Enza Anna Parrino del 12-06-2014, reso ai sensi dell'art. 161, comma 10 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010, con cui approva la sopraccitata Perizia di Variante e suppletiva dei lavori in oggetto e concede una proroga di giorni 30;

Ritenuto doversi procedere alla presa d'atto ed alla ratifica della sopraccitata Perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L. ai sensi dell'art. 132 comma 3, secondo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le

norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, e approvata dal R.U.P. Ing. Capo Enza Anna Parrino in data 12-06-2014, ai sensi dell'art. 161, comma 10 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013/2015;

Vista la deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 di approvazione P.E.G. 2013/2015;

Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 29-04-2014 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31-07-2014;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

DETERMINA

- 1. di prendere atto e ratificare la Perizia** di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € **500.000,00**, in premessa meglio specificato, relativa ai "**Lavori di allestimento museale all'interno del Collegio dei Gesuiti sito in Alcamo**", redatta dal D.L, ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia. e approvata dal R.U.P. Ing. Capo Enza Anna Parrino, ai sensi dell'art. 161, comma 10 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010, nonché di prendere atto della proroga di giorni 30 (trenta) concessa dal R.U.P. per maggiori opere previste nella perizia di variante e suppletiva di cui sopra;
- 2. di inviare** copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti consequenziali;
- 3. di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.

IL TECNICO COMUNALE

Geom. M. A. De Blasi



ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

Geom. Nunzio Bastone



ING. CAPO DIRIGENTE

Ing. E. A. Parrino



=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ nonché sul sito istituzionale dl Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati