

PROT N° 5487 DEL 12 MAR. 2014



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4°SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 00528 DEL 17 MAR. 2014

**Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della scuola elementare "Luigi Pirandello "
Presenza d'atto e ratifica della Perizia di variante e suppletiva**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che :

- Con Deliberazione di G. M. n° 168 del 16-06-2011, di I.E., si approvava il progetto esecutivo dei lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare "Luigi Pirandello", redatto dall'Ing. Antonino Renda e Geom. Nunzio Bastone, dal Progettista delle strutture Ing. Gianluca Coroneo dell'importo complessivo di € 620.000,00 così distinto:

	Importo complessivo dei lavori	€ 453.025,39
A)	Lavori a base d'asta	€ 434.904,37
1)	Oneri sicurezza	€ 18.121,02
B)	Somme a disp. dell'Amministrazione	
1.	Per I.V.A. sui lavori al 10%	€ 45.302,54
2.	imprevisti 5%	€ 22.651,26
3.	Indagini preliminari struttura	€ 17.719,55
4.	Comp. Tecn. X Prog. Strutturale def. ed ese.	€ 13.917,87
5.	Comp. Tecn. X Direttore operativo	€ 5.116,42
6.	Coord. sic. in fase esecuzione	€ 13.430,30
7.	Collaudo Statico	€ 6.202,91
8.	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 1.703,88
9.	Oneri per conferimento discarica	€ 3.984,26
10.	Prove di collaudo art. 67 DPR 380/01	€ 7.000,00
11.	Spese per pubblicità ed authority	€ 10.000,00
12.	Parere ASP	€ 350,00
13.	Incentivo di cui art. 18 L. 109/94	€ 5.780,58
14.	Iva al 20% di cui alle voci 3-4- 5-6-7-8-9-10	<u>€ 13.815,04</u>
	Sommano	€ 166.974,61
	TOTALE	€ 620.000,00

- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 01564 del 03-09-2012:
 - si impegnava la somma complessiva di € 620.000,00 che trovava copertura finanziaria con Delibera CIPE n. 17 del 21-02-2008 – GURI n. 5 del 08-01-2009 sul Cap 241310/60 Ristrutturazione patrimonio scolastico Cap Entrata 4015 Int. 2.04.03.01 del bilancio di esercizio anno 2012;
 - si procedeva alla scelta del metodo di gara ;
 - si approvava lo schema Bando di gara e disciplinare di gara.
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici n° 00080 del 22/01/2013 si approvava il nuovo quadro economico rimodulato del progetto dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 620.000,00= così distinto:

	A) Importo complessivo contrattuale	€ 334.245,61
	Lavori al netto del ribasso d'asta del	€ 316.124,59
	Oneri sicurezza	€ 18.121,02
B)	Somme a disp. dell'Amministrazione	
1.	Per I.V.A. sui lavori al 10%	€ 33.424,56
2.	imprevisti	€ 22.651,26
3.	Indagini preliminari struttura	€ 17.719,56
4.	Comp. Tecn. X Prog. Strutturale def. ed ese.	€ 14.190,77
5.	Comp. Tecn. X Direttore Lavori	€ 23.332,60
6.	Coord. sic. in fase esecuzione	€ 13.430,30
7.	Collaudo Statico	€ 6.202,91
8.	Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 1.703,88
9.	Oneri per conferimento discarica	€ 3.984,26
10.	Prove di collaudo.	€ 7.000,00
11.	Spese per pubblicità e authority	€ 2.191,35
12.	Parere ASP	€ 131,34
13.	Incentivo di cui art. 18 L. 109/94	€ 5.780,58
14.	Iva al 20% di cui alla voce 3	€ 3.543,91

n. 9 nuovi prezzi.

Vista l'istanza di approvazione della perizia di variante e suppletiva del 17-02-2014 della D.L. Ing. Giuseppe Guarrasi, pervenuta agli atti di questo Ente in data 18-02-2014 prot. n° 9298;

Vista il parere del R.U.P. Ing. Capo Enza Anna Parrino del 05-03-2014, reso ai sensi dell'art. 161, comma 10 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010, con la quale esprime parere favorevole all'approvazione alla sopraccitata Perizia di Variante e suppletiva dei lavori in oggetto;

Ritenuto doversi procedere alla presa d'atto ed alla ratifica della sopraccitata Perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L., ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, e approvata dal R.U.P. Ing. Capo Enza Anna Parrino, ai sensi dell'art. 161, comma 10 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Visto il D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia

Visto il Regolamento D.P.R. n° 207/2010;

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013/2015;

Vista la deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 di approvazione P.E.G. 2013/2015;

Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 13/02/2014 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30/04/2014;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** e ratificare la Perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di **€ 620.000,00**, in premessa meglio specificato, relativa ai "**Lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare "Luigi Pirandello"**", redatta dal D.L., ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, e approvata dal R.U.P. Ing. Capo Enza Anna Parrino, ai sensi dell'art. 161, comma 10 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010, giusto schema atto di sottomissione, contenente n° 9 nuovi prezzi;
2. **di inviare** copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti consequenziali;
3. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Geom. Nunzio Bastone

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
