



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4°SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 00902 DEL - 6 MAG. 2014

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN RIFUGIO SANITARIO IN CONTRADA TRE NOCI"
Presca d'atto e Ratifica della Perizia di Variante e Suppletiva

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di G.M. n° 103 del 26-04-2013 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un rifugio sanitario in c.da Tre Noci;
- con Deliberazione di G.M. n° 135 del 23-05-2013 si modificava la Deliberazione di G.M. n° 103 del 26-04-2013 di approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di un rifugio sanitario in c.da Tre Noci per un dell'importo complessivo di € 97.000,00 così distinto:

A) Importo complessivo dei lavori		€ 74.417,28
- Lavori a base d'asta	€ 68.870,44	
- Oneri sicurezza	€ 5.546,84	
B) Somme a disp. dell'Amministrazione		
1. IVA sui lavori	€ 15.627,63	
2. Spese Tecniche per progettazione Ufficio Tecnico comunale ,comprehensive di contributi previdenziali (2% di A)	€ 1.488,35	
3. Imprevisti	€ 3.966,74	
4. Oneri conferimento in discarica	€ 1.000,00	
5. Pareri e spese per gara	€ 500,00	
Sommano	€ 22.582,72	€ 22.582,72
TOTALE		€ 97.000,00

- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio n° 1035 del 18-06-2013 si impegnava la spesa relativa al progetto esecutivo di "Realizzazione di un rifugio sanitario in c.da Tre Noci" per un importo complessivo di € 97.000,00 al capitolo 232510/61 Cod. int. 2.01.05.01 "Acquisizione beni immobili e relative manutenzioni straordinarie al patrimonio comunale. L.R. 8/2000" Residui anno 2012
- con contratto del 04/12/2013 rep. n. 9140, registrato a Trapani il 19/12/2013 al n° 756/3. l'impresa "SALVAGGIO SAVERIO DI ROSA MARIA SALVAGGIO, con sede legale a CHIUSA SCLAFANI (PA)", ha assunto l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN RIFUGIO SANITARIO IN CONTRADA TRE NOCI", per l'importo di €. 47.773,15 oltre €. 5.546,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessi €. 53.319,99
- i lavori sono stati consegnati in data 10-01-2014 giusto verbale redatto in pari data;

Considerato che:

- L'art. 132 comma 1 lett b) del D.Lgs 163/2006 prevede che è possibile una variante in corso d'opera, se il progettista e il D.L. ravvisano l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- Che l'incremento del numero dei box prefabbricati e la sostituzione della tipologia esistente al momento della progettazione con quella attualmente presente sul mercato, contribuisce ad un miglioramento

molto significativo dell'opera della sua complessità sia per la nuova tipologia di box prefabbricato sia per l'aumento del numero degli stessi proprio per la diversa distribuzione ed assemblamento.

- Durante il corso dei lavori la Direzione Lavori, ha ravvisato pertanto l'opportunità di concerto con l'Amministrazione di utilizzare il comma 1 b) dell'art. 132 ciò nell'interesse dell'Amministrazione e di redigere una Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 1 lettera b, del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e all'art. 161 comma 12 del Regolamento approvato con DPR 207/2010, con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia , senza variazione dell'importo complessivo di € 97.000,00= così distinto:

A) Importo complessivo dei lavori di perizia		€ 62.219,25
- Lavori a base d'asta al netto della perizia	€ 60.719,25	
- Oneri sicurezza	€ 1.500,00	
B) Somme a disp. dell'Amministrazione		
- IVA sui lavori	€ 13.688,24	
- Spese Tecniche per progettazione Ufficio Tecnico comunale ,comprehensive di contributi previdenziali (2% di A)	€ 1.780,67	
- Oneri conferimento in discarica	€ 1.000,00	
- Pareri e spese per gara	€ 300,00	
- Allacciamento ENEL	€ 2.000,00	
- Fornitura di Box cani compreso IVA 22%	€ 9.760,00	
- Fornitura di arredo interno compreso IVA 22%	€ 6.000,00	
- Economie sui lavori	€ 251,84	
- Sommano	€ 34.780,75	€ 34.780,75
TOTALE		€ 97.000,00

Con un importo aggiuntivo di € 8.899,26= rispetto al contratto principale, che sommato all'importo originario di contratto di € 53.319,99= determina un nuovo importo contrattuale di € 62.219,25, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, < 20% dell'importo netto del contratto principale;

Visto lo schema atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi relativo alla Perizia dei Variante e suppletiva di cui sopra comprendente n. 11 nuovi prezzi.

Vista l'istanza di approvazione della perizia di variante e suppletiva, del 10/04/2014, della D.L. Geom. Gaetano Cusumano;

Visto il parere favorevole per le modifiche apportate alla Perizia di Variante e suppletiva rilasciato dall'ASP di Trapani Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica di Alcamo in data 10-04-2014;

Vista la propria relazione del 10-04-2014, resa ai sensi dell'art. 161 comma 9., secondo periodo, del Regolamento approvato con DPR 207/2010 con la quale approva la sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori in oggetto;

Ritenuto doversi procedere alla presa d'atto ed alla ratifica della sopracitata Perizia di variante e Suppletiva, redatta dalla D.L., Geom. Gaetano Cusumano, ai sensi dell'art. 132, comma 1 lettera b, del D. Lgs n.

163/2006 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n. 12/2011 e all'art. 161 comma 12 del Regolamento approvato con DPR 207/2010, con le vigenti leggi e Decreti Legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, e approvata dal RUP Ing. Enza Anna Parrino, ai sensi dell'art. 161, comma 9, secondo periodo, del Regolamento D.P.R. n. 207/2010;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente O.R.EE.LL.

Visto il D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia.

Visto il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013/2015;

Vista la deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 di approvazione P.E.G. 2013/2015;

Visto il Decreto del Ministro degli Interni del 13/02/2014 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30/04/2014;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;

DETERMINA

1. **di prendere atto e ratificare**, la Perizia di variante e suppletiva dei lavori di "**Realizzazione di un rifugio sanitario in C.da Tre Noci**" dell'importo complessivo di € 97.000,00 redatta dalla D.L., Geom. Gaetano Cusumano, ai sensi dell'art. 132, comma 1 lettera b, del D. Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n. 12/2011 e all'art. 161 comma 12 del Regolamento approvato con DPR 207/2010, con le vigenti leggi e Decreti Legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia e approvare ai sensi dell'art. 161, comma 9, secondo periodo, del Regolamento D.P.R. n. 207/2010; nonché di prendere atto della proroga di giorni 30 (trenta) concessa dal R.U.P. per maggiori opere previste nella perizia di variante e suppletiva di cui sopra;
2. **di inviare** copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti consequenziali;
3. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.


IL TECNICO COMUNALE

Geom. Gaetano Cusumano




ASSESSORE LAVORI PUBBLICI

Arch. Salvatore Cusumano



INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

Ing. E. A. Parrino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati
