

Proposta N° 421 / Prot. Data 11/12/2015		
--	---	--

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Commissario Straordinario

(Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015)

N° 384 del Reg. Data 15/12/2015	OGGETTO :	Programmazione 2007-2013 – PON “Ambienti per l’apprendimento PO-FESR Asse II “Interventi per la sostenibilità ambientale e l’innovazione delle strutture scolastiche” – Qualità degli ambienti scolastici –Azione C1-C2-C3-C4-C5 Manutenzione Straordinaria Scuola Pietro Maria Rocca. <ul style="list-style-type: none"> - Preso atto della perizia di variante - Autorizzazione all’esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	NOTE Adottata con i poteri della Giunta Comunale Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

L’anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Programmazione 2007-2013 – PON “Ambienti per l'apprendimento PO-FESR Asse II “Interventi per la sostenibilità ambientale e l'innovazione delle strutture scolastiche” – Qualità degli ambienti scolastici – Azione C1-C2-C3-C4-C5**

Manutenzione Straordinaria Scuola Pietro Maria Rocca.

- **Preso atto della perizia di variante**
- **Autorizzazione all'esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante**

Richiamata:

- La Deliberazione di G.M. n° 248 del 15-11-2012 con la quale si autorizzava il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Pietro Maria Rocca” all'esecuzione delle opere previste nel Progetto Preliminare;
- La Deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 179 del 30.06.2014, con la quale si approvava il progetto esecutivo denominato “Interventi per la sostenibilità ambientale e l'innovazione delle strutture scolastiche – qualità degli ambienti scolastici - Azione C1 – C2 – C3 – C4 – C5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PIETRO MARIA ROCCA per un importo complessivo di euro 349.901,25 con finanziamento previsto con Programmazione 2007-2013 – PON “Ambienti per l'apprendimento PO-FESR Asse II ;
- La Deliberazione di G.M. n° 218 del 30-06-2014 con la quale si autorizzava il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Pietro Maria Rocca” all'esecuzione delle opere previste nel Progetto Esecutivo;

Considerato che con nota del 23-11-2015 prot. n° 6413/C20 PON FESR pervenuta agli atti di questo Ente in data 24-11-2015 prot. n° 52254 , l'Istituto Comprensivo Autonomo “Pietro Maria Rocca” chiedeva a questa Pubblica amministrazione l'adozione di Delibera di G.M. relativamente alla Programmazione 2007-2013 - PON “Ambienti per l'apprendimento PO-FESR Asse II “Interventi per la sostenibilità ambientale e l'innovazione delle strutture scolastiche” – Qualità degli ambienti scolastici – Azione C1-C2-C3-C4-C5 - Manutenzione Straordinaria Scuola Pietro Maria Rocca – di Approvazione della perizia di variante ed Autorizzazione all'esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante comunicando quanto segue:

- con contratto d'appalto n.1 di repertorio del 19.06.2015, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate in data 24.06.2015 serie IT n. 3096 del 24.06.2015, i lavori di che trattasi sono stati affidati, dalle Autorità scolastiche, alla Ditta GRM COSTRUZIONI SRL-ALCAMO, con sede legale in Corso Generale Medici, 68 - 91011 Alcamo (TR) per un importo al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 37,160% di € 178.083,08 oltre IVA nella misura di legge;
- dopo l'aggiudicazione dei lavori, nella piattaforma informatica del MIUR, in data 02/11/2015 è stato validato il quadro economico rimodulato (inoltrato in data 12/08/2015 protocollo 4363/C20 PON FESR),
- i lavori sono stati consegnati in data 8.07.2015 prot. 4150/C20 PON FESR, giusto verbale di consegna
- il RUP con nota del 20.10.2015 prot. n. 5720/ C20 PON FESR concedeva la proroga di gg. 30 fissando per il giorno 20.11.2015 l'ultimazione dei lavori;
- in data 21.09.2015, il Direttore dei Lavori ha fatto pervenire un'istanza, acquisita agli atti delle Stazione Appaltante al prot. N. 5012 /C20 PON FESR del 22/09/2015, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del RUP a redigere una Perizia di Variante per l'appalto in epigrafe, previo accertamento delle cause, ai sensi dell'art.161 comma 7 D.P.R. n. 207/10;
- dopo aver accertato le cause, le condizioni ed i presupposti che a norma dell'art.132 comma 1 del D.L. 163/2006 consentono di disporre varianti in corso d'opera, RUP, in data 07/10/2015, prot. n° 5447/C20 PON FESR, ha concesso l'autorizzazione a redigere la variante in corso d'opera.
- in data 21.10.2015 è stato sottoscritto dal RUP e dall'amministratore unico della GRM costruzioni s.r.l. e dal D.L. il verbale di concordamento nuovi prezzi;

Vista, per quanto sopra, la Perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L., munita di parere favorevole espresso dal Consiglio di Istituto ed approvata dal RUP, (Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Grimaudo) in data 12-11-2015;

Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui sopra, procedere

- **alla presa atto** della perizia di variante suppletiva dei lavori di che trattasi, redatta dalla D.L., munita di parere favorevole espresso dal Consiglio di Istituto ed approvata dal RUP in data 12-11-2015;
- **ad Autorizzare** il Dirigente Scolastico all'esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante relativamente al Programmazione 2007-2013 – PON "Ambienti per l'apprendimento PO-FESR Asse II "Interventi per la sostenibilità ambientale e l'innovazione delle strutture scolastiche" – Qualità degli ambienti scolastici –Azione C1-C2-C3-C4-C5 - Manutenzione Straordinaria Scuola Pietro Maria Rocca;

Richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, inserito nel presente provvedimento;

Atteso che la presente opera non comporta onere alcuno a carico di questa Amministrazione Comunale in quanto l'opera è finanziata in favore dell'istituzione scolastica all'interno del Programmazione 2007-2013 – PON "Ambienti per l'apprendimento PO-FESR Asse II "Interventi per la sostenibilità ambientale e l'innovazione delle strutture scolastiche" – Qualità degli ambienti scolastici –Azione C1-C2-C3-C4-C5 - Manutenzione Straordinaria Scuola Pietro Maria Rocca;

Richiesto il visto di regolarità contabile da parte del responsabile di Ragioneria, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 inserito nel presente provvedimento;

Visto i pareri resi ai sensi di legge

Visto lo statuto comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia

Visto il D.L.g.s. n°267/2000;

Visto il D.Lgs. 163/2006

Visto il D.P.R. 207/2010

PROPONE DI DELIBERARE

1. **la presa atto** dell'allegata perizia di variante suppletiva dei lavori di che trattasi, redatta dalla D.L., munita di parere favorevole espresso dal Consiglio di Istituto ed approvata dal RUP, (Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Grimaudo) in data 12-11-2015;
2. **Autorizzare** il Dirigente Scolastico all'esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante relativamente al Programmazione 2007-2013 – PON "Ambienti per l'apprendimento PO-FESR Asse II "Interventi per la sostenibilità ambientale e l'innovazione delle strutture scolastiche" – Qualità degli ambienti scolastici –Azione C1-C2-C3-C4-C5 - Manutenzione Straordinaria Scuola Pietro Maria Rocca;
3. **di dare atto** che con la predetta perizia di variante e suppletiva non comporta alcun impegno di spesa a carico di questa Amministrazione Comunale;
4. **di dare atto** che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 gg. consecutivi

Il Responsabile di Procedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **Programmazione 2007-2013 – PON “Ambienti per l’apprendimento PO-FESR Asse II “Interventi per la sostenibilità ambientale e l’innovazione delle strutture scolastiche” – Qualità degli ambienti scolastici –Azione C1-C2-C3-C4-C5**
Manutenzione Straordinaria Scuola Pietro Maria Rocca.

- **Preso atto della perizia di variante**
- **Autorizzazione all’esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante**

- Ritenuto** di dover procedere alla sua approvazione;
- Visti** i pareri resi ai sensi di legge;
- Visto** l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto : **Programmazione 2007-2013 – PON “Ambienti per l’apprendimento PO-FESR Asse II “Interventi per la sostenibilità ambientale e l’innovazione delle strutture scolastiche” – Qualità degli ambienti scolastici –Azione C1-C2-C3-C4-C5**
Manutenzione Straordinaria Scuola Pietro Maria Rocca.

- **Preso atto della perizia di variante**
- **Autorizzazione all’esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante.**

Contestualmente

Ravvisata l’urgenza di provvedere;
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **Programmazione 2007-2013 – PON “Ambienti per l'apprendimento PO-FESR Asse II “Interventi per la sostenibilità ambientale e l'innovazione delle strutture scolastiche” – Qualità degli ambienti scolastici –Azione C1-C2-C3-C4-C5 Manutenzione Straordinaria Scuola Pietro Maria Rocca.**

- **Preso atto della perizia di variante**
- **Autorizzazione all'esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante.**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della L.R. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti il Responsabile il Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed Ambientali

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 24/1/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 07/12/2015

Il Dirigente di Settore
Ing. Enza Anna Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico- Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 11/12/2015

Il Dirigente di Settore

Letto approvato e sottoscritto _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Dr. Marco Cascio

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 16/12/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/12/2015

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)
- _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Dr. Marco Cascio