



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4°SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N° 00117 DEL 30 GEN. 2015

Oggetto: Lavori per la realizzazione del Centro ricreativo e culturale per la fruizione della Riserva di Monte Bonifato.
Presca d'atto e Ratifica della Perizia di Variante e Suppletiva

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di G.M. n° 38 del 27/02/2013 è stato approvato il progetto esecutivo per la **“Realizzazione di un centro ricreativo e culturale per la fruizione della riserva naturale di Monte Bonifato”** redatto dai tecnici del settore servizi tecnici Ing. E. Anna Parrino , Geomm. Nunzio Bastone, Gaetano Cusumano, Lidia Milazzo e Maria Antonina De Blasi per un importo complessivo di € 95.311,97;
- con Deliberazione di G.M. n° 263 del 30/08/2013 con la quale si prendeva atto del Decreto del GAL n. 18 del 02.08.2013 e del nuovo quadro economico e che teneva conto dell'importo complessivo di € 77.837,68= (oltre IVA a valere sul Fondo speciale” per un importo complessivo di € 93.627,19) dell'importo complessivo di € 93.627,19 così distinto:

A. IMPORTO PER I LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		SOMMARIO	
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 56.094,87	
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.523,79	
	A.3	Totale importo dei lavori (A.1+A.2)	€ 69.618,66	€ 69.618,66
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell' Amministrazione			
	B.1	Spese tecniche per progettazione Ufficio tecnico comunale comprensive di contributi previdenziali (2% di A.3)	€ 1.392,37	
	B.2	Imprevisti	€ 5.569,49	
	B.3	Oneri conferimento in discarica	€ 757,16	
	B.4	Pareri e spese per gara	€ 500,00	
		Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione (B1+.... +B4)	€ 8.219,02	€ 8.219,02
Importo di progetto			€ 77.837,68	
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori	€ 14.619,92	
	C.2	I.V.A. su imprevisti	€ 1.169,59	
		Totale IVA (C.1+C.2)	€ 15.789,51	€ 15.789,51
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)			€ 93.627,19	

- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n° 00126 del 28/01/2014 si impegnava la spesa relativa al progetto esecutivo per la **“Realizzazione di un centro ricreativo e culturale per la fruizione della riserva naturale di Monte Bonifato ”** per un importo complessivo di € 93.627,19 al capitolo 232511/97 - Riqualficazione siti di interesse culturale del paesaggio agrario del territorio alcamese – cap. 4452 res. 2013, si sceglieva il metodo di gara e si approvava lo schema bando di gara e disciplinare di gara;
- con contratto del 28/07/2014 rep. n. 9167 registrato a Trapani il 12/08/2014 al n. 550 serie 1^ l'impresa **“LOVERAL S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE”** con sede legale a PATTI (ME)–. ha assunto l'esecuzione dei **“ LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO E CULTURALE PER LA FRUIZIONE DELLA RISERVA DI MONTE BONIFATO”** per l'importo di €. 21.336,72 oltre €.

13.523,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 24.153,16 per spese di mano d'opera, quest'ultimi non soggetti a ribasso d'asta, per un ammontare complessivo € 59.013,67;

- i lavori sono stati consegnati in data 28/07/2014 giusto verbale redatto in pari data;
- Con nota del 01/12/2014 prot. n. 55515 il RUP ha concesso una proroga di gg. 30, ai sensi dell'art 159 del D.P.R n. 207/2010, per cui il nuovo termine di ultimazione dei lavori veniva fissato in data 08/12/2014.

Considerato che:

- Durante il corso dei lavori il Direttore dei Lavori Geom. Gaetano Cusumano ha ravvisato la necessità di redigere una Perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 3 secondo periodo del D. Lgs n° 163/06 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, dell'importo complessivo di € 93.627,19= così distinto

A) Importo complessivo dei lavori di perizia

- A.1 Importo dei lavori al netto ribasso del 33,2011%	€	22.250,39
- A.2 Costo mano d'opera non soggetta a ribasso	€	24.153,16
- A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>13.523,79</u>
Totale importo dei lavori	€	59.927,34

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- B. 1 Spese tecniche per progettazione Ufficio tecnico comunale Comprehensive di contributi previdenziali (2% x € 70.986,47)	€	1.419,73
- B.2 Allacciamenti ENEL – TELECOM	€	4.628,46
- B.3 Oneri conferimento in discarica	€	757,16
- B.4 Ribasso d'asta contrattuale	€	10.604,99
- B.5 Altre Economie	€	<u>500,00</u>
Totale somme a disposizione dell'Amm.zione	€	17.910,34

C) I.V.A

- C.1 I.V.A. sui lavori 22%	€	13.184,01
- C.2 I.V.A. su somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>2.605,50</u>
Totale importo I.V.A.	€	15.789,51

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B + C) € **93.627,19**

Con un importo aggiuntivo di € 913,67 (al netto del ribasso d'asta) rispetto al contratto principale, che sommato all'importo originario di contratto di € 59.013,67= determina un nuovo importo contrattuale di € **59.927,34**, comprensivo degli oneri di sicurezza e costo manodopera non soggetti a ribasso d'asta;

Visto lo schema atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi relativo alla Perizia di Variante e suppletiva di cui sopra comprendente n. 4 nuovi prezzi.

Vista l'istanza di approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L. Geom. Gaetano Cusumano in data 05-12-2014;

Vista la propria relazione del 05-12-2014, resa ai sensi dell'art. 161 comma 10, secondo periodo, del

Regolamento approvato con DPR 207/2010 con la quale approva la sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori in oggetto e concede una proroga di giorni 15 per l'ultimazione dei lavori;

Ritenuto doversi procedere alla presa d'atto ed alla ratifica della sopracitata Perizia di variante e Suppletiva, redatta dalla D.L., Geom. Gaetano Cusumano, ai sensi dell'art. 132, comma 3 Il periodo del D. Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n. 12/2011 e all'art. 161 comma 12 del Regolamento approvato con DPR 207/2010, con le vigenti leggi e Decreti Legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, e approvata dal RUP Ing. Enza Anna Parrino, ai sensi dell'art. 161, comma 9, secondo periodo, del Regolamento D.P.R. n. 207/2010;

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";

Vista la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;


Vista la Deliberazione di C.C. n. 173 del 30-10-2014 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 394 del 27-11-2014 di approvazione PEG 2014/2016

DETERMINA

1. **di prendere atto e ratificare**, la Perizia di variante e suppletiva dei lavori di "**Realizzazione di un centro ricreativo e culturale per la fruizione della riserva naturale di Monte Bonifato**" dell'importo complessivo di **€ 93.627,19** redatta dalla D.L., Geom. Gaetano Cusumano, ai sensi dell'art. 132, comma 3 secondo periodo del D. Lgs n. 163/2006 coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n. 12/2011 ed approvata dal RUP , ai sensi all'art. 161 comma 10 del Regolamento approvato con DPR 207/2010, con le vigenti leggi e Decreti Legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia e; nonché di prendere atto della proroga di giorni 15 (quindici) concessa dal R.U.P. per maggiori opere previste nella perizia di variante e suppletiva di cui sopra;
2. **di inviare** copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti consequenziali;
3. **di dare atto** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi.

IL TECNICO COMUNALE
Geom. Gaetano Cusumano



INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati
